"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"

Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство четырех двухквартирных жилых домов по улице №11 в микрорайоне №8 города Сатпаев Карагандинской области (тип III)

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____Кунедилова К.Ш.

Акт №8

приемки выполненных работ за июль 2018 года

Строительство четырех двухквартирных жилых домов по улице №5 в микрорайоне №8 города Сатпаев Карагандинской области (тип III)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Полы								
		8.1 Тип 1, тип 2								
1	Е11-8-3	Устройство засыпной теплоизоляции шлаком	78,362	2620,36	261,86	205337	20520	57687	3,44	270
		м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	---
				499,5	99	39142	7758	123	0,48	38
2	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,983	75,92	2,62	2656	92	496	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		---	---	---	---	---	---	---
				10,51	0,99	368	35	123	0,0048	-
3	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,82193	5513,45	100,65	15559	284	546	0,97	3
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				146,25	38,03	413	107	105	0,1857	1
4	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	28,21966	1631,89	11,72	46051	331	6112	1,06	30
		м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
				171,68	4,39	4845	124	123	0,0214	1
5	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30,195	138,54	0,32	4183	10	1550	0,236	7
		м плинтусов		---	---	---	---	---	---	---
				41,63	0,11	1257	3	123	0,0006	-
6	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	49,326	75,92	2,62	3745	129	697	0,0681	3

	м2 площади уплотнения		------	------	------	------	------	------	------
			10,51	0,99	518	49	123	0,0048	–
7 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,93261	6024,65	–	29717	–	3440	3,66	18
	м3 подстилающего слоя		------	------	------	------	------	------	------
			567	–	2797	–	123	–	–
8 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8,0298	345,5	18,42	2774	148	916	0,416	3
	м2 изолируемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------
			85,95	6,91	690	55	123	0,0337	–
9 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8,0298	215,39	9,05	1730	73	535	0,251	2
	м2 изолируемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------
			50,85	3,4	408	27	123	0,0165	–
10 Е11-11-5									
	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	49,3261	344,17	13,43	16977	662	4347	0,45	22
	м2 стяжки		------	------	------	------	------	------	------
			66,6	5,04	3285	249	123	0,0246	1
11 Е11-11-6									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000;	394,6088	61,48	0,67	24261	264	428	0,0044	2
	м2 стяжки		------	------	------	------	------	------	------
			0,63	0,25	249	99	123	0,0012	–
12 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,3261	206,54	9,95	10188	491	3394	0,356	18
	м2 стяжки		------	------	------	------	------	------	------
			52,2	3,74	2575	184	123	0,0182	1
13 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	197,3044	31,54	0,67	6223	132	213	0,0044	1
	м2 стяжки		------	------	------	------	------	------	------
			0,63	0,25	124	49	123	0,0012	–
14 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	49,3261	345,5	18,42	17042	909	5635	0,416	21
	м2 изолируемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------
			85,95	6,91	4240	341	123	0,0337	2
15 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	49,3261	239,1	9,05	11794	446	3291	0,251	12
	м2 изолируемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------
			50,85	3,4	2508	168	123	0,0165	1
16 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,3261	206,54	9,95	10188	491	3394	0,356	18
	м2 стяжки		------	------	------	------	------	------	------

			52,2	3,74	2575	184	123	0,0182	1
17 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	197,3044	31,54	0,67	6223	132	213	0,0044	1
	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	---
			0,63	0,25	124	49	123	0,0012	-
18 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	49,3261	1654,78	11,72	81624	578	10683	1,06	52
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			171,68	4,39	8468	217	123	0,0214	1
19 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	52,7789	138,54	0,32	7312	17	2710	0,236	12
	м плинтусов		---	---	---	---	---	---	---
			41,63	0,11	2197	6	123	0,0006	-
20 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	15,83368	345,5	18,42	5471	292	1808	0,416	7
	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			85,95	6,91	1361	109	123	0,0337	1
8.2 Тип 3									
21 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	65,02183	2271,3	-	147684	-	42468	3,24	211
	м3 подстилающего слоя		---	---	---	---	---	---	---
			531	-	34527	-	123	-	-
22 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	130,044	6024,65	-	783470	-	90694	3,66	476
	м3 подстилающего слоя		---	---	---	---	---	---	---
			567	-	73735	-	123	-	-
23 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	132,31186	345,5	18,42	45714	2437	15112	0,416	55
	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			85,95	6,91	11372	914	123	0,0337	4
24 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	132,31186	206,62	9,05	27338	1197	8829	0,251	33
	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			50,85	3,4	6728	450	123	0,0165	2
25 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	541,8486	479,3	6,38	259708	3457	47933	0,447	242
	м2 пола		---	---	---	---	---	---	---
			69,53	2,39	37675	1295	123	0,0117	6
26 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	541,8486	184,03	4,37	99716	2368	8112	0,0733	40
	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			10,53	1,64	5706	889	123	0,008	4

27 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	541,8486	925,06	4,9	501242	2655	40221	0,382	207
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			58,5	1,85	31698	1002	123	0,009	5
28 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	869,667	123,31	0,16	107239	139	17382	0,0899	78
	м плинтусов		---	---	---	---	---	---	---
			16,18	0,07	14071	61	123	0,0003	-
8.3 Тип 4									
29 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	31,71797	75,92	2,62	2408	83	448	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		---	---	---	---	---	---	---
			10,51	0,99	333	31	123	0,0048	-
30 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,38325	6024,65	-	20383	-	2359	3,66	12
	м3 подстилающего слоя		---	---	---	---	---	---	---
			567	-	1918	-	123	-	-
31 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,71797	206,54	9,95	6551	316	2183	0,356	11
	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	---
			52,2	3,74	1656	119	123	0,0182	1
32 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	126,87188	31,54	0,67	4002	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	---
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	-
33 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	5,1634	345,5	18,42	1784	95	590	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			85,95	6,91	444	36	123	0,0337	-
34 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	5,1634	206,62	9,05	1067	47	346	0,251	1
	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			50,85	3,4	263	18	123	0,0165	-
35 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	31,71797	911,2	11,72	28901	372	6868	1,06	34
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			171,68	4,39	5445	139	123	0,0214	1
	Всего прямые затраты				**2546262**	**39252**			**1909**
					---	---			---
					303795	**14799**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2203214				

Накладные расходы, тенге	391778
- заработная плата, тенге	58767
- трудоемкость, чел-ч	196
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	176282
Всего	**3114322**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31143
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12457
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3157922**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8074807**
- материалы, тенге	5633618
- сметная заработная плата, тенге	1076397
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2176
Налог (2 %)	161496
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8236303**
НДС (12 %)	988356
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9224659**
понижающий коэффициент	0,6504305
Всего по акту с учетом коэффициента и НДС (12 %)	**6 000 000,00**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"
_____ Инженер строитель Ерлан Б.Е.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Марал Құрылыс"
_____ директор М.А.Искакова

Технологическое сопровождение:
ТОО "Ж.А.Н.А. - құрылыс" _____ Н.Ж.Аитмуханов

Авторский надзор:
Головной проектный институт
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ директор А.И.Кенжалинов