Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Август месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
160140010537	970740003317			86	26.04.24г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	57 335 546,58	57 335 546,58	51 192 452,30				6 143 094,28	**57 335 546,58**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Мусабаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ПТ "ЕРКЕН и К"

_____ Нұртаза А.Е.

Технадзор:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ Шалияров Н.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537, г.Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, 54-47-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН 970740003317, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цехапович, 54а, 87756565551**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 26.04.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за Август месяц 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По лок.смете №02-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3	м³	159,994	427,0 0,0	427,0 86,0	68 317,0 0,0	68 317,0 13 759,0			68 317,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	6,006	14 161,0 14 161,0	0,0 0,0	85 051,0 85 051,0	0,0 0,0			85 051,0	
3	3	6101-0102-0215 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3	м³	34,2	582,0 0,0	582,0 117,0	19 904,0 0,0	19 904,0 4 001,0			19 904,0	
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (1,54 км)	т·км	91,64232	150,0		13 746,0				13 746,0	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м³	34,2	76,0 14,0	62,0 15,0	2 599,0 479,0	2 120,0 513,0			2 599,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	141,1	64,0 0,0	64,0 15,0	9 030,0 0,0	9 031,0 2 117,0			9 030,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	141,1	610,0 373,0	237,0 74,0	86 071,0 52 630,0	33 440,0 10 441,0			86 071,0	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	24,9	3 824,0 3 824,0	0,0 0,0	95 218,0 95 218,0	0,0 0,0			95 218,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					379 936 233 378	132 812 30 831	0 0	0 0	379 936	
			Раздел 2: Фундамент										
9	9	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	7,7	8 932,0 3 718,0	5 209,0 1 576,0	68 776,0 28 629,0	40 109,0 12 135,0	39,0		68 776,0	
10	10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8,855	6 303,0		55 813,0		55 813,0		55 813,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^2$	7,7	9 866,0 5 386,0	2 728,0 514,0	75 968,0 41 472,0	21 006,0 3 958,0	13 490,0		75 968,0	
12	12	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	7,854	25 581,0		200 913,0		200 913,0		200 913,0	
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,3	29 275,0 18 174,0	4 867,0 885,0	565 008,0 350 758,0	93 933,0 17 080,0	120 316,0		565 008,0	
14	14	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	19,5895	28 975,0		567 606,0		567 606,0		567 606,0	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	355 061,0		161 908,0		161 908,0		161 908,0	
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,04341	322 950,0		336 969,0		336 969,0		336 969,0	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	73,2	1 500,0 1 189,0	42,0 6,0	109 800,0 87 035,0	3 074,0 439,0	19 691,0		109 800,0	
18	18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	175,68	483,0		84 853,0		84 853,0		84 853,0	
19	19	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 195,0 1 715,0	2 817,0 548,0	20 780,0 6 860,0	11 268,0 2 192,0	2 652,0		20 780,0	
20	20	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	53	5 753,0 1 984,0	2 762,0 537,0	304 909,0 105 152,0	146 386,0 28 461,0	53 371,0		304 909,0	
21	21	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	23	7 670,0 3 020,0	3 518,0 684,0	176 410,0 69 460,0	80 914,0 15 732,0	26 036,0		176 410,0	
22	22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	27,314	36 352,31		992 927,0		992 927,0		992 927,0	
23	23	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	27,314	284,0		7 757,0		7 757,0		7 757,0	
24	24	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0412	290 919,0 284 723,0	6 196,0 1 531,0	11 986,0 11 731,0	255,0 63,0			11 986,0	
25	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0412	349 863,0		14 414,0		14 414,0		14 414,0	
26	26	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^2$	1,4	20 056,0 13 707,0	3 352,0 646,0	28 078,0 19 190,0	4 692,0 904,0	4 196,0		28 078,0	
27	27	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,428	25 581,0		36 530,0		36 530,0		36 530,0	
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	128,6	1 500,0 1 189,0	42,0 6,0	192 900,0 152 905,0	5 402,0 772,0	34 593,0		192 900,0	
29	29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	308,64	483,0		149 073,0		149 073,0		149 073,0	
30	30	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,472	5 819,0 929,0	17,0 3,0	142 403,0 22 734,0	416,0 73,0	119 252,0		142 403,0	
31	31	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б		56,2856	120,0		6 754,0		6 754,0		6 754,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Фундамент	$м^3$				4 312 535 895 926	407 455 81 809	3 009 153 0	0 0	4 312 535	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
32	32	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	112,46	19 932,0 19 471,0	460,0 146,0	2 241 553,0 2 189 709,0	51 731,0 16 419,0	113,0		2 241 553,0	
33	33	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	26,9904	36 162,0		976 027,0		976 027,0		976 027,0	
34	34	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	42,7348	69 373,0		2 964 641,0		2 964 641,0		2 964 641,0	
35	35	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	112,833333	3 949,0 3 895,0	54,0 18,0	445 579,0 439 486,0	6 093,0 2 031,0			445 579,0	
36	36	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,595167	36 162,0		93 846,0		93 846,0		93 846,0	
37	37	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,6868	69 373,0		394 510,0		394 510,0		394 510,0	
38	38	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,03	502 299,0 58 574,0	1 311,0 355,0	1 019 667,0 118 905,0	2 662,0 721,0	898 100,0		1 019 667,0	
39	39	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29 275,0 18 174,0	4 867,0 885,0	184 432,0 114 496,0	30 663,0 5 576,0	39 274,0		184 432,0	
40	40	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	25 567,0		163 488,0		163 488,0		163 488,0	
41	41	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	322 950,0		64 913,0		64 913,0		64 913,0	
42	42	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,23	5 819,0 929,0	17,0 3,0	94 442,0 15 078,0	276,0 49,0	79 089,0		94 442,0	
43	43	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	37,329	120,0		4 479,0		4 479,0		4 479,0	
44	44	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	288 845,0 262 011,0	15 844,0 2 921,0	14 419,0 13 080,0	791,0 146,0	549,0		14 419,0	
45	45	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 093 929,0		39 206,0		39 206,0		39 206,0	
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	338 432,0		4 765,0		4 765,0		4 765,0	
47	47	6104-0301-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	16	1 606,0 732,0	599,0 113,0	25 696,0 11 712,0	9 584,0 1 808,0	4 400,0		25 696,0	
48	48	6104-0301-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 318,0 4 028,0	3 240,0 613,0	7 318,0 4 028,0	3 240,0 613,0	50,0		7 318,0	
49	49	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,22	135 929,0		29 904,0		29 904,0		29 904,0	
50	50	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		0,052	112 398,0		5 845,0		5 845,0		5 845,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,391	125 865,0		49 213,0		49 213,0		49 213,0	
52	52	6104-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	$м^3$ шт.	21	9 196,0 3 928,0	3 526,0 662,0	193 116,0 82 488,0	74 046,0 13 902,0	36 582,0		193 116,0	
53	53	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^3$	150,1456	8 599,0		1 291 102,0		1 291 102,0		1 291 102,0	
54	54	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 462 590,0 262 011,0	15 844,0 2 921,0	51 395,0 9 207,0	557,0 103,0	41 632,0		51 395,0	
55	55	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	29 257,0		5 559,0		5 559,0		5 559,0	
56	56	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	46 035,0 31 254,0	6 403,0 1 178,0	68 132,0 46 256,0	9 476,0 1 743,0	12 400,0		68 132,0	
57	57	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	29 257,0		43 950,0		43 950,0		43 950,0	
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	355 061,0		14 558,0		14 558,0		14 558,0	
59	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	338 432,0		32 151,0		32 151,0		32 151,0	
60	60	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	323 401,0		65 327,0		65 327,0		65 327,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					10 589 233 3 044 445	189 119 43 111	7 355 673 0	0 0	10 589 233	
			Раздел 4: Кровли (АС-15)										
61	61	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2023*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^2$	2,515	219 826,0 94 551,0	639,0 143,0	552 862,0 237 796,0	1 607,0 360,0	313 459,0		552 862,0	
62	62	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^2$	2,653	132 947,0 8 608,0	532,0 142,0	352 708,0 22 837,0	1 412,0 377,0	328 459,0		352 708,0	
63	63	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^2$	5,168	3 967,0 3 791,0	175,0 54,0	20 501,0 19 592,0	904,0 279,0	5,0		20 501,0	
64	64	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,008786	120 106,0		1 055,0		1 055,0		1 055,0	
65	65	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,034626	1 629 070,0		56 408,0		56 408,0		56 408,0	
66	66	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107 485,0		555,0		555,0		555,0	
67	67	6107-0115-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	152,0 144,0	8,0 3,0	23 154,0 21 935,0	1 219,0 457,0			23 154,0	
68	68	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00914	120 106,0		1 098,0		1 098,0		1 098,0	
69	69	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,035035	1 629 070,0		57 075,0		57 075,0		57 075,0	
70	70	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,006093	107 485,0		655,0		655,0		655,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столбя прямоугольного неармированного	т $м^3$	0,26	43 028,0 36 726,0	6 300,0 1 191,0	11 187,0 9 549,0	1 638,0 310,0	1,0		11 187,0	
72	72	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,0572	35 320,0		2 020,0		2 020,0		2 020,0	
73	73	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,10504	69 373,0		7 287,0		7 287,0		7 287,0	
74	74	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4 055,0 3 858,0	61,0 17,0	798 835,0 760 026,0	12 017,0 3 349,0	26 792,0		798 835,0	
75	75	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,85	115 909,0		214 432,0		214 432,0		214 432,0	
76	76	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	226,55	2 966,0		671 947,0		671 947,0		671 947,0	
77	77	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	288 845,0 262 011,0	15 844,0 2 921,0	3 423,0 3 105,0	188,0 35,0	130,0		3 423,0	
78	78	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 093 929,0		8 533,0		8 533,0		8 533,0	
79	79	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	322 950,0		1 308,0		1 308,0		1 308,0	
80	80	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264,0		5 618,0		5 618,0		5 618,0	
81	81	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590,0		15 264,0		15 264,0		15 264,0	
82	82	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	132 947,0 8 608,0	532,0 142,0	44 936,0 2 910,0	180,0 48,0	41 846,0		44 936,0	
83	83	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлаты	$м^3$	0,338	3 967,0 3 791,0	175,0 54,0	1 341,0 1 281,0	59,0 18,0			1 341,0	
84	84	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000575	120 106,0		69,0		69,0		69,0	
85	85	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,002265	1 629 070,0		3 689,0		3 689,0		3 689,0	
86	86	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107 485,0		36,0		36,0		36,0	
87	87	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 606,0 732,0	599,0 113,0	9 636,0 4 392,0	3 594,0 678,0	1 650,0		9 636,0	
88	88	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	112 398,0		17 534,0		17 534,0		17 534,0	
89	89	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	62,05	7 934,0 4 591,0	36,0 8,0	492 305,0 284 872,0	2 233,0 496,0	205 199,0		492 305,0	
			Итого по разделу 4: Кровля (АС-15)					3 375 471 1 368 295	25 051 6 407	1 982 124 0	0 0	3 375 471	
			Раздел 5: Разные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	149	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	2,54	19 932,0 19 471,0	460,0 146,0	50 627,0 49 456,0	1 169,0 371,0	2,0		50 627,0	
91	150	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,6096	35 320,0		21 531,0		21 531,0		21 531,0	
92	151	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,9652	69 373,0		66 959,0		66 959,0		66 959,0	
93	152	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	502 299,0 58 574,0	1 311,0 355,0	17 430,0 2 033,0	45,0 12,0	15 352,0		17 430,0	
94	153	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,063952	288 845,0 262 011,0	15 844,0 2 921,0	18 472,0 16 756,0	1 013,0 187,0	703,0		18 472,0	
95	154	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	338 432,0		2 707,0		2 707,0		2 707,0	
96	155	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	355 061,0		1 065,0		1 065,0		1 065,0	
97	156	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	378 552,0		6 776,0		6 776,0		6 776,0	
98	157	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,035052	453 626,0		15 900,0		15 900,0		15 900,0	
99	158	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	28,2	4 731,0 4 591,0	36,0 8,0	133 414,0 129 466,0	1 016,0 226,0	2 933,0		133 414,0	
100	159	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	28,2	3 353,0		94 555,0		94 555,0		94 555,0	
101	160	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м³ изоляции	1,1	35 046,0 30 811,0	2 545,0 794,0	38 551,0 33 892,0	2 799,0 873,0	1 859,0		38 551,0	
102	161	234-101-0206 *РСНБ РК 2023*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,056	56 845,0		60 028,0		60 028,0		60 028,0	
103	162	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	24,4	7 777,0 5 833,0	0,0 0,0	189 759,0 142 325,0	0,0 0,0	47 434,0		189 759,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы					717 774 373 928	6 042 1 669	337 804 0	0 0	717 774	
			ИТОГО по лок.смете №02-01-01:					19 374 949 5 915 972	760 479 163 827	12 684 754 0	0 0	19 374 949	

По лок.смете №02-01-02. Общестроительные работы по чертежам АР

			Раздел 1: Утепление кровли (л.14)										
1	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	158,6	2 377,0 847,0	59,0 9,0	376 992,0 134 334,0	9 357,0 1 427,0	233 301,0		376 992,0	
2	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м² изолируемой поверхности	158,6	1 420,0 552,0	50,0 8,0	225 212,0 87 547,0	7 930,0 1 269,0	129 735,0		225 212,0	
3	3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		158,6	3 494,0	129,0	554 148,0	20 460,0	178 584,0		554 148,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² утепляемого покрытия		2 239,0	26,0	355 105,0	4 124,0				
4	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	32,6716	63 122,0		2 062 297,0		2 062 297,0		2 062 297,0	
5	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	м²	158,6	1 365,0	268,0	216 489,0	42 505,0	21 728,0		216 489,0	
						960,0	55,0	152 256,0	8 723,0				
6	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	2,42658	24 147,0		58 595,0		58 595,0		58 595,0	
7	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	158,6	201,0	101,0	31 879,0	16 019,0			31 879,0	
						100,0	21,0	15 860,0	3 331,0				
8	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	4,0443	24 147,0		97 658,0		97 658,0		97 658,0	
9	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,27755	62 873,0	4 155,0	17 450,0	1 153,0	44,0		17 450,0	
						58 560,0	1 272,0	16 253,0	353,0				
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,27755	442 414,0		122 792,0		122 792,0		122 792,0	
11	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	м² изолируемой поверхности	46,8	496,0	2,0	23 213,0	94,0	15 912,0		23 213,0	
						154,0	1,0	7 207,0	47,0				
12	12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1 159,0	10,0	15 368,0	133,0	332,0		15 368,0	
						1 124,0	2,0	14 904,0	27,0				
13	13	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2 689,0		35 656,0		35 656,0		35 656,0	
			Итого по разделу 1: Утепление кровли (л.14)					3 837 749	97 651	2 956 634	0	3 837 749	
								783 466	19 301	0	0		
			Раздел 2: Полы										
14	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м³	79,12	382,0	88,0	30 224,0	6 963,0			30 224,0	
						294,0	23,0	23 261,0	1 820,0				
15	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	8,07024	6 335,0		51 125,0		51 125,0		51 125,0	
16	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	6,3296	21 109,0	15,0	133 612,0	95,0	38 554,0		133 612,0	
						15 003,0	0,0	94 963,0	0,0				
17	17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,456192	25 567,0		165 065,0		165 065,0		165 065,0	
18	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	79,12	1 465,0	81,0	115 911,0	6 408,0	79,0		115 911,0	
						1 383,0	29,0	109 423,0	2 294,0				
19	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,614048	26 829,0		43 303,0		43 303,0		43 303,0	
20	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	79,12	122,0	54,0	9 653,0	4 272,0			9 653,0	
						68,0	19,0	5 380,0	1 503,0				
21	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,614048	26 829,0		43 303,0		43 303,0		43 303,0	
22	30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м³	50,97	382,0	88,0	19 471,0	4 485,0			19 471,0	
						294,0	23,0	14 985,0	1 172,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	6 335,0		32 935,0		32 935,0		32 935,0	
24	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	21 109,0 15 003,0	15,0 0,0	86 074,0 61 176,0	61,0 0,0	24 837,0		86 074,0	
25	33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	25 567,0		106 337,0		106 337,0		106 337,0	
26	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 465,0 1 383,0	81,0 29,0	74 671,0 70 492,0	4 128,0 1 478,0	51,0		74 671,0	
27	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	26 829,0		27 896,0		27 896,0		27 896,0	
28	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	122,0 68,0	54,0 19,0	6 218,0 3 466,0	2 752,0 968,0			6 218,0	
29	37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	26 829,0		27 896,0		27 896,0		27 896,0	
30	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	382,0 294,0	88,0 23,0	4 680,0 3 602,0	1 078,0 282,0			4 680,0	
31	41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,2495	6 335,0		7 916,0		7 916,0		7 916,0	
32	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	21 109,0 15 003,0	15,0 0,0	25 859,0 18 379,0	18,0 0,0	7 461,0		25 859,0	
33	43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	25 567,0		31 946,0		31 946,0		31 946,0	
34	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 465,0 1 383,0	81,0 29,0	17 946,0 16 942,0	992,0 355,0	12,0		17 946,0	
35	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^2$	0,2499	26 829,0		6 705,0		6 705,0		6 705,0	
			Итого по разделу 2. Полы					1 068 746 422 069	31 252 9 872	615 421 0	0 0	1 068 746	
			Раздел 3. Проемы										
36	52	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	10 847,0 9 272,0	146,0 45,0	56 404,0 48 214,0	759,0 234,0	7 431,0		56 404,0	
37	53	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,2	43 583,0		226 632,0		226 632,0		226 632,0	
38	54	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	2	2 418,0		4 836,0		4 836,0		4 836,0	
39	63	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	7 761,0 4 045,0	526,0 175,0	184 316,0 96 065,0	12 492,0 4 156,0	75 759,0		184 316,0	
40	64	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (двухкамерный прим.3, 4М1-8-4М1-8-К4 прим.4)	$м^2$	23,749	51 835,68		1 231 046,0		1 231 046,0		1 231 046,0	
41	65	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	8 888,0 5 070,0	533,0 177,0	34 072,0 19 436,0	2 044,0 679,0	12 593,0		34 072,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	66	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (двухкамерный прим.3, 4М1-8-4М1-8-К4 прим.4)	$м^2$	3,8335	54 463,76		208 787,0		208 787,0		208 787,0	
43	67	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	11 635,0 6 847,0	519,0 173,0	13 310,0 7 833,0	594,0 198,0	4 884,0		13 310,0	
44	68	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,144	31 092,0		35 569,0		35 569,0		35 569,0	
45	69	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,07536	-10 192,0		-10 960,0		-10 960,0		-10 960,0	
46	70	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5)	$м^2$	1,07536	3 029,0		3 257,0		3 257,0		3 257,0	
47	71	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	11 635,0 6 847,0	519,0 173,0	13 310,0 7 833,0	594,0 198,0	4 884,0		13 310,0	
48	72	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,144	31 092,0		35 569,0		35 569,0		35 569,0	
49	73	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,07536	-10 192,0		-10 960,0		-10 960,0		-10 960,0	
50	74	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	1,144	4 661,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0	
51	75	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12 250,0 6 455,0	527,0 173,0	6 953,0 3 664,0	299,0 98,0	2 990,0		6 953,0	
52	76	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	56 816,0		32 249,0		32 249,0		32 249,0	
53	77	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,533544	-10 192,0		-5 438,0		-5 438,0		-5 438,0	
54	78	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,533544	3 029,0		1 616,0		1 616,0		1 616,0	
55	79	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 635,0 6 847,0	519,0 173,0	8 581,0 5 050,0	383,0 128,0	3 148,0		8 581,0	
56	80	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (двухкамерный прим.3, 4М1-8-4М1-8-К4 прим.4)	$м^2$	0,7375	37 807,12		27 883,0		27 883,0		27 883,0	
57	81	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт	13	2 259,0		29 367,0		29 367,0		29 367,0	
58	82	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	8,9751	5 580,0 595,0	14,0 4,0	50 081,0 5 340,0	126,0 36,0	44 615,0		50 081,0	
59	83	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 313,0 927,0	15,0 5,0	70 733,0 15 203,0	246,0 82,0	55 284,0		70 733,0	
60	84	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм		16,4	2 664,0		43 690,0		43 690,0		43 690,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м				2 296 235	17 537	2 070 063	0	2 296 235	
			Итого по разделу 3: Проемы					208 638	5 809	0	0		
			Раздел 4: Отделка помещений										
61	99	6112-0202-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	7 754,0 / 6 392,0	97,0 / 33,0	59 008,0 / 48 643,0	738,0 / 251,0	9 627,0		59 008,0	
62	100	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	24 599,0		5 990,0		5 990,0		5 990,0	
63	101	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^3$	8,2188	1 071,0		8 802,0		8 802,0		8 802,0	
64	104	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 195,0 / 3 691,0	0,0 / 0,0	905 491,0 / 796 702,0	0,0 / 0,0	108 789,0		905 491,0	
65	109	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	7 777,0 / 5 833,0	0,0 / 0,0	282 694,0 / 212 030,0	0,0 / 0,0	70 664,0		282 694,0	
66	110	6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3 469,0 / 3 189,0	277,0 / 120,0	619 390,0 / 569 396,0	49 458,0 / 21 426,0	536,0		619 390,0	
67	111	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	2,696105	23 660,0		63 790,0		63 790,0		63 790,0	
68	122	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,69	7 470,0 / 6 388,0	0,0 / 0,0	259 134,0 / 221 600,0	0,0 / 0,0	37 534,0		259 134,0	
			Итого по разделу 4:					2 204 299 / 1 848 371	50 196 / 21 677	305 732 / 0	0 / 0	2 204 299	
			ИТОГО по смете №02-01-02:					9 407 029 / 3 262 544	196 636 / 56 659	5 947 850 / 0	0 / 0	9 407 029	

По лок.смете №02-01-03. Водопровод, канализация

			Раздел 1: Водопровод										
1	1	6115-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	3 902,0 / 3 857,0	0,0 / 0,0	3 902,0 / 3 857,0	0,0 / 0,0	45,0		3 902,0	
2	2	244-104-0408 *РСНБ РК 2023*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5 424,0		27 120,0		27 120,0		27 120,0	
3	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0	
4	4	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945,0		9 945,0		9 945,0		9 945,0	
5	5	6114-0103-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 950,0 / 1 426,0	0,0 / 0,0	1 170,0 / 856,0	0,0 / 0,0	314,0		1 170,0	
6	6	6115-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	43 335,0 / 41 970,0	1 293,0 / 420,0	43 335,0 / 41 970,0	1 293,0 / 420,0	72,0		43 335,0	
7	7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л		1	222 277,0		222 277,0				222 277,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект						222 277,0			
8	8	6115-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 671,0 17 076,0	121,0 36,0	17 671,0 17 076,0	121,0 36,0	474,0		17 671,0	
9	9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193,0		61 193,0		61 193,0		61 193,0	
10	10	6114-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	61 197,0 43 036,0	1 110,0 238,0	61 197,0 43 036,0	1 110,0 238,0	17 051,0		61 197,0	
11	11	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 513,0		11 026,0		11 026,0		11 026,0	
12	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248,0		4 248,0		4 248,0		4 248,0	
13	13	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832,0		5 664,0		5 664,0		5 664,0	
14	14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902,0		902,0		902,0		902,0	
15	15	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331,0		662,0		662,0		662,0	
16	16	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428,0		856,0		856,0		856,0	
17	17	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186,0		372,0		372,0		372,0	
18	18	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706,0		22 824,0		22 824,0		22 824,0	
19	19	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3/ч$, Tmax 50°С	шт.	1	23 187,0		23 187,0		23 187,0		23 187,0	
20	20	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677,0		2 677,0		2 677,0		2 677,0	
21	21	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1 313,0		6 565,0		6 565,0		6 565,0	
22	22	6114-0102-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1 932,0 1 857,0	58,0 17,0	19 320,0 18 570,0	580,0 170,0	170,0		19 320,0	
23	23	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707,0		17 070,0		17 070,0		17 070,0	
24	24	6114-0102-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	1 932,0 1 857,0	58,0 17,0	3 864,0 3 714,0	116,0 34,0	34,0		3 864,0	
25	25	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610,0		3 220,0		3 220,0		3 220,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6 263,0 6 221,0	28,0 0,0	12 526,0 12 442,0	56,0 0,0	28,0		12 526,0	
27	27	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1,98	213,0		422,0		422,0		422,0	
28	28	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 799,0 5 763,0	22,0 0,0	173 970,0 172 890,0	660,0 0,0	420,0		173 970,0	
29	29	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	148,0		4 396,0		4 396,0		4 396,0	
30	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	354,0 349,0	2,0 0,0	15 576,0 15 356,0	88,0 0,0	132,0		15 576,0	
31	31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 513,0		33 078,0		33 078,0		33 078,0	
32	32	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 799,0 5 763,0	22,0 0,0	173 970,0 172 890,0	660,0 0,0	420,0		173 970,0	
33	33	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224,0		6 653,0		6 653,0		6 653,0	
34	34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	354,0 349,0	2,0 0,0	10 620,0 10 470,0	60,0 0,0	90,0		10 620,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод					1 005 213 513 127	4 744 898	203 872 283 470	0 0	1 005 213	
			Раздел 2: Канализация										
35	35	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11 421,0 10 743,0	264,0 88,0	57 105,0 53 715,0	1 320,0 440,0	2 070,0		57 105,0	
36	36	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	5	9 998,0		49 990,0		49 990,0		49 990,0	
37	37	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	1 553,0		7 765,0		7 765,0		7 765,0	
38	38	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 188,0 8 463,0	168,0 54,0	9 188,0 8 463,0	168,0 54,0	557,0		9 188,0	
39	39	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52 145,0		52 145,0		52 145,0		52 145,0	
40	40	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 403,0 5 454,0	660,0 218,0	6 403,0 5 454,0	660,0 218,0	289,0		6 403,0	
41	41	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248,0		20 248,0		20 248,0		20 248,0	
42	42	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139,0		1 139,0		1 139,0		1 139,0	
43	43	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 556,0 4 938,0	52,0 17,0	5 556,0 4 938,0	52,0 17,0	566,0		5 556,0	
44	44	521-301-3003001 *СборСЦ 11.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм		1	343 750,0		343 750,0				343 750,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						343 750,0			
45	45	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	1 553,0		1 553,0		1 553,0		1 553,0	
46	46	6115-0101-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	1	43 254,0 4 352,0	220,0 73,0	43 254,0 4 352,0	220,0 73,0	38 682,0		43 254,0	
47	47	6114-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3 246,0 3 204,0	9,0 3,0	87 642,0 86 508,0	243,0 81,0	891,0		87 642,0	
48	48	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	26,946	1 390,0		37 455,0		37 455,0		37 455,0	
49	49	6114-0103-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3 358,0 3 341,0	3,0 0,0	83 950,0 83 525,0	75,0 0,0	350,0		83 950,0	
50	50	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	24,95	551,0		13 747,0		13 747,0		13 747,0	
51	51	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0	
52	52	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	354,0		1 062,0		1 062,0		1 062,0	
53	53	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	164,0		328,0		328,0		328,0	
54	54	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425,0		2 550,0		2 550,0		2 550,0	
55	55	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124,0		1 240,0		1 240,0		1 240,0	
56	56	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,0		352,0		352,0		352,0	
57	57	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0	
58	58	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162,0		486,0		486,0		486,0	
59	59	6115-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 733,0 2 534,0	102,0 34,0	2 733,0 2 534,0	102,0 34,0	97,0		2 733,0	
60	60	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702,0		22 702,0		22 702,0		22 702,0	
61	61	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8 950,0 5 885,0	46,0 0,0	8 950,0 5 885,0	46,0 0,0	3 019,0		8 950,0	
62	62	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065,0		60 065,0		60 065,0		60 065,0	
63	63	6114-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 246,0 3 204,0	9,0 3,0	9 738,0 9 612,0	27,0 9,0	99,0		9 738,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756,0		2 263,0		2 263,0		2 263,0	
65	65	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 455,0		2 455,0		2 455,0		2 455,0	
66	66	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 540,0 4 120,0	401,0 101,0	4 540,0 4 120,0	401,0 101,0	19,0		4 540,0	
67	67	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851,0		13 851,0		13 851,0		13 851,0	
			Итого по разделу 2: Канализация					957 869 269 106	3 314 1 027	281 634 403 815	0 0	957 869	
			ИТОГО по смете №02-01-03					1 963 082 782 233	8 058 1 925	485 506 687 285	0 0	1 963 082	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							687 285			

По лок.смете №02-01-04. Отопление, вентиляция

			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	17,33	2 856,0 2 816,0	40,0 10,0	49 494,0 48 801,0	693,0 173,0			49 494,0	
2	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	45,058	1 056,0		47 581,0		47 581,0		47 581,0	
3	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	105	3 264,0		342 720,0		342 720,0		342 720,0	
4	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	758,0 733,0	0,0 0,0	10 612,0 10 262,0	0,0 0,0	350,0		10 612,0	
5	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0	
6	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1 131,0 1 117,0	2,0 1,0	15 834,0 15 638,0	28,0 14,0	168,0		15 834,0	
7	7	245-510-0207 *СборСЦ 11.2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	14	8 743,0		122 402,0		122 402,0		122 402,0	
8	8	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	28	1 735,0 1 683,0	9,0 1,0	48 580,0 47 124,0	252,0 28,0	1 204,0		48 580,0	
9	9	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	3 807,0		76 140,0		76 140,0		76 140,0	
10	10	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 588,0		14 352,0		14 352,0		14 352,0	
11	11	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588,0		22 352,0		22 352,0		22 352,0	
12	12	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.		61	4 135,0	5,0	252 235,0	305,0	1 220,0		252 235,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м м	60,39	4 110,0 342,0	0,0	250 710,0 20 653,0	0,0	20 653,0		20 653,0	
14	14	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	49	4 116,0 4 096,0	5,0 0,0	201 684,0 200 704,0	245,0 0,0	735,0		201 684,0	
15	15	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	48,51	535,0		25 953,0		25 953,0		25 953,0	
16	16	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	23	4 110,0 4 092,0	4,0 0,0	94 530,0 94 116,0	92,0 0,0	322,0		94 530,0	
17	17	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	22,77	1 469,0		33 449,0		33 449,0		33 449,0	
18	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	133	354,0 349,0	2,0 0,0	47 082,0 46 417,0	266,0 0,0	399,0		47 082,0	
19	19	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	119	65,0		7 735,0		7 735,0		7 735,0	
20	20	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2 247,0		31 458,0		31 458,0		31 458,0	
21	21	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2 540,0		5 080,0		5 080,0		5 080,0	
22	22	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3 384,0		20 304,0		20 304,0		20 304,0	
23	23	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1 229,0		9 832,0		9 832,0		9 832,0	
24	24	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 638,0		16 380,0		16 380,0		16 380,0	
25	25	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2 811,0		5 622,0		5 622,0		5 622,0	
26	26	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	16	1 700,0 1 636,0	50,0 14,0	27 200,0 26 176,0	800,0 224,0	224,0		27 200,0	
27	27	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	16	1 569,0		25 104,0		25 104,0		25 104,0	
28	28	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	7	1 701,0 1 636,0	50,0 14,0	11 907,0 11 452,0	350,0 98,0	105,0		11 907,0	
29	29	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	7	1 172,0		8 204,0		8 204,0		8 204,0	
30	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	354,0 349,0	2,0 0,0	8 142,0 8 027,0	46,0 0,0	69,0		8 142,0	
31	31	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	1 886,0 1 236,0	221,0 71,0	43 378,0 28 428,0	5 083,0 1 633,0	9 867,0		43 378,0	
32	32	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, I от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм		17,6	439,0		7 726,0		7 726,0		7 726,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
33	33	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, 6ст 13 мм диаметром 35 мм	м	7,7	519,0		3 996,0		3 996,0		3 996,0	
34	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	708,0		20 532,0		20 532,0		20 532,0	
35	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,08	257,0 179,0	4,0 0,0	535,0 372,0	8,0 0,0	154,0		535,0	
36	36	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	$м^2$	2,08	548,0 158,0	11,0 2,0	1 140,0 329,0	23,0 4,0	788,0		1 140,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					1 684 408 788 556	8 191 2 174	887 660 0	0 0	1 684 408	
			ИТОГО по смете №02-01-04					1 684 408 788 556	8 191 2 174	887 660 0	0 0	1 684 408	

По лок.смете №02-01-07. Электрооборудование

1	18	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	665	795,0 761,0	3,0 0,0	528 675,0 506 065,0	1 995,0 0,0	20 615,0		528 675,0	
2	19	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	419 775,0		68 507,0		68 507,0		68 507,0	
3	20	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1224	554 723,0		67 898,0		67 898,0		67 898,0	
4	21	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3672	609 368,0		223 760,0		223 760,0		223 760,0	
5	22	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	1 041 772,0		15 939,0		15 939,0		15 939,0	
6	23	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,0103	532 369,0		5 483,0		5 483,0		5 483,0	
			Итого вне раздела					910 262 506 065	1 995 0	402 202 0	0 0	910 262	
			ИТОГО по лок.смете №02-01-07:					910 262 506 065	1 995 0	402 202 0	0 0	910 262	

По лок.смете №02-01-10. Технологическое оборудование

			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	50	КП *вып.14*	Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	шт	2	1 139 693,0		2 295 798,0		2 279 386,0		2 295 798,0	
			В том числе					2 279 386,0					
			- отпускная цена		1 139 693,0			16 412,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72								
2	106	527-105-0101001 *СборСП 11.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт	2	3 711 894,0		7 423 788,0		7 423 788,0		7 423 788,0	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					9 719 586 0	0 0	0 9 719 586	0 0	9 719 586	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете №02-01-10					9 719 586	0	0	0	9 719 586	
								0	0	9 719 586	0		
			В том числе:							9 719 586			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		Итого по акту										43 059 316	
			В том числе :							10 406 871			
			Стоимость оборудования, всего										
			Общеплощадочные затраты		8,7%			2840762,72				45 900 078,72	
			Итого с общеплощадочными затратами										
			Сметная прибыль		5%			1774660,39					
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			918001,57				48 592 740,68	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									52 237 196,23	
			НДС		12 %			6268463,55				58 505 659,77	
			Итого с НДС									57 335 546,58	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора		0,98								

Сдал (Подрядчик)

ПТ "БЕРКЕН и К" БИН 970740003317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Нуртаза А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Асыл Тау-2030"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Экависмут»

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140000537

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Мұздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Шидиярев И.М.

аттестат KZ68VJE00057270 от 11.09.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Биенова Д.К.

Приказ №33 от 01.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №