Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Сентябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
160140010537	970740003317			86	26.04.24г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	116 518 377,21	116 518 377,21	52 841 813,06				6 341 017,57	**59 182 830,63**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Мұздыбаев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Асыл Тау-2030"

Шадияров Н.М.

Подрядчик:
Директор ПТ "ЕРКЕН и К"

Нұртаза А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537, г.Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, 54-47-58

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН 970740003317, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а, 87756565551

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 26.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за Сентябрь месяц 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По лок.смете №02-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС										
			Раздел 5: Разные работы										
1	90	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,71	8 932,0 3 718,0	5 209,0 1 576,0	6 342,0 2 640,0	3 698,0 1 119,0	4,0		6 342,0	
2	91	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8165	6 303,0		5 146,0		5 146,0		5 146,0	
3	92	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	2,7	30 218,0 19 737,0	5 162,0 985,0	81 589,0 53 290,0	13 938,0 2 660,0	14 361,0		81 589,0	
4	93	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,7405	26 883,0		73 673,0		73 673,0		73 673,0	
5	94	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075	346 653,0		25 999,0		25 999,0		25 999,0	
6	95	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	335 722,0 279 897,0	50 856,0 12 333,0	59 228,0 49 379,0	8 972,0 2 176,0	877,0		59 228,0	
7	96	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	453 626,0		80 029,0		80 029,0		80 029,0	
8	97	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,17384	257,0 179,0	4,0 0,0	2 358,0 1 642,0	37,0 0,0	679,0		2 358,0	
9	98	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,17384	399,0 210,0	7,0 2,0	3 660,0 1 927,0	64,0 18,0	1 670,0		3 660,0	
10	99	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	4,1	5 464,0 3 858,0	61,0 17,0	22 402,0 15 818,0	250,0 70,0	6 334,0		22 402,0	
11	100	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		4,715	2 966,0		13 985,0		13 985,0		13 985,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	101	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,92	7 934,0 4 591,0	36,0 8,0	31 101,0 17 997,0	141,0 31,0	12 963,0		31 101,0	
13	102	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,67	891,0 814,0	46,0 15,0	7 725,0 7 057,0	399,0 130,0	269,0		7 725,0	
14	103	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	$м^2$	8,67	3 250,0		28 178,0		28 178,0		28 178,0	
15	104	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	3 560,0 3 080,0	271,0 91,0	15 842,0 13 706,0	1 206,0 405,0	930,0		15 842,0	
16	105	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,09	26 829,0		2 415,0		2 415,0		2 415,0	
17	106	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	4,539	2 865,0		13 004,0		13 004,0		13 004,0	
18	107	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,25	2 897,0 2 289,0	239,0 72,0	12 312,0 9 728,0	1 016,0 306,0	1 568,0		12 312,0	
19	108	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 145 627,0		43 717,0		43 717,0		43 717,0	
20	109	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	257,0 179,0	4,0 0,0	366,0 255,0	6,0 0,0	105,0		366,0	
21	110	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	399,0 210,0	7,0 2,0	568,0 299,0	10,0 3,0	259,0		568,0	
22	111	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76 352,0		1 832,0		1 832,0		1 832,0	
23	112	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	8 932,0 3 718,0	5 209,0 1 576,0	54 485,0 22 680,0	31 775,0 9 614,0	31,0		54 485,0	
24	113	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	6 303,0		44 216,0		44 216,0		44 216,0	
25	114	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13 572,0 8 534,0	4 229,0 829,0	250 675,0 157 623,0	78 110,0 15 312,0	14 942,0		250 675,0	
26	115	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	18,74705	26 883,0		503 977,0		503 977,0		503 977,0	
27	116	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	346 653,0		194 472,0		194 472,0		194 472,0	
28	117	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	308 316,0 242 102,0	50 226,0 14 547,0	34 531,0 27 115,0	5 625,0 1 629,0	1 791,0		34 531,0	
29	118	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	453 626,0		50 806,0		50 806,0		50 806,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	119	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,36742	335 722,0 279 897,0	50 856,0 12 333,0	123 351,0 102 840,0	18 685,0 4 531,0	1 826,0		123 351,0	
31	120	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,26301	421 094,0		110 752,0		110 752,0		110 752,0	
32	121	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,09611	425 802,0		40 924,0		40 924,0		40 924,0	
33	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0083	453 626,0		3 765,0		3 765,0		3 765,0	
34	123	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	12,8597	257,0 179,0	4,0 0,0	3 305,0 2 302,0	51,0 0,0	952,0		3 305,0	
35	124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	12,8597	399,0 210,0	7,0 2,0	5 131,0 2 701,0	90,0 26,0	2 340,0		5 131,0	
36	125	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	0,11	219 826,0 94 551,0	639,0 143,0	24 181,0 10 401,0	71,0 16,0	13 709,0		24 181,0	
37	126	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,11	3 967,0 3 791,0	175,0 54,0	436,0 417,0	19,0 6,0			436,0	
38	127	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,000187	120 106,0		22,0		22,0		22,0	
39	128	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,000737	1 629 070,0		1 201,0		1 201,0		1 201,0	
40	129	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,00011	107 485,0		12,0		12,0		12,0	
41	130	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	14,4	5 464,0 3 858,0	61,0 17,0	78 682,0 55 555,0	879,0 245,0	22 248,0		78 682,0	
42	131	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	16,56	2 966,0		49 117,0		49 117,0		49 117,0	
43	132	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	9,6	7 934,0 4 591,0	36,0 8,0	76 166,0 44 074,0	346,0 77,0	31 747,0		76 166,0	
44	133	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	37,7	891,0 814,0	46,0 15,0	33 591,0 30 688,0	1 735,0 566,0	1 169,0		33 591,0	
45	134	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель**	$м^2$	37,7	3 250,0		122 525,0		122 525,0		122 525,0	
46	135	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	36,24	3 560,0 3 080,0	271,0 91,0	129 014,0 111 619,0	9 821,0 3 298,0	7 574,0		129 014,0	
47	136	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,61	26 829,0		16 366,0		16 366,0		16 366,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	137	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	36,9648	2 865,0		105 904,0		105 904,0		105 904,0	
49	138	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2 897,0 2 289,0	239,0 72,0	106 899,0 84 464,0	8 819,0 2 657,0	13 616,0		106 899,0	
50	139	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627,0		348 706,0		348 706,0		348 706,0	
51	140	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,353374	257,0 179,0	4,0 0,0	2 918,0 2 032,0	45,0 0,0	840,0		2 918,0	
52	141	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	399,0 210,0	7,0 2,0	4 530,0 2 384,0	80,0 23,0	2 066,0		4 530,0	
53	142	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352,0		10 995,0		10 995,0		10 995,0	
54	143	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	335 722,0 279 897,0	50 856,0 12 333,0	149 282,0 124 459,0	22 614,0 5 484,0	2 210,0		149 282,0	
55	144	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	440 331,0		177 304,0		177 304,0		177 304,0	
56	145	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	378 552,0		15 899,0		15 899,0		15 899,0	
57	146	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	257,0 179,0	4,0 0,0	4 971,0 3 462,0	77,0 0,0	1 431,0		4 971,0	
58	147	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	399,0 210,0	7,0 2,0	7 718,0 4 062,0	136,0 39,0	3 520,0		7 718,0	
59	148	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590,0		4 975,0		4 975,0		4 975,0	
60	163	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	260 286,0 159 368,0	67 305,0 17 853,0	13 821,0 8 462,0	3 574,0 948,0	1 785,0		13 821,0	
61	164	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627,0		60 833,0		60 833,0		60 833,0	
62	165	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	399,0 210,0	7,0 2,0	1 102,0 580,0	20,0 6,0	503,0		1 102,0	
63	166	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	8,55	8 932,0 3 718,0	5 209,0 1 576,0	76 369,0 31 789,0	44 537,0 13 475,0	43,0		76 369,0	
64	167	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	9,8325	6 303,0		61 974,0		61 974,0		61 974,0	
65	168	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1472	62 873,0 58 560,0	4 155,0 1 272,0	9 255,0 8 620,0	611,0 187,0	23,0		9 255,0	
66	169	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1472	442 414,0		65 123,0		65 123,0		65 123,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	170	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	10,26	9 866,0 5 386,0	2 728,0 514,0	101 225,0 55 260,0	27 990,0 5 274,0	17 976,0		101 225,0	
68	171	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	10,4652	26 805,0		280 520,0		280 520,0		280 520,0	
69	172	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,00888	290 919,0 284 723,0	6 196,0 1 531,0	2 583,0 2 528,0	55,0 14,0			2 583,0	
70	173	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00888	338 432,0		3 005,0		3 005,0		3 005,0	
71	174	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,025	1 040 631,0 1 036 702,0	3 929,0 1 204,0	26 016,0 25 918,0	98,0 30,0			26 016,0	
72	175	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,00724	405 996,0		2 939,0		2 939,0		2 939,0	
73	176	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,01776	464 714,0		8 253,0		8 253,0		8 253,0	
74	177	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,625	257,0 179,0	4,0 0,0	161,0 112,0	3,0 0,0	46,0		161,0	
75	178	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,625	399,0 210,0	7,0 2,0	249,0 131,0	4,0 1,0	114,0		249,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы					4 136 703 1 096 016	285 607 70 376	2 755 084 0	0 0	4 136 703	
			ИТОГО по лок.смете №02-01-01:					4 136 703 1 096 016	285 607 70 376	2 755 084 0	0 0	4 136 703	

По лок.смете №02-01-02. Общестроительные работы по чертежам АР

			Раздел 2: Полы										
1	22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5 249,0 2 706,0	170,0 25,0	415 301,0 214 099,0	13 450,0 1 978,0	187 752,0		415 301,0	
2	23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	88,6144	435,0		38 547,0		38 547,0		38 547,0	
3	24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	2 947,0 1 633,0	87,0 14,0	233 167,0 129 203,0	6 884,0 1 108,0	97 080,0		233 167,0	
4	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	88,6144	435,0		38 547,0		38 547,0		38 547,0	
5	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	79,12	1 465,0 1 383,0	81,0 29,0	115 911,0 109 423,0	6 408,0 2 294,0	79,0		115 911,0	
6	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,614048	26 829,0		43 303,0		43 303,0		43 303,0	
7	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**		79,12	5 832,0	384,0	461 428,0	30 382,0	94 786,0		461 428,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		4 250,0	120,0	336 260,0	9 494,0				
8	29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м²	80,7024	3 147,0		253 970,0		253 970,0		253 970,0	
9	38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м²	50,97	1 986,0 1 620,0	63,0 21,0	101 226,0 82 571,0	3 211,0 1 070,0	15 444,0		101 226,0	
10	39	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м²	51,9894	3 354,0		174 372,0		174 372,0		174 372,0	
11	46	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м² стяжки	12,25	2 500,0 1 456,0	36,0 9,0	30 625,0 17 836,0	441,0 110,0	12 348,0		30 625,0	
12	47	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	12,25	-189,0 -176,0	-13,0 -3,0	-2 315,0 -2 156,0	-160,0 -37,0			-2 315,0	
13	48	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-110,0		-5 121,0		-5 121,0		-5 121,0	
14	49	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	578,0 344,0	6,0 2,0	47 396,0 28 208,0	492,0 164,0	18 696,0		47 396,0	
15	50	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	796,0 773,0	1,0 0,0	3 980,0 3 865,0	5,0 0,0	110,0		3 980,0	
16	51	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	1 121,0		5 885,0		5 885,0		5 885,0	
			Итого по разделу 2: Полы					1 956 222	61 113	975 798	0	1 956 222	
								919 309	16 181	0	0		
			Раздел 3: Проемы										
17	55	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	5,928	5 900,0 4 128,0	43,0 13,0	34 975,0 24 471,0	255,0 77,0	10 249,0		34 975,0	
18	56	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	5,928	34 121,0		202 269,0		202 269,0		202 269,0	
19	57	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	16,282202	5 990,0 4 636,0	198,0 60,0	97 530,0 75 484,0	3 224,0 977,0	18 822,0		97 530,0	
20	58	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	2,634312	12 320,0		32 455,0		32 455,0		32 455,0	
21	59	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	13,64789	11 629,0		158 711,0		158 711,0		158 711,0	
22	60	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м²	м²	0,63	8 809,0 5 694,0	1 797,0 380,0	5 550,0 3 587,0	1 132,0 239,0	830,0		5 550,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	61	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 746,0		9 290,0		9 290,0		9 290,0	
24	62	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	11 386,0	28,0	7 173,0	18,0	3 793,0		7 173,0	
						5 337,0	9,0	3 362,0	6,0				
25	85	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3 542,0	47,0	16 075,0	213,0			16 075,0	
						3 495,0	10,0	15 861,0	45,0				
26	86	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (прим.2 однокамерный, энергосберегающий)	$м^2$	4,5383	103 448,8		469 482,0		469 482,0		469 482,0	
27	87	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,9201	3 221,0	84,0	6 185,0	161,0			6 185,0	
						3 137,0	21,0	6 023,0	40,0				
28	88	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (прим.2 однокамерная, энергосберегающая)	$м^2$	1,9201	112 819,2		216 624,0		216 624,0		216 624,0	
			Итого по разделу 3: Проемы					1 256 319	5 003	1 122 525	0	1 256 319	
								128 788	1 384	0	0		
			Раздел 4: Отделка помещений										
29	89	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	2 876,0	18,0	342 273,0	2 142,0	5 712,0		342 273,0	
						2 810,0	5,0	334 418,0	595,0				
30	90	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112,0		54 956,0		54 956,0		54 956,0	
31	91	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 178,0	12,0	43 255,0	239,0	953,0		43 255,0	
						2 118,0	3,0	42 063,0	60,0				
32	92	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112,0		6 115,0		6 115,0		6 115,0	
33	93	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	126,62	1 305,0	9,0	165 239,0	1 140,0	5 445,0		165 239,0	
						1 253,0	3,0	158 655,0	380,0				
34	94	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	87,3678	439,0		38 354,0		38 354,0		38 354,0	
35	95	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	12,25	771,0	9,0	9 445,0	111,0	245,0		9 445,0	
						742,0	2,0	9 090,0	25,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	96	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,9825	439,0		3 065,0		3 065,0		3 065,0	
37	97	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	7,61	1 795,0 1 073,0	8,0 2,0	13 660,0 8 166,0	61,0 15,0	5 433,0		13 660,0	
38	98	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,399525	22 149,0		8 849,0		8 849,0		8 849,0	
39	102	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 096,0 1 069,0	0,0 0,0	97 434,0 95 034,0	0,0 0,0	2 400,0		97 434,0	
40	103	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,0		9 895,0		9 895,0		9 895,0	
41	105	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	252,2	1 302,0 1 242,0	12,0 3,0	328 364,0 313 232,0	3 027,0 757,0	12 106,0		328 364,0	
42	106	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,2978	112,0		77 649,0		77 649,0		77 649,0	
43	107	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	36,35	1 795,0 1 073,0	8,0 2,0	65 248,0 39 004,0	291,0 73,0	25 953,0		65 248,0	
44	108	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,908375	22 149,0		42 269,0		42 269,0		42 269,0	
45	112	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	7 871,0 7 318,0	44,0 14,0	1 093 990,0 1 017 129,0	6 116,0 1 946,0	70 746,0		1 093 990,0	
46	113	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2 523,0		357 685,0		357 685,0		357 685,0	
47	114	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	252,2	1 165,0 1 113,0	9,0 3,0	293 813,0 280 699,0	2 270,0 757,0	10 845,0		293 813,0	
48	115	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	158,886	439,0		69 751,0		69 751,0		69 751,0	
49	116	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	39,56	692,0 665,0	8,0 2,0	27 376,0 26 307,0	316,0 79,0	752,0		27 376,0	
50	117	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	20,5712	439,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0	
51	118	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 235,0 1 108,0	32,0 9,0	30 875,0 27 700,0	800,0 225,0	2 375,0		30 875,0	
52	119	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	3 534,0		89 234,0		89 234,0		89 234,0	
53	120	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)		3,42	891,0	46,0	3 047,0	157,0	106,0		3 047,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		814,0	15,0	2 784,0	51,0				
54	121	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510,0		35 289,0		35 289,0		35 289,0	
55	123	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м²	34,69	4 135,0	50,0	143 443,0	1 735,0	1 353,0		143 443,0	
						4 046,0	13,0	140 356,0	451,0				
56	124	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71,0		6 315,0		6 315,0		6 315,0	
57	125	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	34,69	1 165,0	9,0	40 414,0	312,0	1 492,0		40 414,0	
						1 113,0	3,0	38 610,0	104,0				
58	126	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	21,8547	439,0		9 594,0		9 594,0		9 594,0	
			Итого по разделу 4:					3 515 927	18 717	963 967	0	3 515 927	
								2 533 247	5 518	0	0		
			Раздел 5: Отделка фасада										
59	127	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м²	299,78	2 341,0	135,0	701 785,0	40 470,0	28 479,0		701 785,0	
						2 111,0	37,0	632 836,0	11 092,0				
60	128	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 220,70416	83,0		101 318,0		101 318,0		101 318,0	
61	129	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м² изолируемой поверхности	299,78	596,0	50,0	178 669,0	14 989,0	5 096,0		178 669,0	
						529,0	16,0	158 584,0	4 796,0				
62	130	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	314,769	145,0		45 642,0		45 642,0		45 642,0	
63	131	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м²	299,78	2 341,0	135,0	701 785,0	40 470,0	28 479,0		701 785,0	
						2 111,0	37,0	632 836,0	11 092,0				
64	132	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 220,70416	83,0		101 318,0		101 318,0		101 318,0	
65	133	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м²	299,78	3 252,0	27,0	974 885,0	8 094,0	50 663,0		974 885,0	
						3 056,0	9,0	916 128,0	2 698,0				
66	134	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	899,34	569,0		511 724,0		511 724,0		511 724,0	
67	135	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	299,78	664,0	2,0	199 054,0	600,0	15 289,0		199 054,0	
						611,0	1,0	183 166,0	300,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	136	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	169,2483	607,0		102 734,0		102 734,0		102 734,0	
69	137	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	184	1 795,0 1 073,0	8,0 2,0	330 280,0 197 432,0	1 472,0 368,0	131 376,0		330 280,0	
70	138	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	17,4405	56 845,0		991 405,0		991 405,0		991 405,0	
71	139	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,465	46 522,0		161 199,0		161 199,0		161 199,0	
72	140	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	33,1	3 384,0 3 262,0	122,0 54,0	112 010,0 107 972,0	4 038,0 1 787,0			112 010,0	
73	141	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,62559	23 660,0		14 801,0		14 801,0		14 801,0	
74	142	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	33,1	664,0 611,0	2,0 1,0	21 978,0 20 224,0	66,0 33,0	1 688,0		21 978,0	
75	143	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,909	607,0		7 836,0		7 836,0		7 836,0	
76	144	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	39,1	534,0 464,0	3,0 1,0	20 879,0 18 142,0	117,0 39,0	2 620,0		20 879,0	
77	145	231-304-0101 *СборСЦ 11.2023*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	39,1	3 921,0		153 311,0		153 311,0		153 311,0	
78	146	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9,384	596,0 529,0	50,0 16,0	5 593,0 4 964,0	469,0 150,0	160,0		5 593,0	
79	147	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	9,8532	145,0		1 429,0		1 429,0		1 429,0	
80	148	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микромиперала до 1,8 мм	$м^2$	9,384	3 252,0 3 056,0	27,0 9,0	30 517,0 28 678,0	253,0 84,0	1 586,0		30 517,0	
81	149	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569,0		16 018,0		16 018,0		16 018,0	
82	150	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,384	664,0 611,0	2,0 1,0	6 231,0 5 734,0	18,0 9,0	479,0		6 231,0	
83	151	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607,0		2 221,0		2 221,0		2 221,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	152	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	92,583333	534,0 464,0	3,0 1,0	49 439,0 42 959,0	278,0 93,0	6 203,0		49 439,0	
85	153	231-304-0103 *СборСЦ 11.2023*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	92,583333	3 360,0		311 080,0		311 080,0		311 080,0	
86	154	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	22,22	3 252,0 3 056,0	27,0 9,0	72 259,0 67 904,0	600,0 200,0	3 755,0		72 259,0	
87	155	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	66,66	569,0		37 930,0		37 930,0		37 930,0	
88	156	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	22,22	664,0 611,0	2,0 1,0	14 754,0 13 576,0	44,0 22,0	1 133,0		14 754,0	
89	157	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,6658	607,0		5 260,0		5 260,0		5 260,0	
90	158	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	97,17	3 252,0 3 056,0	27,0 9,0	315 997,0 296 952,0	2 624,0 875,0	16 422,0		315 997,0	
91	159	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	291,51	569,0		165 869,0		165 869,0		165 869,0	
92	160	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	97,17	664,0 611,0	2,0 1,0	64 521,0 59 371,0	194,0 97,0	4 956,0		64 521,0	
93	161	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	37,8963	607,0		23 003,0		23 003,0		23 003,0	
94	162	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,47	3 252,0 3 056,0	27,0 9,0	30 796,0 28 940,0	255,0 85,0	1 600,0		30 796,0	
95	163	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,41	569,0		16 165,0		16 165,0		16 165,0	
96	164	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,47	664,0 611,0	2,0 1,0	6 288,0 5 786,0	18,0 9,0	483,0		6 288,0	
97	165	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,6933	607,0		2 242,0		2 242,0		2 242,0	
98	166	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	105,402	2 553,0	131,0	269 091,0	13 808,0	32 885,0		269 091,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2 110,0	42,0	222 398,0	4 427,0				
			Итого по разделу 5:					6 879 316	128 877	3 105 857	0	6 879 316	
								3 644 582	38 256	0	0		
			ИТОГО по лок.смете №02-01-02:					13 607 784	213 710	6 168 147	0	13 607 784	
								7 225 926	61 339	0	0		

По лок.смете №02-01-04. Отопление, вентиляция

			Раздел 2: Вентиляция										
1	37	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг**	шт.	3	9 251,0 7 690,0	201,0 28,0	27 753,0 23 070,0	603,0 84,0	4 080,0		27 753,0	
2	38	СТКП	**Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite**	комплект	3	173 485,71		520 457,0		520 457,0		520 457,0	
3	39	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	шт.	1	7 717,0 5 885,0	1 763,0 536,0	7 717,0 5 885,0	1 763,0 536,0	69,0		7 717,0	
4	40	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт**	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0	
5	41	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм**	шт.	1	6 177,0 5 280,0	112,0 28,0	6 177,0 5 280,0	112,0 28,0	785,0		6 177,0	
6	42	246-302-1301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм**	шт.	1	13 348,0		13 348,0		13 348,0		13 348,0	
7	43	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	шт.	1	1 405,0 1 386,0	6,0 1,0	1 405,0 1 386,0	6,0 1,0	13,0		1 405,0	
8	44	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	9 445,0		9 445,0		9 445,0		9 445,0	
9	45	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	шт.	1	7 717,0 5 885,0	1 763,0 536,0	7 717,0 5 885,0	1 763,0 536,0	69,0		7 717,0	
10	46	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт**	шт.	1	7 863,0		7 863,0		7 863,0		7 863,0	
11	47	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	2,4	8 335,0 7 747,0	145,0 43,0	20 004,0 18 593,0	348,0 103,0	1 063,0		20 004,0	
12	48	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	$м^2$	2,4	6 241,0		14 978,0		14 978,0		14 978,0	
13	49	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 109,0 3 516,0	381,0 122,0	10 729,0 7 384,0	800,0 256,0	2 545,0		10 729,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	50	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	8 802,0		20 333,0		20 333,0		20 333,0	
15	51	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775,0		1 860,0		1 860,0		1 860,0	
16	52	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 717,0 5 885,0	1 763,0 536,0	7 717,0 5 885,0	1 763,0 536,0	69,0		7 717,0	
17	53	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0	
18	54	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 335,0 7 747,0	145,0 43,0	10 469,0 9 730,0	182,0 54,0	556,0		10 469,0	
19	55	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616,0		7 054,0		7 054,0		7 054,0	
20	56	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 109,0 3 516,0	381,0 122,0	5 620,0 3 868,0	419,0 134,0	1 333,0		5 620,0	
21	57	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	8 802,0		10 650,0		10 650,0		10 650,0	
22	58	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0	
23	59	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм (размер 150х100)	шт.	1	6 193,0 5 587,0	93,0 28,0	6 193,0 5 587,0	93,0 28,0	513,0		6 193,0	
24	60	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6 122,0 5 587,0	93,0 28,0	42 854,0 39 109,0	651,0 196,0	3 094,0		42 854,0	
25	61	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	22	8 335,0 7 747,0	145,0 43,0	183 370,0 170 434,0	3 190,0 946,0	9 746,0		183 370,0	
26	62	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	22	6 241,0		137 302,0		137 302,0		137 302,0	
27	63	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	16,15	5 109,0 3 516,0	381,0 122,0	82 510,0 56 783,0	6 153,0 1 970,0	19 574,0		82 510,0	
28	64	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	17,765	4 064,0		72 197,0		72 197,0		72 197,0	
29	65	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,7	775,0		19 918,0		19 918,0		19 918,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	66	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм (размер 150х100)**	шт.	1	6 193,0 5 587,0	93,0 28,0	6 193,0 5 587,0	93,0 28,0	513,0		6 193,0	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					1 280 555 364 466	17 939 5 436	898 149 0	0 0	1 280 555	
			Раздел 3: Кондиционирование										
31	67	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	шт.	1	26 765,0 26 553,0	16,0 0,0	26 765,0 26 553,0	16,0 0,0	196,0		26 765,0	
32	68	КП *поз.57*	**Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G**	комплект	1	181 600,17		181 600,0		181 600,0		181 600,0	
33	69	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн**	шт.	2	4 438,0		8 876,0		8 876,0		8 876,0	
34	70	241-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	м	10	664,0		6 640,0		6 640,0		6 640,0	
			Итого по разделу 3: Кондиционирование					223 881 26 553	16 0	15 712 181 600	0 0	223 881	
			ИТОГО по лок.смете №02-01-04:					1 504 436 391 019	17 955 5 436	913 861 181 600	0 0	1 504 436	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							181 600			

По лок.смете №02-01-05. Тепломеханические решения

1	1	6117-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м³/ч**	шт.	2	34 918,0 34 772,0	84,0 27,0	69 836,0 69 544,0	168,0 54,0	124,0		69 836,0	
2	2	513-104-0302 *РСНБ РК 2022*	**Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт**	комплект	2	123 936,0		247 872,0		247 872,0		247 872,0	
3	3	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	1	76 857,0 70 227,0	1 092,0 280,0	76 857,0 70 227,0	1 092,0 280,0	5 538,0		76 857,0	
4	4	511-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт**	шт.	2	202 344,0		404 688,0		404 688,0		404 688,0	
5	5	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³**	шт.	1	20 084,0 18 255,0	1 720,0 453,0	20 084,0 18 255,0	1 720,0 453,0	109,0		20 084,0	
6	6	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м³**	шт.	1	13 587,0		13 587,0		13 587,0		13 587,0	
7	7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	шт.	1	4 540,0 4 120,0	401,0 101,0	4 540,0 4 120,0	401,0 101,0	19,0		4 540,0	
8	8	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	**Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч**	шт.	1	22 212,0		22 212,0		22 212,0		22 212,0	
9	9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	7	9 164,0		64 148,0		64 148,0		64 148,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	5 588,0		44 704,0		44 704,0		44 704,0	
11	11	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807,0		11 421,0		11 421,0		11 421,0	
12	12	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608,0		11 216,0		11 216,0		11 216,0	
13	13	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012,0		4 012,0		4 012,0		4 012,0	
14	14	242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 354,0		27 354,0		27 354,0		27 354,0	
15	15	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 168,0 7 443,0	189,0 27,0	9 168,0 7 443,0	189,0 27,0	1 536,0		9 168,0	
16	16	242-313-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 м^3/ч	шт.	1	50 047,0		50 047,0		50 047,0		50 047,0	
17	17	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 449,0 5 367,0	0,0 0,0	5 449,0 5 367,0	0,0 0,0	82,0		5 449,0	
18	18	245-501-0901 *СборСЦ 11.2023*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0	
19	19	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	18	2 983,0 1 636,0	50,0 14,0	53 694,0 29 448,0	900,0 252,0	23 346,0		53 694,0	
20	20	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	2 425,0 1 636,0	50,0 14,0	24 250,0 16 360,0	500,0 140,0	7 390,0		24 250,0	
21	21	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	8	2 247,0 1 636,0	50,0 14,0	17 976,0 13 088,0	400,0 112,0	4 488,0		17 976,0	
22	22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	354,0 349,0	2,0 0,0	12 744,0 12 564,0	72,0 0,0	108,0		12 744,0	
23	23	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	6	1 818,0 1 793,0	0,0 0,0	10 908,0 10 758,0	0,0 0,0	150,0		10 908,0	
24	24	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870,0		17 220,0		17 220,0		17 220,0	
25	25	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых		7	1 855,0	0,0	12 985,0	0,0	1 064,0		12 985,0	