Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2017года

Заказчик **Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а.,г.Костанай,Шайсултана Шаяхметова,117,(87142)574446**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Толварищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова125,(87142)566021**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Костанай, ул.Ш.Шаяхметова,117**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Костанай, ул.Ш.Шаяхметова,117**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117 от 15.09.2017**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			общестроительные работы 2-1-1				
			Раздел: Ремонтные работы				
1	1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	4,750	1243,09	5905
			Накладные расходы			***401,68***	***1908***
			Сметная прибыль			***92,08***	***437***
2	2	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов /разборка/	4,040	516,93	2088
			Накладные расходы			***177,07***	***715***
			Сметная прибыль			***38,29***	***155***
3	3	12-060101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м	16,200	52,10	844
			Накладные расходы			***19,15***	***310***
			Сметная прибыль			***3,86***	***63***
4	4	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	м2 оклеенной поверхности	417,000	142,17	59283
			Накладные расходы			***52,26***	***21794***
			Сметная прибыль			***10,53***	***4391***
5	5	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	**Разборка облицовки стен из декорпанелей**	м2 поверхности	79,700	400,55	31924
			Накладные расходы			***150,24***	***11974***
			Сметная прибыль			***29,67***	***2365***
6	6	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	26,740	584,67	15634
			Накладные расходы			***180,59***	***4829***
			Сметная прибыль			***43,31***	***1158***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка(пом.1)	м3	0,370	12256,53	4535
			Накладные расходы			*3729,06*	*1380*
			Сметная прибыль			*907,89*	*336*
8	8	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	17,965	829,53	14902
			Накладные расходы			*284,20*	*5106*
			Сметная прибыль			*61,45*	*1104*
9	9	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	17,965	103,44	1858
			Накладные расходы			*37,33*	*671*
			Сметная прибыль			*7,66*	*138*
10	10	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	143,940	141,09	20308
			Накладные расходы			*51,55*	*7420*
			Сметная прибыль			*10,45*	*1504*
11	11	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	154,020	45,81	7055
			Накладные расходы			*16,84*	*2594*
			Сметная прибыль			*3,39*	*523*
12	12	12-070101-0401 РСНБ РК 2015	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	11,140	1743,72	19425
			Накладные расходы			*597,76*	*6659*
			Сметная прибыль			*129,16*	*1439*
13	13	12-070101-0402 РСНБ РК 2015	Полы некрашеные дощатые. Перестилка. Добавлять к норме 12-070101-0401 при крашеных полах	м2	11,140	156,73	1746
			Накладные расходы			*57,62*	*642*
			Сметная прибыль			*11,61*	*129*
14	14	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Разборка утеплителя	м3 утеплителя	24,450	2331,22	56998
			Накладные расходы			*669,96*	*16380*
			Сметная прибыль			*172,68*	*4222*
15	15	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий /пергаментная бумага/	м2 кровли	163,000	211,89	34538
			Накладные расходы			*77,78*	*12678*
			Сметная прибыль			*15,70*	*2558*
16	16	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	92,000	378,54	34826
			Накладные расходы			*114,83*	*10564*
			Сметная прибыль			*28,04*	*2580*
17	17	12-080101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий /обрешетка/	м2 кровли	92,000	245,02	22542
			Накладные расходы			*88,01*	*8097*
			Сметная прибыль			*18,15*	*1670*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /Разборка/	м3 утеплителя	14,400	2068,80	29791
			Накладные расходы			*547,52*	*7884*
			Сметная прибыль			*153,24*	*2207*
19	19	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий /рубероид/	м2 кровли	72,000	211,89	15256
			Накладные расходы			*77,78*	*5600*
			Сметная прибыль			*15,70*	*1130*
20	20	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(Демонтаж)/в тамбуре	шт. сборных конструкций	3,000	287,83	863
			Накладные расходы			*73,48*	*220*
			Сметная прибыль			*21,32*	*64*
21	21	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,282	3127,34	881
			Накладные расходы			*991,86*	*279*
			Сметная прибыль			*231,65*	*65*
22	22	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	5,440	957,77	5210
			Накладные расходы			*348,59*	*1896*
			Сметная прибыль			*70,95*	*386*
23	23	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,600	12256,53	7354
			Накладные расходы			*3729,06*	*2237*
			Сметная прибыль			*907,89*	*545*
24	24	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию /Демонтаж/	м ступеней	8,000	588,99	4712
			Накладные расходы			*218,06*	*1745*
			Сметная прибыль			*43,63*	*349*
25	25	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	6,500	817,11	5311
			Накладные расходы			*300,16*	*1951*
			Сметная прибыль			*60,53*	*393*
26	26	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /обшивка фронтона,карнизов и подшивки козырька/	м2 кровли	7,200	127,56	918
			Накладные расходы			*46,86*	*337*
			Сметная прибыль			*9,45*	*68*
27	27	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Разборка/	м3 древесины в конструкции	0,300	11198,45	3360
			Накладные расходы			*4061,22*	*1218*
			Сметная прибыль			*829,51*	*249*
28	28	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе /разборка/	м2 поверхности облицовки	7,200	1434,29	10327
			Накладные расходы			*502,76*	*3620*
			Сметная прибыль			*106,24*	*765*
29	29	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,000	437,68	1751

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	18,000	153,14 32,42 107,65	613 130 1938
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
31	31	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,000	31,89 7,97 865,63	574 144 15581
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
32	32	11-460401-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	6,000	32,60 64,12 174,04	587 1154 1044
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
33	33	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Разборка/	м3 древесины в конструкции	0,070	57,49 12,89 11198,45	345 77 784
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
34	34	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1,900	4061,22 829,51 262,82	284 58 499
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
35	35	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2,000	88,54 19,47 957,77	168 37 1916
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
36	36	12-090101-0702 РСНБ РК 2015	Ступени бетонные. Ремонт	ступень	5,000	348,59 70,95 1553,26	697 142 7766
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
37	37	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,600	517,13 115,06 437,68	2586 575 1576
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
38	38	12-030101-1501 РСНБ РК 2015	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2	м2 отремонтированной поверхности	1,500	153,14 32,42 10874,20	551 117 16311
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				
39	39	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону(бортики)	м2 поверхности облицовки	1,600	3044,98 805,50 4445,32	4567 1208 7113
			Накладные расходы *Сметная прибыль*				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,100	749,79	3824
			Накладные расходы			*183,76*	*937*
			Сметная прибыль			*55,54*	*283*
41	41	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-5,100	55,78	-403
			Накладные расходы			*-5,78*	*-29*
			Сметная прибыль			*-5,86*	*-30*
42	42	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях(площадки, ступени,подступенки)	м2 покрытия	6,360	4627,55	29431
			Накладные расходы			*569,44*	*3622*
			Сметная прибыль			*342,78*	*2180*
43	43	11-460401-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	8,300	174,04	1444
			Накладные расходы			*57,49*	*477*
			Сметная прибыль			*12,89*	*107*
44	44	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Разборка/	м3 древесины в конструкции	0,080	11198,45	896
			Накладные расходы			*4061,22*	*325*
			Сметная прибыль			*829,51*	*66*
45	45	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	3,100	12256,53	37995
			Накладные расходы			*3729,06*	*11560*
			Сметная прибыль			*907,89*	*2814*
46	46	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки из стальных труб. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,070	14985,27	1049
			Накладные расходы			*4125,51*	*289*
			Сметная прибыль			*1110,02*	*78*
47	47	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	3,800	957,77	3640
			Накладные расходы			*348,59*	*1325*
			Сметная прибыль			*70,95*	*270*
48	48	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию /Демонтаж/	м ступеней	7,000	588,99	4123
			Накладные расходы			*218,06*	*1526*
			Сметная прибыль			*43,63*	*305*
49	49	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /Демонтаж/	шт. сборных конструкций	1,000	1382,51	1383
			Накладные расходы			*417,09*	*417*
			Сметная прибыль			*102,41*	*102*
50	50	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе /разборка/	м2 поверхности облицовки	2,500	1434,29	3586

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*	м3	2,000	*502,76*	*1257*
			Сметная прибыль			*106,24*	*266*
			Фундаменты бетонные. Разборка			18153,40	36307
52	52	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*	тенге за 1 тонну	46,536	*5127,76*	*10256*
			Сметная прибыль			*1344,70*	*2689*
			Мусор строительный. Погрузка			82,18	3824
53	53	41-310102-0301 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*	тенге за 1 тонну	2,722	*3,10*	*144*
			Сметная прибыль			*6,09*	*283*
			Пиломатериалы. Погрузка			445,81	1214
54	54	41-310103-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*	тенге за 1 тонну	0,460	*16,79*	*46*
			Сметная прибыль			*33,02*	*90*
			Металл листовой. Погрузка			368,13	169
55	55	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*	тенге за 1 тонну	6,890	*13,86*	*6*
			Сметная прибыль			*27,27*	*13*
			Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка			409,79	2823
56	56	41-020102-1013 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*	т	56,338	*15,43*	*106*
			Сметная прибыль			*30,35*	*209*
			Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км			332,67	18742
			Накладные расходы			*12,53*	*706*
			Сметная прибыль			*24,64*	*1388*
			Раздел: Крыша				
57	57	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	235,000	776,48	182473
58	58	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*	м2 утепляемого покрытия	235,000	*113,26*	*26615*
			Сметная прибыль			*57,52*	*13517*
			Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			1037,58	243832
59	59	ПРАЙС-ЛИСТ	*Накладные расходы*	м3	24,205	*260,76*	*61279*
			Сметная прибыль			*76,86*	*18062*
			Утеплитель IsOvEr OL-P толщиной 100мм			45944,78	1112093
60	60	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*	м2 утепляемого покрытия	235,000	*1730,39*	*41884*
			Сметная прибыль			*3403,32*	*82377*
			Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			1037,58	243832
			Накладные расходы			*260,76*	*61279*
			Сметная прибыль			*76,86*	*18062*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	ПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель "Техно РУФ В60 толщиной 50мм	м3	12,103	28093,34	340000
			Накладные расходы			*1058,06*	*12805*
			Сметная прибыль			*2080,99*	*25185*
62	62	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	92,000	587,01	54005
			Накладные расходы			*106,12*	*9763*
			Сметная прибыль			*43,48*	*4000*
63	63	21-100404-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	101,200	146,72	14849
			Накладные расходы			*5,53*	*559*
			Сметная прибыль			*10,87*	*1100*
64	64	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,100	83855,75	8386
			Накладные расходы			*14664,12*	*1466*
			Сметная прибыль			*6211,54*	*621*
65	65	12-080101-2303 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше. Смена	м2	92,000	1878,20	172795
			Накладные расходы			*455,40*	*41897*
			Сметная прибыль			*139,13*	*12800*
66	66	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	92,000	777,80	71558
			Накладные расходы			*220,43*	*20279*
			Сметная прибыль			*57,61*	*5301*
67	67	21-100103-0703 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	92,000	1272,61	117080
			Накладные расходы			*47,93*	*4410*
			Сметная прибыль			*94,27*	*8673*
68	68	21-130211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001	2589751,11	1663
			Накладные расходы			*97536,18*	*63*
			Сметная прибыль			*191833,42*	*123*
69	69	21-130208-0216 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм	1000 шт.	0,920	8829,25	8123
			Накладные расходы			*332,53*	*306*
			Сметная прибыль			*654,02*	*602*
70	70	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	38,000	48,69	1850
			Накладные расходы			*17,55*	*667*
			Сметная прибыль			*3,61*	*137*
71	71	22-041003-0701 РСНБ РК 2015	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	10,640	995,75	10595

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*37,50*	*399*
			Сметная прибыль			*73,76*	*785*
			Раздел: Двери				
72	72	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	18,440	1727,14	31848
			Накладные расходы			*500,53*	*9230*
			Сметная прибыль			*127,94*	*2359*
73	73	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление (С двух сторон)	м коробок	99,576	486,77	48470
			Накладные расходы			*56,78*	*5654*
			Сметная прибыль			*36,06*	*3590*
74	74	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,440	5741,54	105874
			Накладные расходы			*216,24*	*3987*
			Сметная прибыль			*425,30*	*7843*
75	75	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20,000	482,24	9645
			Накладные расходы			*18,16*	*363*
			Сметная прибыль			*35,72*	*714*
76	76	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	10,000	2224,20	22242
			Накладные расходы			*83,77*	*838*
			Сметная прибыль			*164,76*	*1648*
77	77	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,070	3747,13	7757
			Накладные расходы			*623,17*	*1290*
			Сметная прибыль			*277,57*	*575*
78	78	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	2,070	24924,52	51594
			Накладные расходы			*938,72*	*1943*
			Сметная прибыль			*1846,26*	*3822*
79	79	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,000	5747,91	5748
			Накладные расходы			*216,48*	*216*
			Сметная прибыль			*425,77*	*426*
80	80	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами(дверных)	м откоса	5,200	712,70	3706
			Накладные расходы			*199,97*	*1040*
			Сметная прибыль			*52,79*	*275*
81	81		Сэндвич-экструдированный (Сэндвич-панель со вспененным утеплителем)	м2	1,201	1228,54	1476
			Накладные расходы			*46,27*	*56*
			Сметная прибыль			*91,00*	*109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки(доборные доски)	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,683	2527,76	27005
			Накладные расходы			*286,16*	*3057*
			Сметная прибыль			*187,24*	*2000*
			Раздел: Витражи				
83	83	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	8,911	2911,97	25949
			Накладные расходы			*637,51*	*5681*
			Сметная прибыль			*215,70*	*1922*
84	84	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,911	16936,88	150925
			Накладные расходы			*637,88*	*5684*
			Сметная прибыль			*1254,58*	*11180*
85	85	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,121	3747,13	7948
			Накладные расходы			*623,17*	*1322*
			Сметная прибыль			*277,57*	*589*
86	86	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	2,121	24924,52	52865
			Накладные расходы			*938,72*	*1991*
			Сметная прибыль			*1846,26*	*3916*
87	87	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,000	5747,91	5748
			Накладные расходы			*216,48*	*216*
			Сметная прибыль			*425,77*	*426*
88	88	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,680	1296,75	3475
			Накладные расходы			*237,52*	*637*
			Сметная прибыль			*96,06*	*257*
89	89	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,980	1016,52	3029
			Накладные расходы			*147,50*	*440*
			Сметная прибыль			*75,30*	*224*
90	90	21-090205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,980	1079,27	3216
			Накладные расходы			*40,65*	*121*
			Сметная прибыль			*79,95*	*238*
91	91	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4,000	66,69	267
			Накладные расходы			*2,51*	*10*
			Сметная прибыль			*4,94*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	21-090205-0301 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99(50мм нащельник на витражи)	м	36,480	276,88	10100
			Накладные расходы			*10,43*	*380*
			Сметная прибыль			*20,51*	*748*
			Раздел: Полы				
93	93	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство(дополнительное выравнивание подкладками)	м2 пола	129,546	126,61	16401
			Накладные расходы			*26,32*	*3410*
			Сметная прибыль			*9,38*	*1215*
94	94	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	143,940	418,08	60178
			Накладные расходы			*56,32*	*8106*
			Сметная прибыль			*30,97*	*4458*
95	95	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	143,940	2543,14	366060
			Накладные расходы			*294,31*	*42364*
			Сметная прибыль			*188,38*	*27116*
96	96	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	74,119	365,06	27058
			Накладные расходы			*67,44*	*4999*
			Сметная прибыль			*27,04*	*2004*
97	97	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,900	823,55	3212
			Накладные расходы			*210,44*	*821*
			Сметная прибыль			*61,00*	*238*
98	98	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-3,900	56,30	-316
			Накладные расходы			*-6,37*	*-25*
			Сметная прибыль			*-6,00*	*-23*
99	99	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях(п.8)	м2 покрытия	3,900	3586,84	13989
			Накладные расходы			*731,18*	*2852*
			Сметная прибыль			*265,69*	*1036*
			Раздел: Внутренняя отделка				
100	100	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,540	518,00	46381
			Накладные расходы			*147,89*	*13242*
			Сметная прибыль			*38,37*	*3436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности /шпаклевка алинекс-глатт/	111,300	826,77	92020
			Накладные расходы			*226,99*	*25263*
			Сметная прибыль			*61,24*	*6816*
102	102	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм /шпаклевка алинекс-финиш/по ГКЛ(включая тамбур и перегородку эл.узла)	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,300	693,74	77214
			Накладные расходы			*221,98*	*24706*
			Сметная прибыль			*51,39*	*5720*
103	103	11-150601-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2 оклеиваемой поверхности	413,600	1015,32	419937
			Накладные расходы			*248,86*	*102928*
			Сметная прибыль			*75,21*	*31106*
104	104	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(со стороны эл.узла)	м2 окрашиваемой поверхности	3,300	463,41	1529
			Накладные расходы			*131,58*	*434*
			Сметная прибыль			*34,33*	*113*
			Раздел: Крыльца и пандус(крыльцо входа №1)				
105	105	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,900	2010,95	5832
			Накладные расходы			*739,27*	*2144*
			Сметная прибыль			*148,96*	*432*
106	106	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,900	23690,32	68702
			Накладные расходы			*2188,76*	*6347*
			Сметная прибыль			*1754,84*	*5089*
107	107	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,944	28622,02	55641
			Накладные расходы			*3207,66*	*6236*
			Сметная прибыль			*2120,15*	*4122*
108	108	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,175	3692,95	646
			Накладные расходы			*623,36*	*109*
			Сметная прибыль			*273,55*	*48*
109	109	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,140	823,55	4233
			Накладные расходы			*210,44*	*1082*
			Сметная прибыль			*61,00*	*314*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-5,140	56,30	-417
			Накладные расходы			*-6,37*	*-33*
			Сметная прибыль			*-6,00*	*-31*
111	111	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях(площадки, ступени,подступенки)	м2 покрытия	5,700	4825,06	27503
			Накладные расходы			*638,09*	*3637*
			Сметная прибыль			*357,41*	*2037*
112	112	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	12,000	84,88	1019
			Накладные расходы			*30,87*	*370*
			Сметная прибыль			*6,29*	*75*
113	113	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	36,000	84,75	3051
			Накладные расходы			*30,85*	*1110*
			Сметная прибыль			*6,28*	*226*
114	114	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	Заделка отвестий	отверстие	12,000	1310,62	15727
			Накладные расходы			*446,07*	*5353*
			Сметная прибыль			*97,08*	*1165*
115	115	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,580	877,75	9287
			Накладные расходы			*291,99*	*3089*
			Сметная прибыль			*65,02*	*688*
116	116	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	36,360	6820,50	247993
			Накладные расходы			*256,88*	*9340*
			Сметная прибыль			*505,22*	*18370*
117	117	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10,800	4740,35	51196
			Накладные расходы			*178,53*	*1928*
			Сметная прибыль			*351,14*	*3792*
118	118	23-010302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6,880	3173,55	21834
			Накладные расходы			*119,52*	*822*
			Сметная прибыль			*235,08*	*1617*
119	119	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	12,822	109,15	1400
			Накладные расходы			*21,72*	*279*
			Сметная прибыль			*8,08*	*104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	120	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м2	12,822	198,46	2545
			Накладные расходы			*18,19*	*233*
			Сметная прибыль			*14,70*	*188*
121	121	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,860	93253,51	80198
			Накладные расходы			*27341,30*	*23514*
			Сметная прибыль			*6907,67*	*5941*
122	122	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,860	447840,07	385142
			Накладные расходы			*16866,72*	*14505*
			Сметная прибыль			*33173,34*	*28529*
123	123	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м2	20,640	198,46	4096
			Накладные расходы			*18,19*	*375*
			Сметная прибыль			*14,70*	*303*
			Раздел: Вход N1				
124	124	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,640	83855,75	53668
			Накладные расходы			*14664,12*	*9385*
			Сметная прибыль			*6211,54*	*3975*
125	125	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	16,000	84,88	1358
			Накладные расходы			*24,70*	*395*
			Сметная прибыль			*6,29*	*101*
126	126	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,800	1277,39	1022
			Накладные расходы			*462,61*	*370*
			Сметная прибыль			*94,62*	*76*
127	127	22-041003-0701 РСНБ РК 2015	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	6,400	995,75	6373
			Накладные расходы			*37,50*	*240*
			Сметная прибыль			*73,76*	*472*
128	128	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	15,000	5000,83	75013
			Накладные расходы			*1033,29*	*15499*
			Сметная прибыль			*370,43*	*5556*
129	129	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,300	1505,12	27544
			Накладные расходы			*525,78*	*9622*
			Сметная прибыль			*111,49*	*2040*
130	130	21-050109-0116 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,130	2130,20	42881

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*80,23*	*1615*
			Сметная прибыль			*157,79*	*3176*
131	131	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	3,240	798,46	2587
			Накладные расходы			*173,80*	*563*
			Сметная прибыль			*59,15*	*192*
132	132	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	12,200	1862,81	22726
			Накладные расходы			*646,04*	*7882*
			Сметная прибыль			*137,99*	*1683*
133	133	ПРАЙС-ЛИСТ	Держатель желоба карнизный	шт	22,000	627,90	13814
			Накладные расходы			*23,65*	*520*
			Сметная прибыль			*46,51*	*1023*
134	134	ПРАЙС-ЛИСТ	Желоб водосточный D125	м	7,200	1399,59	10077
			Накладные расходы			*52,71*	*380*
			Сметная прибыль			*103,67*	*746*
135	135	ПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка желоба D125	шт	4,000	771,69	3087
			Накладные расходы			*29,06*	*116*
			Сметная прибыль			*57,16*	*229*
136	136	ПРАЙС-ЛИСТ	Воронка водовыпускная	шт	2,000	1735,10	3470
			Накладные расходы			*65,35*	*131*
			Сметная прибыль			*128,53*	*257*
137	137	ПРАЙС-ЛИСТ	Колено трубы	шт	6,000	1783,03	10698
			Накладные расходы			*67,15*	*403*
			Сметная прибыль			*132,08*	*792*
138	138	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба водосточная D100	м	5,800	1819,46	10553
			Накладные расходы			*68,53*	*397*
			Сметная прибыль			*134,77*	*782*
139	139	ПРАЙС-ЛИСТ	Держатель трубы D100	шт	8,000	1135,97	9088
			Накладные расходы			*42,78*	*342*
			Сметная прибыль			*84,15*	*673*
140	140	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	1,300	4390,21	5707
			Накладные расходы			*596,33*	*775*
			Сметная прибыль			*325,20*	*423*
			Раздел: Разные работы				
141	141	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	11,130	2105,72	23437
			Накладные расходы			*359,72*	*4004*
			Сметная прибыль			*155,98*	*1736*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	142	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(в тамбуре)	м3 изоляции	0,300	27966,90	8390
			Накладные расходы			*8957,63*	*2687*
			Сметная прибыль			*2071,62*	*621*
143	143	ПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель IsOvEr OL-E толщ.100	м3	0,206	28183,45	5806
			Накладные расходы			*1061,46*	*219*
			Сметная прибыль			*2087,66*	*430*
144	144	ПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель "Техно РУФ В60 толщиной 50мм	м3	0,103	28093,34	2894
			Накладные расходы			*1058,06*	*109*
			Сметная прибыль			*2080,99*	*214*
145	145	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,072	73125,17	5265
			Накладные расходы			*14259,98*	*1027*
			Сметная прибыль			*5416,68*	*390*
146	146	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14,500	652,95	9468
			Накладные расходы			*118,02*	*1711*
			Сметная прибыль			*48,37*	*701*
147	147	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,500	22050,65	11025
			Накладные расходы			*2696,31*	*1348*
			Сметная прибыль			*1633,38*	*817*
148	148	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,300	28622,02	8587
			Накладные расходы			*3207,66*	*962*
			Сметная прибыль			*2120,15*	*636*
149	149	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2,500	2179,45	5449
			Накладные расходы			*362,50*	*906*
			Сметная прибыль			*161,44*	*404*
150	150	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,125	27966,90	3496
			Накладные расходы			*8957,63*	*1120*
			Сметная прибыль			*2071,62*	*259*
151	151	ПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель IsOvEr OL-E толщ.120	м3	0,129	28183,45	3629

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1061,46*	*137*
			Сметная прибыль			*2087,66*	*269*
152	152	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7,200	7211,67	51924
			Накладные расходы			*1701,99*	*12254*
			Сметная прибыль			*534,20*	*3846*
153	153	21-060902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9,000	286,96	2583
			Накладные расходы			*10,81*	*97*
			Сметная прибыль			*21,26*	*191*
154	154	21-130211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	22,000	78,08	1718
			Накладные расходы			*2,94*	*65*
			Сметная прибыль			*5,78*	*127*
155	155	21-130208-0406 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм	1000 шт.	0,044	2053,32	90
			Накладные расходы			*77,33*	*3*
			Сметная прибыль			*152,10*	*7*
156	156	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4,000	73,74	295
			Накладные расходы			*26,84*	*107*
			Сметная прибыль			*5,46*	*22*
157	157	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	12,000	84,75	1017
			Накладные расходы			*30,85*	*370*
			Сметная прибыль			*6,28*	*75*
158	158	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4,000	70,92	284
			Накладные расходы			*25,81*	*103*
			Сметная прибыль			*5,25*	*21*
159	159	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,050	38572,74	1929
			Накладные расходы			*4988,31*	*249*
			Сметная прибыль			*2857,24*	*143*
160	160	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,054	29388,41	1596
			Накладные расходы			*7823,50*	*425*
			Сметная прибыль			*2176,92*	*118*
161	161	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,060	113776,36	6792
			Накладные расходы			*37061,46*	*2213*
			Сметная прибыль			*8427,88*	*503*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	162	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (исключить огрунтовку ГФ-021 поправка на окраску ПФ-115 29:25 1,16 7595.1,16.2	т	0,054	426549,07	22906
			Накладные расходы			*16064,85*	*863*
			Сметная прибыль			*31596,23*	*1697*
163	163	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(исключить огрунтовку ГФ-021 поправка на окраску ПФ-115 29:25 1,16 7595.1,16.2	т	0,060	452008,12	27256
			Накладные расходы			*17023,70*	*1027*
			Сметная прибыль			*33482,08*	*2019*
164	164	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,306	109,15	361
			Накладные расходы			*21,72*	*72*
			Сметная прибыль			*8,08*	*27*
165	165	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,200	777,80	3267
			Накладные расходы			*220,43*	*926*
			Сметная прибыль			*57,61*	*242*
166	166	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	4,620	2545,72	11761
			Накладные расходы			*95,88*	*443*
			Сметная прибыль			*188,57*	*871*
167	167	21-130208-0103 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм	1000 шт.	0,040	7507,68	300
			Накладные расходы			*282,76*	*11*
			Сметная прибыль			*556,12*	*22*
168	168	21-130211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000	2589751,11	76
			Накладные расходы			*97536,18*	*3*
			Сметная прибыль			*191833,42*	*6*
169	169	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,200	1505,12	3311
			Накладные расходы			*525,78*	*1157*
			Сметная прибыль			*111,49*	*245*
170	170	21-050109-0116 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,420	2130,20	5155
			Накладные расходы			*80,23*	*194*
			Сметная прибыль			*157,79*	*382*
171	171	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,003	73125,17	219
			Накладные расходы			*14259,98*	*43*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5416,68*	*16*
172	172	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,860	1505,12	1294
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*525,78*	*452*
173	173	21-100105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,903	*111,49* 1536,63	*96* 1388
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*57,87*	*52*
174	174	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	3,500	*113,82* 491,73	*103* 1721
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*178,15*	*624*
175	175	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,500	*36,42* 2184,51	*127* 7646
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*173,07*	*606*
176	176	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,090	*161,82* 113776,36	*566* 10260
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*37061,46*	*3342*
177	177	21-050206-0555 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	15,400	*8427,88* 620,37	*760* 9554
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*23,36*	*360*
178	178	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	23,700	*45,95* 406,13	*708* 9625
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*15,30*	*363*
179	179	21-050206-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	15,100	*30,08* 213,20	*713* 3219
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8,03*	*121*
180	180	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,074	*15,79* 109,15	*238* 226
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21,72*	*45*
181	181	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,074	*8,08* 75,44	*17* 156
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*13,44*	*28*
182	182	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	23,360	*5,59* 2743,02	*12* 64077

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***743,28***	***17363***
			Сметная прибыль			***203,19***	***4746***
183	183	21-050109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,360	1886,32	44064
			Накладные расходы			***71,04***	***1660***
			Сметная прибыль			***139,73***	***3264***
184	184	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	1580,74	3161
			Накладные расходы			***59,53***	***119***
			Сметная прибыль			***117,09***	***234***
185	185	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2,000	3945,07	7890
			Накладные расходы			***148,58***	***297***
			Сметная прибыль			***292,23***	***584***
186	186	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	688,52	2754
			Накладные расходы			***25,93***	***104***
			Сметная прибыль			***51,00***	***204***
187	187	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,630	3648,15	13243
			Накладные расходы			***687,95***	***2497***
			Сметная прибыль			***270,23***	***981***
188	188	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности кирпичных стен. Очистка щетками	м2	4,500	503,33	2265
			Накладные расходы			***176,11***	***792***
			Сметная прибыль			***37,28***	***168***
189	189	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,500	827,73	3725
			Накладные расходы			***210,60***	***948***
			Сметная прибыль			***61,31***	***276***
190	190	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-4,500	57,12	-369
			Накладные расходы			***-6,41***	***-29***
			Сметная прибыль			***-6,08***	***-27***
191	191	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,500	2312,24	10405
			Накладные расходы			***177,88***	***800***
			Сметная прибыль			***171,28***	***771***
192	192	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,064	21103,67	1351
			Накладные расходы			***1397,64***	***89***
			Сметная прибыль			***1563,23***	***100***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
193	193	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,700	1352,33	5004
			Накладные расходы			*401,44*	*1485*
			Сметная прибыль			*100,17*	*371*
194	194	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /пенетрон/	м2	4,500	66,87	301
			Накладные расходы			*23,07*	*104*
			Сметная прибыль			*4,95*	*22*
195	195	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	5,400	1625,86	8780
			Накладные расходы			*61,23*	*331*
			Сметная прибыль			*120,43*	*650*
196	196	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	4,500	3999,95	18000
			Накладные расходы			*281,38*	*1266*
			Сметная прибыль			*296,29*	*1333*
197	197	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,065	1277,39	83
			Накладные расходы			*462,61*	*30*
			Сметная прибыль			*94,62*	*6*
198	198	22-041003-0701 РСНБ РК 2015	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	2,080	995,75	2071
			Накладные расходы			*37,50*	*78*
			Сметная прибыль			*73,76*	*153*
199	199	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву /щиты/	м2 окрашиваемой поверхности	3,200	502,45	1608
			Накладные расходы			*123,74*	*396*
			Сметная прибыль			*37,22*	*119*
200	200	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	78,800	746,48	58823
			Накладные расходы			*79,16*	*6238*
			Сметная прибыль			*55,29*	*4357*
201	201	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-78,800	139,61	-16037
			Накладные расходы			*-16,88*	*-1330*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-15,08*	*-1188*
202	202	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(толщ 100мм)	м3	7,880	21941,13	172896
			Накладные расходы			*1429,18*	*11262*
			Сметная прибыль			*1625,27*	*12807*
			ИТОГО:				**6875161**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**963131**
			Сметная прибыль				**509271**
			Итого с временными		**1,5 %**	**103127**	**6978288**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**153522**	**7131811**
			итого по сметному расчету в ценах 2016 года				**7131811**
			итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к=1,0697784				**7629457**
			Итого в договорную стоимость с к=0,8667693				**6612979**
			Итого с НДС		**12 %**	**793558**	**7406537**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор ***П.П.Борзенков***

Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор филиала ***Д.Б.Абдикамитов***

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис КНК"

Эксперт технического надзора ***К.У.Кундыбаев***