Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Декларация о соответствии**

"27" _ноябрь_ "2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Stroy System Group» . г.Шымкент, Ж.Шаяхметов, 39 БИН 070840006575

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директора Уразалиев Жандос Полатулы

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Логинова)»**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, руководитель Искаков Талгат Айтуганулы, 160400, г.Кентау, Проспект Ахмета Ясави 85, БИН 190940010026.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации ТОО «KZ Invest Construction», г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24

3. Субподрядные организации ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 90/1, офис 337/18,

*наименование организации;*

4. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « Бакытжан жоба» № SanaE-0212/24

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) является №201 от "21"_октябрь__2024 года «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, 160400, г.Кентау;

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Протяженность газопровод из полиэтиленовых труб** | | | | | |
| Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5.8мм | км | 0,049 | | 0,049 | |
| Труба стальная электросварная Ø57х3.5мм | м | 49 | | 49 | |
| ГРПШ-6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4 | шт | 1 | | 1 | |

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Наружные сети газоснабжения**

Источником газоснабжение являются существующие городские сети Кентау.
Точка подключения к существующим газопроводным сетям диаметром 63 мм. Газопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8мм. Минимальная глубина заложения водопровода - 1,14 м. На сети установлен ГРПШ-6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «07» «ноябрь» 2024 года;
*месяц, год*
окончание работ «22» «ноябрь» 2024 года;
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1,5_;
фактически, месяц: _1_;

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100%.

*(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);*

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчеество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Логинова)»
*наименование объекта (комплекса)*
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «SMK System Group»,
Директор Уразалиев Ж.П. _____ «____» _____2024 год
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)*

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «KZ Investment Construction»,
Директор: Қалыбекұлы Б. _____ «____» _____2024 год
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)*

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Сәтті Бастау Қатпылық»,
Директор: Таскулов М.С. _____ «____» _____2024 год
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)*