Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (13 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

Кенгалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (13 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (13 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-44 от 28.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2473: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		19,4	449,0	449,0	8 711,0	8 710,0			8 711,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	2 541,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,6	8 482,0	0,0	5 089,0	0,0			5 089,0
				м^3		8 482,0	0,0	5 089,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		2	3 604,0	0,0	7 208,0	0,0			7 208,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	7 208,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		18	87,0	87,0	1 566,0	1 566,0			1 566,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	396,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		18	86,0	86,0	1 548,0	1 548,0			1 548,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	378,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		18	571,0	220,0	10 278,0	3 960,0			10 278,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	6 318,0	1 260,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,005	1 297 852,0	439 346,0	6 489,0	2 196,0			6 489,0
				км		858 506,0	110 257,0	4 293,0	551,0			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		5,05	1 828,0		9 231,0		9 231,0		9 231,0
				м								
9	9	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм		0,0016	4 219 015,0	2 845 802,0	6 750,0	4 553,0			6 750,0
				км		1 373 213,0	705 731,0	2 197,0	1 129,0			
10	10	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм		1,616	6 339,0		10 244,0		10 244,0		10 244,0
				м								
11	11	6301-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 300 мм		1,6	6 515,0	31,0	10 424,0	50,0	2 411,0		10 424,0
				м		4 977,0	8,0	7 963,0	13,0			
12	12	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		0,4	4 729,0	132,0	1 892,0	53,0	264,0		1 892,0
				шт.		3 936,0	0,0	1 574,0	0,0			
13	13	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,4	4 864,0		1 946,0		1 946,0		1 946,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		0,4	4 480,0	303,0	1 792,0	121,0			1 792,0
				шт.		4 177,0	2,0	1 671,0	1,0			
15	15	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0
				шт.								
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		5	350,0	2,0	1 750,0	10,0	35,0		1 750,0
				м трубопровода		341,0	0,0	1 705,0	0,0			
17	17	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,005	246 477,0	0,0	1 232,0	0,0	49,0		1 232,0
				км		236 628,0	0,0	1 183,0	0,0			
18	18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,1	4 207,0		421,0		421,0		421,0
				$м^3$								
19	19	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм		0,4	23 523,0	10 169,0	9 409,0	4 067,0	332,0		9 409,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	5 010,0	1 076,0			
20	20	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/		0,003252	3 430 876,0	1 189 744,0	11 157,0	3 869,0	617,0		11 157,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	6 671,0	976,0			
21	21	6301-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм		0,00028	767 427,0	116 297,0	215,0	32,0	71,0		215,0
				км		398 447,0	33 827,0	112,0	9,0			
22	22	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,28	3 800,0		1 064,0		1 064,0		1 064,0
				м								
23	23	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене		0,4	2 693,0	0,0	1 077,0	0,0			1 077,0
				шт.		2 693,0	0,0	1 077,0	0,0			
24	24	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта		0,4	5 692,0		2 277,0		2 277,0		2 277,0
				шт.								
25	25	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных		0,4	67 441,0	500,0	26 976,0	200,0	23 432,0		26 976,0
				шт.		8 362,0	156,0	3 345,0	62,0			
26	26	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,00188	3 430 876,0	1 189 744,0	6 450,0	2 237,0	357,0		6 450,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	3 857,0	564,0			
27	27	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		0,4	3 324,0		1 330,0		1 330,0		1 330,0
				шт.								
28	28	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		0,8	1 611,0		1 289,0		1 289,0		1 289,0
				шт.								
29	29	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,54	70 199,0	24 591,0	37 907,0	13 279,0	1 774,0		37 907,0
				$м^3$		42 322,0	7 531,0	22 854,0	4 067,0			
30	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,4	23 205,0		9 282,0		9 282,0		9 282,0
				шт.								
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,4	16 303,0		6 521,0		6 521,0		6 521,0
				шт.								
32	32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,4	16 303,0		6 521,0		6 521,0		6 521,0
				шт.								
33	33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		0,4	33 097,0		13 239,0		13 239,0		13 239,0
				шт.								
34	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,4	5 952,0		2 381,0		2 381,0		2 381,0
				шт.								
35	35	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,4	5 806,0		2 322,0		2 322,0		2 322,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
36	36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,4	23 192,0		9 277,0		9 277,0		9 277,0
				комплект								
37	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,884	4 085,0	16,0	7 696,0	30,0	5 554,0		7 696,0
				$м^2$		1 121,0	5,0	2 112,0	9,0			
38	38	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка		0,604901	3 707,0	1 847,0	2 242,0	1 118,0			2 242,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	1 125,0	246,0			
39	39	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		0,604901	5 179,0	2 289,0	3 133,0	1 384,0	1 396,0		3 133,0
				$м^3$		582,0	480,0	352,0	290,0			
40	40	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см		10,08168	793,0	328,0	7 995,0	3 307,0	2 833,0		7 995,0
				$м^2$		184,0	80,0	1 855,0	807,0			
41	41	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		10,08168	2 178,0	295,0	21 958,0	2 974,0	18 056,0		21 958,0
				$м^2$		92,0	48,0	928,0	484,0			
42	42	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		10,08168	920,0	0,0	9 275,0	0,0	8 953,0		9 275,0
				$м^2$		32,0	0,0	323,0	0,0			
43	43	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,0092	1 038 281,0	351 476,0	9 552,0	3 233,0			9 552,0
				км		686 805,0	88 205,0	6 319,0	811,0			
44	44	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		0,4	4 294,0	15,0	1 718,0	6,0			1 718,0
				шт. арматуры		4 279,0	6,0	1 712,0	2,0			
45	45	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры. Замена люков		0,4	17 521,0	809,0	7 008,0	324,0	129,0		7 008,0
				люк		16 387,0	265,0	6 555,0	106,0			
			ИТОГО по смете Э2473: Наружные сети водоснабжения [6-1]					306 587,0	58 827,0	144 352,0	0,0	306 587,0
								103 408,0	15 778,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					306 587,0	58 827,0	144 352,0	0,0	306 587,0
								103 408,0	15 778,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					18 089		
			Итого с общеплощадочными затратами									324 676
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 234		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 234		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		**12%**					42 857		
			ИТОГО с НДС									**400 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)