Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Томенарык", БИН 940140001204, Кызылординская область, Жанакорганский район, Томенарыкский с/о, с. Томенарык, ул. Р. Кулымбетовой, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РеалСтройСнаб", БИН 130540006181, Кызылординская область, г. Кызылорда, пр. А.Кунанбаев, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гравийной дороги улица А. Дуйсебайулы село Томенарык с/о Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гравийной дороги улица А. Дуйсебайулы село Томенарык с/о Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ***Меморандум №4 от 12 сентября 2024 года***

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Гравийная дорога ул. А. Дуйсебайулы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины					
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/**	м3	264,00	6 056,0	1 598 784,0	
2	2	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	м2	220	541,0	119 020,0	
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная приподная ГОСТ 23735-2014**	м3	26,84	2 419,0	64 925,96	
			Раздел 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одежды по типу основной дороги					
4	4	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/**	м3	10,03	6 056,0	60 741,68	
5	5	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	м2	11,05	541,0	5 978,05	
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная приподная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,3542	2 419,0	3 275,81	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	1220-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм = 1,06 изм. и доп. вып.31*	**Колодцы. Ремонт**	**шт.**	**1**	**7 350,0**	**7 350,0**	
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения					
8	8	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**3**	**17 822,0**	**53 466,0**	
9	9	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**-1**	**3 548,0**	**-3 548,0**	
10	10	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32498-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**2**	**6 458,0**	**12 916,0**	
11	11	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32498-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**1**	**8 207,0**	**8 207,0**	
12	12	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**1**	**7 804,0**	**7 804,0**	
13	13	251-101-0118 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм**	**шт.**	**1**	**23 674,0**	**23 674,0**	
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,033**	**13 227,0**	**436,5**	
15	15	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,20**	**61 197,0**	**12 239,4**	
			Итого по Акту выполненных работ				**1 975 270,39**	
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом - 6,7%					132343,12	
		Итого					**2107613,51**	
		Затраты на доп.оплату труда в зонах экол. бедствия и радиац. риска					**175359,00**	
		Сметная прибыль - 5%					105380,68	
		Итого					**2388353,18**	
		Непредвиденные работы и затраты-3%					68489,18	
		Итого					**2456842,36**	
		в прогнозных ценах на 2024 год					**1228421,18**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в прогнозных ценах на 2025 год					**1252006,87**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					**297651,37**	
		ИТОГО					**2778079,41**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РеалСтройСнаб", БИН 130540006181
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ногайбаев Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Томенарык", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Аймбетов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС", БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әлденбаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Проект Строй" БИН 020940009554
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хамит Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)