Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» ноября 2020 года

Заказчик: **Государственноу учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице и.о. руководителя Садвакасова Р.К.** фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименованиеулицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 09 ноября 2020 года, ТОО «Кокшеэлектромонтаж», директор Саржегитов Омар Муратович г.Кокшетау,Северная промышленная зона 48**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 10 ноября 2020 года,** ТОО «Инжиниринг КЗ»РК ,Костанайская область,г.Костанай м-н Наурыз 5 **эксперта Болтаев Ж.К. RZ37VJE00046382 от 03.05.2019** дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 10 ноября 2020 года, «TAU PROJEKT»,180017527,21.09.2018** в лице **.** ***Байжанова А.Е***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул.Темирбекова №2,города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10кВ**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**: Республика Казахстан,Акмолинская область, город Кокшетау,Темирбекова 292**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановлением Акимата города Кокшетау,Акмолинской области №А-10/3785 от 17.10.2017 года** наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"___20___года№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинскойобласти» 16.05.2020года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
РГП на ПХВ «Енбек» филиал « Енбек -Аршалы»,150141189,12.06.2015г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №257 от 26.12.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**5 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**;
фактически, месяц: **октябрь**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, : **Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 807 метров ,кабель марки АПвКВ 3х240/25(мк)-10 ГОСТ 16442-80 -1,445 метра.Точка подключения :1) РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №203,2) РУ-0 кВ ТП-10/0,4 кВ,№580 Строительство Комплектной двух трансформаторной подстанции блочная 2КТПБ. номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 10 кВ.** вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Протяженность КЛ-10 кВ	м	807			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числокварти р	площадьквартир, м2		числокварти р	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн ых и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Строительство КЛ-10 кВ**

протяженностью 807 метров .кабель марки АПвКВ 3х240/25(мк)-10 ГОСТ 16442-80 - 1,445 метра.Точка подключения :1) РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №203,2) РУ-0 кВ ТП-10/0,4 кВ,№580 Строительство Комплектной двух трансформаторной подстанции блочная 2КТПБ. номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 10 кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул.Темирбекова №2,города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10кВ** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

И.о.руководителя Садвакасов Р.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководител Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

Болтаев Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Байжанов А.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Саржегитов Омар Муратович**

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единицаизмерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкогонапряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкогонапряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокогонапряжения…	км	0,807
5	Площадьопор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревяннымиприставками	шт	
	3) деревянные с железобетоннымиприставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовыеподвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейнылясветильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматурауличногоосвещения:		
	1) светильники с лампаминакаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетнымилампами	шт	

10	Кабели:		**АПвВ**
	1) марки... напряжением... **АПвКВ 3х240/25(мк)**	км	1,435
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфтысоединительные...	шт	
12	Муфтыконцевые	шт	4
13	Контурызаземления	шт	
14	Устройствагрозозащиты	шт	
15	Дорожныепокрытиякабельныхсетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик И.О.**руководителя Садвакасов Р.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Байжанов А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 1

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"10 "ноября 2020 года

Технический надзор ТОО «Инжиниринг КЗ»РК ,Костанайская область,г.Костанай м-н Наурыз 5 (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице. **эксперта Болтаев Ж.К. RZ37VJE00046382 от 03.05.2019** дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании Приказ **№47 от 026.03.2020г..**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул.Темирбекова №2,города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ** (наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице И.О. руководителя Садвакасова Р.К.** (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж»***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ГСЛ № 12010638 от 24.07.2012г., Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная 48.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Саржегитова О.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

2) субподрядными организациями

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020г.;**

(месяц, год)

окончание работ **октябрь 2020 год;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц 1 **месяц;**

фактически, месяц: **октябрь 2020год;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
РГП на ПХВ «Енбек» филиал « Енбек -Аршалы»,150141189,12.06.2015г.

(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) **приказом ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №257 от 26.12.2017 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
эксперт Болтаев Ж.К. RZ37VJE00046382 от 03.05.2019
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"10 " ноября 2020года

Авторский надзор **«TAU PROJEKT»,180017527,21.09.2018**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице ***.Байжанова А.Е.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании ***приказа №40 от 31.03.2020***
(№ договора и дата)

по объекту: : **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул.Темирбекова №2,города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)** (наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственноу учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице И.О.руководителя Садвакасова Р.К.** (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)***ТОО «Кокшеэлектромонтаж»***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Саржегитова О.М.*** (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 год;**
(месяц, год)
окончание работ **октябрь 2020год;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, **5месяцев :**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц;**
фактически, месяц:

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

РГП на ПХВ «Енбек» филиал « Енбек -Аршалы»,150141189,12.06.2015г.

»(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)**приказом ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №257 от 26.12.2017 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: «TAU PROJEKT»,180017527,21.09.

Директор Байжанова А.Е.

организация

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740005679-20201028-51182709
2. Дата выписки 28.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4 Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 0211
3. Дата совершения оборота 28.10.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740005679
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшезлектромонтаж"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 03001
9.2. номер 0009503
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ886017321000000670
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО Народный банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007229
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Государственное учреждение " Отдел строительства города Кокшетау"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 "а"
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитет
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E ✓ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN0326000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х кваритрному жилому дому со встроенным паркингком по ул. Темирбекова № 2 города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740005679
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшезлектромонтаж"
25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140007229
26.2 Наименование Государственное учреждение " Отдел строительства города Кокшетау"
26.3 Адрес доставки Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 "а"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 78
27.4 дата 12.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 117
32.2 дата 28.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерных сетей и благоустройства к 292-х кваритрному жилому дому со встроенным паркингком по ул. Темирбекова № 2 города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)			услуга	1	64 039 360,64	64 039 360,64	0	0	64 039 360,64	12%	7 684 723,27	71 724 083,91			1	
				Всего по счету				64 039 360,64			64 039 360,64		7 684 723,27	71 724 083,91				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

Mu6V09G4LqZ4opm3Tg51abI5XbqrvAB844a9wc1r5lIwZC2u3p782fWpF6WH2nUR
J6DjxZjdS7jqsn3F4p8/laxOwrxjjqvafOqgXHO1/CxRJYd7P4j5RsuHptLJ9RX3
rWu9K9twuHYym/i6ho9usI2eJY/lw0uEPrvduTkLY9T4UpKIbv2VW+1qCr/fNtNsy
4yk3XO5HTSp+8eVH/+MjpoHoBjvDyQw5dGuvn+lF0HJTmi9780bQ/4I8GYC4dho+
/1mgm/OnGU4hsMKTGDWXQJVBWPNIIDVnZPRswDr1m5kYC6l6hWJhPxSnjGXVP76
YcO4Cjols0kdKi+nOkXbKg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Козинская Наталья Францевна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта:Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)

С П Р А В К А №4 от 28 октября 2020 года

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 78	от 12.05.2020 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах 2015 г., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)	153048060,91	64 039 360,64					7 684 723,27	71 724 083,91

Заказчик:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____Садвакасов Р.К.

Авторский надзор
ТОО "TAU PROJEKT"
_____Байжанов А.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор:
ОО "Ижиниринг KZ"
_____Болтаев Ж.К.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау" Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х кв. жилому дому. Заказ 26.18

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)

договор №78 от 12.05.2020г. Форма 4

Акт выполненных работ №4
за октябрь от 28.10.2020 год
Внешнее электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1122-1401-0216	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	64	10974,2	7989,59	702348,8	511333,76		459897,93	1255226,465
					2965,9	4292,59	189817,6	274725,76	–	92979,738	
34	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64	3777		241728		241728	–	261066,24
					–		–		–	19338,24	
37	2306-0629-1821	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3x240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0	12124857		0		0	–	0
					–		–		–	0	

42	1308-0103-3301	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	33240,5	8740,5	66481	17481	864	38827	113733
					24068	2895	48136	5790	–	8425	
44	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1090	80	2180	160	43	1462	3933
					988,5	26,5	1977	53	–	291	
45	5800-0002-0010(г	Счетчик Альфа A1805RL-P4G-DW-4	шт	2	200244		400488		–	–	400488
					–		–		400488	–	
46	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	15257	1872,17	91542	11233	9731	44814	147264
					11763	481,33	70578	2888	–	10908	
47	5800-0010-0009(г	Преобразователь измерительный ET131	шт	6	37717		226302		–	–	226302
					–		–		226302	–	
50	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	101100	54158	101100	54158	6464	41993	154540
					40478	17846	40478	17846	–	11447	
51	5108-0102-0721((	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	0,629	84389600		53106375,28		–	–	50603999
					–		–		53106375	-2502652	
57	1308-0103-0201	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	446211	107582,5	892422	215165	27421	511152	1515860
					324918	30048,5	649836	60097	–	112286	
58	5108-0301-1005((	Выключатель вакуумный выкатного типа ВВ/АЕ-12 2500 А-40 кА ГОСТ 18397-86	шт.	2	2382990		4765980		–	–	4765980

59	1308-0103-0105	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	– 1620,67	– 433,67	4765980 9724	– 2602	558	5237	16158
60	2900-0001-0100(г	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт	6	1094 4911	118,17	6564 29466	709	– 29466	1197 –	31823
61	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	– 2880,33	– 391,33	– 17282	2348	– 1806	2357 9991	29455
62	5801-0500-1010(г	Трансформатор тока ТОЛ-10 0,2/0.5/5Р/10Р 2000/5А	шт	4	2188 205812	124,67	13128 823248	748	– –	2182 –	823248
63	2307-0222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	6	– 8671		– 52026		823248 52026	– –	56188
64	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	– 2747,50	–	– 5495	–	– 1119	4162 3151	9338
66	1308-0304-0104	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка НР = 72 %	ирины по фронту	2	2188 13385	– 7134	4376 26770	– 14268	– 1142	692 11392	41215
67	5800-0001-0001(г	Шкаф телемеханики АСКУЭ	комплект	1	5680 4367236	2231	11360 4367236	4462	– –	3053 –	4367236
68	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	8	– 1090,25	80,25	– 8722	642	4367236 173	– 5846	15733
69	2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	8	988,38 48652	26,63	7907 389216	213	– 389216	1165 –	420353

				–		–		–	31137	
70	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	8	576	–	4608	–	64	3408	8657
					568	–	4544	–	–	641	
71	2900-0004-0008(1	Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ.301591,009)	шт	8	2321,43		18571		18571	–	20057
					–		–		–	1486	
72	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	80	706,81	328,48	56545	26278	19765	13256	75385
					131,28	98,86	10502	7909	–	5584	
73	2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,041	36525		1490		1490	–	1609
					–		–		–	119	
74	2306-0206-0704	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,041	922624		37643		37643	–	40654
					–		–		–	3011	
		Итого по смете					**65 405 501**				65405500,7
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 059 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					855 669				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					375 441				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					839 290				
		- оборудование, тенге					63 689 629				
		Накладные расходы, тенге					1 150 427				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					312 461				
		Временные здания и сооружения 1%					17158,71425				
		Затраы на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,36%)					1260741				
		Итого :					66 683 400				
		Непредвиденные затраты 2%					1333668,008				

Итого в текущих ценах 2018 года	68 017 068
Итого в текущих ценах 2019 года	71417920,62
С учетом понижающего коэффициента	64039360,64
НДС 12	7684723,277
Итого с НДС 12%	71724083,91

Заказчик:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____Садвакасов Р.К.

И.О. Ведущего специалиста
сектора строительства
ГУ "Отдела строительствагорода Кокшетау"

_____Ахметов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор:
ТОО "Ижиниринг KZ"

_____Болтаев Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "TAU PROJEKT"
_____ Байжанов А.Е.

Утверждаю
Авторский надзор
_____ Байжанов А.И.

Согласовано
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
Садвакасов Р.К.
"_____"_____2020 г.

Акт
замены видов работ
заменяемых вместо предусмотренных проектно-сметной документацией

Объекту: "Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292 -х= квартирному жилому дому со встроенным паркнгом по ул. Темирбекова №2,города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 1

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Зимнее удорожание									1 260 741,00
		Итого по смете					**1 260 741,00**				
		в том числе									

Итого в текущих ценах 2018 года 1 260 741
Итого в текущих ценах 2019 года 1323778,027
С учетом понижающего коэффициента 1191400,225
НДС 12 142968,027
Итого с НДС 12% 1334368,252

Раздел 3 КТП с РУ -10 кВ,РУ-0,4 кВ с АВР,блочно-модульным зданием

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	5801-0101-1005	Ячейка отходящего присоединения 10 кВ типа КСО-292 с вакуумным	шт	1	1260741		1260741		–	0	1260741
									1260741		

Итого по смете	1 260 741,00	1260741,00
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0	
оборудование	1 260 741	
- накладные расходы, тенге	0	
в т.ч. зарплата, тенге	0	
- сметная прибыль (8 %), тенге	0	

Итого в текущих ценах 2018 года 1 260 741
Итого в текущих ценах 2019 года 1323778,027
С учетом понижающего коэффициента 1191400,225
НДС 12 142968,027
Итого с НДС 12% 1334368,252

Технический надзор
ТОО "Инжиниринг KZ"
_____ Болтаев Ж.К.

ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740005679-20200929-52110586
1.1. Номер учетной системы 0191
2. Дата выписки 29.09.2020 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.09.2020
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740005679 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж"
8. Адрес места нахождения
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 03001 9.2. номер 0009503
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ886017321000000670
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО Народный банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007229 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
Государственное учреждение " Отдел строительства города Кокшетау"
18. Адрес места нахождения
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 "а"
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [V] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN0326000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х кваритрному жилому дому со встроенным паркингком по ул. Темирбекова № 2 города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740005679
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж"
25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140007229
26.2 Наименование Государственное учреждение " Отдел строительства города Кокшетау"
26.3 Адрес доставки Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 "а"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 78
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 12.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 095
32.2 дата 29.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х кваритрному жилому дому со встроенным паркингком по ул. Темирбекова № 2 города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)			услуга	1	44 039 265,18	44 039 265,18	0	0	44 039 265,18	12%	5 284 711,82	49 323 977			1	
				Всего по счету				44 039 265,18			44 039 265,18		5 284 711,82	49 323 977				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

FGj3AgM3ep8NCaSeNjGCLTKM4hg8UgZtDIBhmpK4bI8NSgUHkzQY6JVXbAexvH/C5fivwbSFAcXTa45eU+EZjS8gk7VfHcm6KoesVBbP1UY9ABBckb42Trk6UIM+R2mRIfkXltsI6qJ/ZJWhFWGdaBUQT29xnJDv25T6Ls4QAWgDEvIscAr1J8VabhF/6T0XMkg9iHepOiI0UKuifbTzsujQiPT3kVbPD8nQUm2xK97AkuFf1sx9GrgaBu2E/668PdLXJ6KGaP65pfnnN8scvaLxHOBgnJuiSVHGspNj1tqyeZlnnvCleMVZVNf+L652UOLNJ4jjeIB8I2Qtrg==

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Поплавская Марина Петровна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта:Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)

С П Р А В К А №3 от29 сентября 2020 года

о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 78	от 12.05.2020 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах 2015 г., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)	81 323 977,00	44 039 265					5 284 712	49 323 977

Заказчик:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____ Садвакасов Р.К.

Авторский надзор
ТОО "TAU PROJEKT"
_____ Байжанов А.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М.

Технический надзор:
ТОО "Ижиниринг KZ"
_____ Болтаев Ж.К.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау" Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х кв. жилому дому. Заказ 26.18

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)

договор №78 от 12.05.2020г.

Форма 4

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 29.09.2020 год
Внешнее электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	149	139,49	132,68	20784	19770	–	3964	26728
					6,81	30,15	1014	4492	–	1980	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,7	184,52	176,88	2897	2777	2	589	3765
					7,52	44,59	118	700	–	279	
3	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	25,15	412		10362		–	–	11191

				–		–		–	829	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	48,3	1361,37	–	65754	–	–	47343	122145
					1361,37	–	65754	–	–	9048	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,3	710,54	–	34319	–	–	24710	63751
					710,54	–	34319	–	–	4722	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	149	30,68	30,68	4572	4572	–	1130	6158
					–	10,54	–	1570	–	456	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ого грунта	149	132,23	63	19702	9387	–	10508	32627
					69,23	28,72	10315	4279	–	2417	
8	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	622	465,79	400,15	289721	248893	–	88750	408749
					65,64	132,53	40828	82436	–	30278	
9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,7	1314		20630		20630	–	22280
					–		–		–	1650	
10	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	622	405,64	340	252311	211483	–	79829	358711
					65,64	112,61	40828	70046	–	26571	
11	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7	46034		32224		32224	–	34802
					–		–		–	2578	
12	1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	бопровода	0,0993	113011,08	–	11222	–	152	8413	21206
					111480,36	–	11070	–	–	1571	

13	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	195	3777		736515		736515	–	795436
					–		–		–	58921	
14	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	190	666,89	358,62	126709	68138	8685	49877	190713
					262,56	102,04	49886	19387	–	14127	
15	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	622	547,4	308,39	340482,8	191821	26178	128140	506113
					196,92	89,21	122484	55488	–	37490	
17	1308-0401-0103	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1x240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	т (3 фазы)	4	27469,25	–	109877	–	52989	40959	162903
					14222	–	56888	–	–	12067	
18	2306-1703-1506	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	37169		148676		148676	–	160570
					–		–		–	11894	
19	1308-0201-2303	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2369,5	80	4739	160	203	3189	8562
					2188	26,5	4376	53	–	634	

20	2306-1703-1506	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10HH2-3-120/240-A-M ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	37169		74338		74338	–	80285
					–		–		–	5947	
21	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1; kмат1=1,1;	м3 грунта	30	153,47	145,97	4604	4379	–	878	5921
					7,5	33,17	225	995	–	439	
22	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3	184,33	176,67	553	530	–	112	718
					7,67	44,33	23	133	–	53	
23	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,8	412		1978		–	–	2136
					–		–		–	158	
24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	36	1361,36	–	49009	–	–	35286	91039
					1361,36	–	49009	–	–	6744	
25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	710,53	–	25579	–	–	18417	47516
					710,53	–	25579	–	–	3520	
26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ого грунта	30	132,23	63	3967	1890	–	2116	6570
					69,23	28,73	2077	862	–	487	

27	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30	30,7	30,7	921	921	–	228	1241
					–	10,53	–	316	–	92	
28	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	138	465,78	400,14	64278	55220	–	19691	90687
					65,64	132,54	9058	18290	–	6718	
29	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3	1314		3942		3942	–	4257
					–		–		–	315	
30	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	138	405,64	340,01	55979	46921	–	17711	79585
					65,64	112,62	9058	15541	–	5895	
31	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,135	46034		6215		6215	–	6712
					–		–		–	497	
32	1122-1401-0216	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	авливания	170	10974,2	7989,59	1865611	1358230	3178	1221605	3334193
					2965,9	4292,59	504203	729741	–	246977	
33	1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	бопровода	0,005	113000	–	565	–	8	423	1067
					111400	–	557	–	–	79	
34	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	170	3777		642090		642090	–	693457
					–		–		–	51367	
35	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	138	547,39	308,39	75540	42558	5807	28430	112288
					196,92	89,21	27175	12311	–	8318	

36	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	179	666,9	358,62	119375	64193	8184	46989	179673
					262,56	102,03	46998	18264	–	13309	
38	1308-0401-0103	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	т (3 фазы)	4	27469,25	–	109877	–	52989	40959	162903
					14222	–	56888	–	–	12067	
39	2306-1703-1506	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10HH2-3-120/240-A-M ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	37169		148676		148676	–	160570
					–		–		–	11894	
40	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,01	594600	16700	5946	167	5210	443	6900
					56900	4600	569	46	–	511	
41	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	194635		1946		1946	–	2102
					–		–		–	156	
48	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	нструкций	5	46004,8	15692,2	230024	78461	42163	88847	344381
					21880	3872,8	109400	19364	–	25510	
49	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5	608958		3044790		3044790	–	3288373

51	5108-0102-0721	Подстанции комплектные двухтрансформаторные без силовых трансформаторов ,блочные (2)КТПБ,номинальная мощность 2500 кВА,класс напряжения до 10 (6),типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт	0,3707	84389600		31283148,77	##########	2502651,9	33785801
54	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	55,5	397,3	16,88	22050	937	11709	6919	31287
					169,44	3,71	9404	206	–	2318	
55	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2811,38	158,25	22491	1266	15295	4484	29133
					741,25	37,25	5930	298	–	2158	
56	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2892	194635		56288		56288	–	60791
					–		–		–	4503	

Итого по смете	**45 545 996**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 294 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 412 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 054 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 147 748
-оборудование	31 283 149
- перевозка грузов, тенге	12 566
Накладные расходы, тенге	2 021 362
Сметная прибыль (8 %), тенге	871 481
Временные здания и сооружения (1 %)	142 628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,36 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**913 772**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**46 602 397**

Итого в текущих ценах 2019 г.	48932516
С учетом понижающего коэффициента	44039265
НДС (12 %)	5 284 712
Итого	**49 323 977**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____Шакиржанов Е.Н.

И.О. Ведущего специалиста
сектора строительства
ГУ "Отдела строительствагорода Кокшетау"

_____Ахметов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор:
ТОО "Ижиниринг KZ"

_____Болтаев Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "TAU PROJEKT"

_____Байжанов А.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740005679-20200827-61705672
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 0089
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740005679
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшезлектромонтаж"
8. Адрес места нахождения
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001
9.2. номер 0009503
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ886017321000000670
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО Народный банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007229
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Государственное учреждение " Отдел строительства города Кокшетау"
18. Адрес места нахождения
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 "а"
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1 количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN0326000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингком по ул. Темирбекова № 2 города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740005679
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшезлектромонтаж"
25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140007229
26.2 Наименование Государственное учреждение " Отдел строительства города Кокшетау"
26.3 Адрес доставки Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 "а"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 78
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 12.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 079
32.2 дата 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингком по ул. Темирбекова № 2 города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)			услуга	1	17 857 142,86	17 857 142,86	0	0	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000			1	
				Всего по счету				17 857 142,86			17 857 142,86		2 142 857,14	20 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

skk7ZpjSv6jcYUMQ2frRYKsUoZoi0DfDoe+5PVwVgCf6Eedn7Ozp9mAlVaVhuBlt
PyLu2NCNqRB5RctRsVSCaiEi6HR+vhNQuwrCli2Nfj+CA45oRQoQ1Tngp8KM6NKi
69BKp51Ymj09wpzSjWVqCq2vlS+aKxfgdDS1pI1vmUM4L9l7JwzeizwDjPPAL9S
4xYvXudZ8arhyB2wkaQ10SEB9O3K6t+uY3A8gtNV0c0NSbp4NHzBROY9cdbiWgX
YdLM+8FH8762vmqwUbOo08V2wAfsAgfxKUORUVE618sT17sy7suKOkMgWCo54op6
2xszDOeCSkWN5XBXwd16+A==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Козинская Наталья Францевна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта:Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)

С П Р А В К А №2 от 25 августа 2020 года

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 78	от 12.05.2020 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах 2015 г., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)	32 000 000,00	17 857 143					2 142 857	20 000 000

Заказчик:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____Садвакасов Р.К.

Авторский надзор
ТОО "TAU PROJEKT"
_____Байжанов А.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор:
ТОО "Ижиниринг KZ"
_____Болтаев Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование стройки: ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау" Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х кв. жилому дому. Заказ 26.18
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)
договор №78 от 12.05.2020г.

Форма 4

Акт выполненных работ №2
за август от 25.08.2020 год
Внешнее электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Кабельная линия 10 кВ									
16	2306-0629-18	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3х240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,14455	12124857		1752648		1752648	–	1892860
					–		–		–	140212	
		Итого по разделу 1					**1892860**				
		в том числе					,				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1752648				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					140212				
		Раздел 2 Вынос ВЛ -10 кВ									
32	1122-1401-02	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	27	10974,19	7989,59	296303	215719	505	194019	529548
					2965,89	4292,59	80079	115900	–	39226	

34	2301-0501-13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	3777	101979	101979	–	110137
					–	–	–	8158	
37	2306-0629-18	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3x240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,44675282	12124857	5416814	5416814	–	5850159
					–	–	–	433345	
		Итого по разделу 2				**6 489 844**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				80 079			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				215 719			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				115 900			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 519 298			
		Накладные расходы, тенге				194 019			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				480 729			
		Раздел 3 КТП-1 с РУ-10 кВ, РУ-0,4 с АВР, блочно-модульным зданием							
53	5108-0101-01	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	4547460	9094920	–	–	9094920
					–	–	9094920	–	
62	5801-0500-10	Трансформатор тока ТОЛ-10 0,2S/0.5/5P/10P2000/5A	шт	2	205812	411624	–	–	411624
					–	–	411624	–	
65	5800-0001-01	Блок микропроцессорный релейной защиты БРМЗ-101-2-ПС-01	шт	2	282697	565394	–	–	565394
					–	–	565394	–	
		Итого по разделу 3				**10 071 938**			
		в том числе							

- оборудование, тенге	10 071 938	
Итого по смете	**18 454 642**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 079	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 719	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 900	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 287 585	
- оборудование, тенге	11 326 026	
Накладные расходы, тенге	194 019	
Сметная прибыль (8 %), тенге	622 193	
Временные здания и сооружения (1 %)	71 286	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,36 %)	0	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**370 519**	
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**18 896 447**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	19841269	
С учетом понижающего коэффициента	17857143	
НДС (12 %)	2 142 857	
Итого	**20 000 000**	0

Заказчик:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____Садвакасов Р.К.

И.О. Ведущего специалиста
сектора строительства
ГУ "Отдела строительствагорода Кокшетау"
_____Ахметов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор:
ТОО "Ижиниринг KZ"
_____Болтаев Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "TAU PROJEKT"
_____ Байжанов А.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740005679-20200626-40146352
1.1. Номер учетной системы 0055
2. Дата выписки 26.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.06.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740005679
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшезлектромонтаж"
8. Адрес места нахождения
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 03001
9.2. номер 0009503
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ886017121000000670
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО Народный банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007229
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 [ ] Доля участия
Государственное учреждение " Отдел строительства города Кокшетау"
18. Адрес места нахождения
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 "а"
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1 количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN0326000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2 города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740005679
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшезлектромонтаж"
25.3 Адрес доставки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140007229
26.2 Наименование Государственное учреждение " Отдел строительства города Кокшетау"
26.3 Адрес доставки Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 "а"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 78
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 12.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т.о: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условий поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 0048
32.2 дата 26.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2 города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)			услуга	1	10 714 285,71	10 714 285,71	0	0	10 714 285,71	12%	1 285 714,29	12 000 000			1	
				Всего по счету				10 714 285,71			10 714 285,71		1 285 714,29	12 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

hMDquZ2NbvIP6lVWM8uLqlijVqg8Hu6cHnx+JeIXskqxyx4kJoBq2BvRlsc
3pPBzWTEdsP1NfpbhkvYeZeOlNRU1BkjaC9sjn622GJ+N9KpLPr1crrOn5+yNpWNG
hP2TyFhPqDQlk8kAeGXvsd2LUmi6sCwvOZXYICDV6wyNTYapx4kbGqxO9uBdDY
ZcoJzw8baVLNazt4dic3ACcRndYZ9dMTETUMhnBhmSkn6LWO73UVXd1+p5dvGB5
pxdVwVo3J2GAgLY2bxtxMNkLWT6xbO0ORkpbwhyeykEjTYtJ0YpYw9X0GAQkK4
Y8HN1PPexBKU1msakiY8HQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Поплавская Марина Петровна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта:Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)

С П Р А В К А №1 от 16 июня 2020 года

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 78	от 12.05.2020 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах 2015 г., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)	12 000 000,00	10 714 286					1 285 714	12 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____Шакиржанов Е.Н.

Авторский надзор
ТОО "TAU PROJEKT"
_____Байжанов А.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор:
ТОО "Ижиниринг KZ"
_____Болтаев Ж.К.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау" Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х кв. жилому дому. Заказ 26.18

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)

договор №78 от 12.05.2020г.

Форма 4

Акт выполненных работ №1

за июнь от 16.06.2020 год

Внешнее электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 2306-0629-1821	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3х240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,840445	12124857	–	10190279,75	–	10190279,7	–	11005502,13
									–	815222,38	

Итого по смете **11 005 502**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 190 280

Сметная прибыль (8 %), тенге 815 222

Временные здания и сооружения (1 %) 110 055

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,36 %) 0

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **222 311**

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**11 337 868**
Итого в текущих ценах 2019 г.	11904762
С учетом понижающего коэффициента	10714286
НДС (12 %)	1 285 714
Итого	**12 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____**Шакиржанов Е.Н.**

И.О. Ведущего специалиста
сектора строительства
ГУ "Отдела строительствагорода Кокшетау"
_____**Ахметов А.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____**Саржегитов О.М.**

Технический надзор:
ТОО "Ижиниринг KZ"
_____**Болтаев Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "TAU PROJEKT"
_____**Байжанов А.Е.**