Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering»**
Подрядчик: **ТОО «KZ Invest Construction»**

Наименование обьекта: **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Панфилова 21-1,22-2)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Панфилова 21-1,22-2)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Панфилова 21-1,22-2)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-72 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2143: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,00055	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	682,0 454,0	228,0 60,0			682,0
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5555	1 022,0		568,0		568,0		568,0
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,05	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	463,0 254,0	121,0 24,0	88,0		463,0
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,051	17 064,0		870,0		870,0		870,0
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0			4 178,0
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665,0		665,0		665,0		665,0
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,004	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	5 191,0 3 434,0	1 757,0 441,0			5 191,0
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,04	3 042,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	4	5 209,0	19,0	20 836,0	76,0	2 236,0		20 836,0
						4 631,0	5,0	18 524,0	20,0			
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,001	1 767 559,0	178 661,0	1 768,0	178,0	66,0		1 768,0
						1 522 939,0	50 314,0	1 523,0	50,0			
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,0		926,0		926,0		926,0
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт.	1	2 506,0		2 506,0		2 506,0		2 506,0
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	2 138,0		2 138,0		2 138,0		2 138,0
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	64,0		51,0		51,0		51,0
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
36	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	4 207,0		84,0		84,0		84,0
37	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	т фасонных частей	0,00667	3 430 876,0	1 189 744,0	22 884,0	7 935,0	1 265,0		22 884,0
						2 051 412,0	300 036,0	13 683,0	2 001,0			
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00265	1 183 000,0		3 135,0		3 135,0		3 135,0
39	39	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,2	8 221,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0
41	41	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,014	16 755,0		235,0		235,0		235,0
42	42	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,012	1 297 852,0	439 346,0	15 574,0	5 272,0			15 574,0
						858 506,0	110 257,0	10 302,0	1 323,0			
43	43	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,12	3 042,0		36 869,0		36 869,0		36 869,0
44	44	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	12	5 209,0	19,0	62 286,0	227,0	6 708,0		62 286,0
						4 631,0	5,0	55 375,0	60,0			
			ИТОГО по смете Э2143: Наружные сети газоснабжения [6-1]					229 940,0	15 973,0	106 441,0	0,0	229 940,0
								107 548,0	3 980,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	15 973,0	106 441,0	0,0	229 940,0
								107 548,0	3 980,0	0,0	0,0	
			В том числе:							0,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*229940,00*		
			СМР									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 566		243 506
			Итого с общеплощадочными затратами		**5%**					12 175		
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 175		267 857
			Непредвиденные работы и затраты - 5%							32 143		
			ИТОГО без НДС		**12%**							**300 000**
			НДС									
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)