Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"

Авторский надзор: ТОО «ShymProject»

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №54 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №54 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№54	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетнвй месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №54 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	1 131 358	1 010 141							121 217	1 131 358
Итого:	**1 131 358**	1 010 141							**121 217**	**1 131 358**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО «ShymProject»	ТОО "Ясира-Н"	ТОО "ДИАС-проект"	
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"				
Омаркулов Т.А.	Туртай Ж.С.	Шарапат Э.К.	Телеуов Е.А.	Оспанкулов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "Яспра-Н"**

Авторский надзор: **ТОО «ShymProject»**

Подрядчик : **ТОО "ДПАС-проект"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №54 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) Договор №54 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	124,0 83,0	40,0 12,0	1,0		124,0
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,017	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	5 740,0 2 969,0	1 256,0 340,0	1 515,0		5 740,0
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	17	1 307,0		22 219,0		22 219,0		22 219,0
5	5	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8 194,0 4 590,0	3 604,0 1 093,0	32 776,0 18 360,0	14 416,0 4 372,0			32 776,0
6	6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	4 251,0		17 004,0		17 004,0		17 004,0
7	7	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	103 694,0 57 054,0	44 796,0 14 422,0	1 844,0		103 694,0
8	8	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелогобетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	44 635,0		178 540,0		178 540,0		178 540,0
9	9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой сталибез отверстий и сборосварочных операций(SH702R,ЗП6)	т	0,031	1 159 824,0		35 955,0		35 955,0		35 955,0
10	10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945,0		23 890,0		23 890,0		23 890,0
11	11	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 612,0		5 612,0		5 612,0		5 612,0
12	12	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	211,0		844,0		844,0		844,0
13	13	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2 421,0		4 842,0		4 842,0		4 842,0
14	14	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,001	124 276,0	39 956,0	124,0	40,0	1,0		124,0
15	15	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
16	16	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3 682,0		7 364,0		7 364,0		7 364,0
17	17	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 752,0		3 752,0		3 752,0		3 752,0
18	18	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0
19	19	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16 785,0		33 570,0		33 570,0		33 570,0
20	20	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6 822,0		13 644,0		13 644,0		13 644,0
21	21	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	14	1 136,0 846,0	40,0 9,0	15 904,0 11 844,0	560,0 126,0	3 500,0		15 904,0
22	22	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм.Монтаж оборудования	шт.	5	5 118,0 3 702,0	383,0 90,0	25 590,0 18 510,0	1 915,0 450,0	5 165,0		25 590,0
23	23	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
24	24	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
25	25	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
26	26	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
27	27	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
28	28	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
29	29	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
30	30	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
31	31	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
32	32	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
33	33	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
34	34	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
35	35	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
36	36	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман.СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,001	124 276,0	39 956,0	124,0	40,0	1,0		124,0
37	37	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0	212,0	13 599,0	212,0	2 041,0		13 599,0
						11 346,0	65,0	11 346,0	65,0			
38	38	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					649 652,0	64 921,0	454 819,0	0,0	649 652,0
								129 912,0	20 309,0	0,0	0,0	
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
39	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м3грунта	58,12725	337,0	314,0	19 589,0	18 252,0			19 589,0
						23,0	80,0	1 337,0	4 650,0			
40	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	1,79775	6 940,0	0,0	12 476,0	0,0			12 476,0
						6 940,0	0,0	12 476,0	0,0			
41	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	9,87	573,0	220,0	5 656,0	2 171,0			5 656,0
						353,0	70,0	3 484,0	691,0			
42	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	59,910242	60,0	60,0	3 595,0	3 595,0			3 595,0
						0,0	15,0	0,0	899,0			
43	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,047	1 232 941,0	410 627,0	57 948,0	19 300,0			57 948,0
						822 314,0	108 545,0	38 649,0	5 102,0			
44	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	47,47	223,0		10 586,0		10 586,0		10 586,0
45	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,047	240 172,0	0,0	11 288,0	0,0	116,0		11 288,0
						237 699,0	0,0	11 172,0	0,0			
46	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	47	347,0	2,0	16 309,0	94,0	94,0		16 309,0
						343,0	0,0	16 121,0	0,0			
47	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	8	20,0		160,0		160,0		160,0
48	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	18,0		36,0		36,0		36,0
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					137 643,0	43 412,0	10 992,0	0,0	137 643,0
								83 239,0	11 342,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
49	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 077,0	253,0	21 540,0	5 060,0	14 480,0		21 540,0
						100,0	62,0	2 000,0	1 240,0			
50	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 100,0	221,0	22 000,0	4 420,0	14 460,0		22 000,0
						156,0	52,0	3 120,0	1 040,0			
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0	9 480,0	28 940,0	0,0	43 540,0
								5 120,0	2 280,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСПБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,001	124 276,0	39 956,0	124,0	40,0	1,0		124,0
			Итого по суммарной смете					830 835,0	117 813,0	494 751,0	0,0	830 835,0
								218 271,0	33 931,0	0,0	0,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								830835*5,7/100	47 358
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								830835+0+0+47357,6	**878 193**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								878192,6*5/100	43 910
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								878192,6*2/100	17 564
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**939 666**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								939666,08*1,075	**1 010 141**
			НДС (12%)								1010141,04*12/100	121 217
			Итого с НДС								1010141,04+121216,92	**1 131 358**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ **Омарбеков Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Туртай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ShymProject»
_____ **Шарапат Э.К.**

Технический надзор:
ТОО "Ясира-Н"
_____ **Теленов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Оспанкулов Б.А.**