Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области"

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
Доп.№01 к Дог. №88/22	29.02.23		071-032-431 071-015-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	За отчетный
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области	839 958 632,86	103 715 548,54						12 445 865,82	116 161 414,36
Гарантийный взнос 5 %	41 997 931,6	5 185 777						622 293	5 808 070,72
Удержание аванса 30%	251 987 589,9	31 114 665						3 733 760	33 106 003,09
Итого к оплате	545 973 111,4	68 970 840						8 276 501	77 247 340,55

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____ / Утельбаев Р.Б.
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

_____ / Ташанов О.Г.
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

_____ / Манапов М.К.
М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1
приказа Министра национальной экономики
инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы (1 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на 1-1-1 **Подготовка территории строительства**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Техническая рекультивация/СН РК 3.02-16-2003 п.5.4.1 Норма отвода земель/									
1	1	Е11-010104-0105	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	18214	28,61	28,61	521102	521102	0	167598	743796
						0	12,78	0	232775		55096	
2	2	Е11-010104-0113	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	18214	24,76	24,76	450979	450979	0	145042	643702
						0	11,06	0	201447		47682	
3	3	Е11-010104-0105	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	45535	28,61	28,61	1302756	1302756	0	418995	1859491
						0	12,78	0	581937		137740	
4	4	Е11-010104-0113	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	45535	24,76	24,76	1127447	1127447	0	362604	1609255
						0	11,06	0	503617		119204	
5	5	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	182140	1,2	1,2	218568	218568	0	69505	311119
						0	0,53	0	96534		23046	
6	6	СЦИ РК8.03-04-2020 табл.1601-0204-33	Вынос трассы , Закрепление оси газопровода по трассе/Исполнительная сьемка/	км	6,505	10564	0	68719	0	0	0	68719
						0	0	0	0		0	
			Итого по разделу: 2. Техническая рекультивация/СН РК 3.02-16-2003 п.5.4.1 Норма отвода земель/									5236083
			ИТОГО:					3689572	3620853		1163744	5236082
								0	1616310		382768	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		68069				
			Итого с временными									5304151
			Зимние удорожания			2,07 %		109796				
			Итого с зимними удорожаниями									5413947
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		108279				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5522226
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									6059871,58
			НДС			12 %		727184,59				
			Итого с НДС									6787056,17

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									**6447703.36**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____ / _____
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ПК" Лидер"

_____ / **Ташанов**
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

Парфенов В.В.
_____ **Олейников А.Г.**
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

_____ / **Манапов М.К.**
М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(1 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Распределительный газопровод высокого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,4500718	228,62	228,62	103	103	0	13	126
						0	41,6	0	19		9	
2	13	Е11-010205-0501	Присыпка трубы песком(0,1 включена в укладку)	м3	0,0004	962	0	0	0	0	0	1
						962	0	0	0		0	
3	17	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм/ложемент/	м	0,6300002	6452		4065		4065		4390
											325	
4	42	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек	шт	17	1043,56	0	17741	0	1764	17254	37795
						939,78	0	15976	0		2800	
5	43	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Установка знаков на металлических стойках	шт	17	5707,9	866,5	97034	14730	8211	85963	197637
						4358,4	323,67	74093	5502		14640	
6	44	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,17	115334		19607		19607		21176
											1569	
7	45	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,5	1631		69318		69318		74863
											5545	
8	46	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, В15	м3	1,19	27614,59	1852,9	32861	2205	23509	7019	43070
						6006,42	475,22	7148	566		3190	
9	47	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01071	576293		6172		6172		6666
											494	
10	48	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,68	239		163		163		176
											13	
11	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,16	937,3	20,49	23582	516	14522	8023	34133
						339,62	3,25	8545	82		2528	
12	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,45	84,85	1,94	1226	28	738	321	1671
						31,84	0,33	460	5		124	
13	51	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек	шт	21	1043,56	0	21915	0	2179	21314	46687
						939,78	0	19735	0		3458	
14	52	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	5707,9	866,5	79911	12131	6762	70793	162760
						4358,4	323,67	61018	4531		12056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	53	С1251-101-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	9783		68481		68481	5478	73959
16	54	С1251-101-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	8518		59626		59626	4770	64396
17	55	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,07	115334		8073		8073	646	8719
18	56	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,326893	197379,45 148057	44047,54 16124,18	64522 48399	14399 5271	1724	37032 8124	109673
19	57	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02198	576293		12667		12667	1013	13680
20	58	С1241-108-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	17,5	3464		60620		60620	4850	65470
21	59	С1241-108-0148	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,7	4143		2900		2900	232	3132
22	60	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,7804	985		2739		2739	219	2958
23	61	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004396	580793		2553		2553	204	2757
24	62	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033271	423573		14093		14093	1127	15220
25	63	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,12	28787,59 6006,42	1852,9 475,22	32242 6727	2075 532	23440	6606 3108	41956
26	64	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,98	8182,02 1061,65	1887,12 903,94	8018 1040	1850 886	5129	1791 785	10594
27	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	11,2	937,3 339,62	20,49 3,25	10498 3804	229 36	6465	3571 1126	15195
28	66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	0,326893	202,24 108,98	5,43 0,65	66 36	2 0	29	25 7	98
29	67	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	0,326893	169,68 63,68	3,87 0,65	55 21	1 0	33	15 6	76
30	87	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	192	2076,09 1879	64,2 0	396533 358889	12262 0	25382	218922 49236	664692
31	89	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,505	1560821,49 249545	1297476,23 269304,55	10153144 1623290	8440083 1751826	89771	3071356 1057960	14282460
32	90	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	6,505	432814,06 74863,5	348004,87 90124,16	2815455 486987	2263772 586258	64697	976653 303369	4095477

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					14899814	10789553	657525	4975978	20101663
								3452736	2355514		1590062	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		261322				
			Итого с временными									20362985
			Зимние удорожания			2,07 %		421514				
			Итого с зимними удорожаниями									20784499
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		415690				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21200189
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									23264245,76
			НДС			12 %		2791709,49				
			Итого с НДС									26055955,25
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									24753157,49

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____ / Утельбаев Р.Б.
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

_____ / Ташанов
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТ ЭК"

_____ / Парфенов Е.В
~~_____ / Олейников А.Г.~~
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

_____ / Манапов М.К.
М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(1 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Распределительный газопровод среднего давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,02	270,77	270,77	5	5	0	1	7
						0	49,27	0	1		0	
2	207	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	60	569,1	469,24	34146	28154	0	13871	51859
						99,86	221,24	5992	13274		3841	
3	208	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	30	962	0	28860	0	0	20779	53610
						962	0	28860	0		3971	
4	209	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,2	8182,02	1887,12	58910	13587	37679	13162	77838
						1061,65	903,94	7644	6508		5766	
5	210	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6024	176384,17	2196,75	106254	1323	104930	734	115546
						0	1127,52	0	679		8559	
6	211	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,80	937,3	20,49	60737	1328	37402	20663	87912
						339,62	3,25	22007	211		6512	
7	212	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	6,72	27614,59	1852,9	185570	12452	132755	39636	243323
						6006,42	475,22	40363	3194		18017	
8	213	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,59028	126732,16	7808,95	455004	28036	31922	273860	787173
						110032	515,96	395046	1852		58309	
9	214	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	3,59028	856578		3075355		3075355		3321383
											246028	
10	215	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	4	569,1	469,24	2276	1877	0	925	3457
						99,86	221,24	399	885		256	
11	216	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2	962	0	1924	0	0	1385	3574
						962	0	1924	0		265	
12	217	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,216	8182,02	1887,12	1767	407	1130	395	2335
						1061,65	903,94	229	195		173	
13	218	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04016	176384,17	2196,75	7084	88	6995	49	7704
						0	1127,52	0	45		571	
14	219	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,32	937,3	20,49	4049	88	2493	1378	5861
						339,62	3,25	1467	14		434	
15	220	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		0,384	27614,59	1852,9	10604	711	7586	2265	13859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		6006,42	475,22	2306	182		1030	
16	221	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		0,189784	126732,16	7808,95	24052	1482	1687	14476	41610
				т		110032	515,96	20882	98		3082	
17	222	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,189784	856578		162565		162565		175570
				т							13005	
18	223	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		84	569,1	469,24	47804	39416	0	19420	72602
				яма		99,86	221,24	8388	18584		5378	
19	224	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		42	962	0	40404	0	0	29091	75055
				м3		962	0	40404	0		5560	
20	225	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		4,536	8182,02	1887,12	37114	8560	23738	8292	49038
				м3 основания		1061,65	903,94	4816	4100		3632	
21	226	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,84336	176384,17	2196,75	148755	1853	146903	1027	161765
				т		0	1127,52	0	951		11983	
22	227	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		90,72	937,3	20,49	85032	1859	52363	28928	123077
				м2 поверхности		339,62	3,25	30810	295		9117	
23	228	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		8,064	27614,59	1852,9	222684	14942	159306	47564	291868
				м3		6006,42	475,22	48436	3832		21620	
24	229	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		2,9988	126732,16	7808,95	380044	23417	26663	228743	657490
				т		110032	515,96	329964	1547		48703	
25	230	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,9988	856578		2568706		2568706		2774202
				т							205496	
26	231	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		300	569,1	469,24	170730	140772	0	69358	259295
				яма		99,86	221,24	29958	66372		19207	
27	232	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		121,5	962	0	116883	0	0	84156	217122
				м3		962	0	116883	0		16083	
28	233	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		28,8	27614,59	1852,9	795300	53363	568952	169871	1042385
				м3		6006,42	475,22	172985	13686		77214	
29	234	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		16,2	8182,02	1887,12	132549	30572	84779	29614	175136
				м3 основания		1061,65	903,94	17199	14644		12973	
30	235	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		3,012	176384,17	2196,75	531269	6617	524653	3668	577732
				т		0	1127,52	0	3396		42795	
31	236	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		324	937,3	20,49	303685	6639	187010	103314	439559
				м2 поверхности		339,62	3,25	110037	1053		32560	
32	237	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		10,71	126732,16	7808,95	1357301	83634	95225	816938	2348178
				т		110032	515,96	1178443	5526		173939	
33	238	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		10,71	856578		9173950		9173950		9907866
				т							733916	
34	239	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка		3	6104,21	1896,32	18313	5689	1391	13073	33897
				задвижка или клапан		3744,12	657,71	11232	1973		2511	
35	240	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211
				задвижка или клапан		3089,66	81,35	3090	81		534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	241	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1877,22	98,55	9386	493	751	8303	19104
						1628,54	48,81	8143	244		1415	
37	242	С1242-203-0307	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	357780		1073340		1073340		1159207
											85867	
38	243	С1242-203-0306	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	153488		153488		153488		165767
											12279	
39	244	С1242-203-0304	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	98868		494340		494340		533887
											39547	
			ИТОГО:					22083778	507527	18938341	2068078	26083998
								2637907	163421		1932148	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		339092				
			Итого с временными									26423090
			Зимние удорожания			2,07 %		546958				
			Итого с зимними удорожаниями									26970048
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		539401				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27509449
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									30187777,21
			НДС			12 %		3622533,26				
			Итого с НДС									33810310,47
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									32119794,94

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"
_____ /
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ЦК"Лидер"
_____ / **Ташанов**
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
_____ / **Олфимков А.Л.**
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"
_____ / **Манапов М.К.**
М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(1 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Распределительный газопровод низкого давления (ГРП 1) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
1	29	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,012	433792,77	8599,59	5206	103	171	4935	10952
						410940	4450,91	4931	53		811	
2	30	С1261-301-0150	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	12	1166		13992		13992		15111
											1119	
3	31	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	1712		3424		3424		3698
											274	
4	32	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,024	433792,77	8599,59	10411	207	342	9870	21903
						410940	4450,91	9863	107		1622	
5	33	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	24	688		16512		16512		17833
											1321	
6	34	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4	1712		6848		6848		7396
											548	
7	35	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек	шт	2	1043,56	0	2087	0	208	2030	4446
						939,78	0	1880	0		329	
8	38	С1251-101-0101	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9747		19494		19494		21054
											1560	
9	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	268,84	101,12	2,72	27185	732	11805	10169	40342
						54,49	0,33	14649	89		2988	
10	40	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	509,84	169,68	3,87	86510	1973	52070	22631	117872
						63,68	0,65	32467	331		8731	
			Итого по разделу: 3. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									260607
			Раздел: 4. Установка счетчиков газа G4									
11	65	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	41	4899,5	9,16	200880	376	42690	154658	383981
						3849,12	0	157814	0		28443	
12	66	Прайс 51	Счетчик газа	шт	41	18794,29		770566				770566
										770566		
13	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0123	1168777,11	542169,03	14376	6668	230	9626	25922

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		607888,8	182624,97	7477	2246		1920	
14	68	С1241-113-0207	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		41	890		36490		36490		39409
				шт.							2919	
15	69	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,902	845368,19	235572,37	762522	212486	9355	637084	1511575
				км трубопровода		599424	114012,38	540680	102839		111969	
			Итого по разделу: 4. Установка счетчиков газа G4									2731452
			ИТОГО:					1976503	222545	213631	851003	2992060
								769761	105665	770566	164554	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							770566		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		28879				
			Итого с временными									3020939
			Зимние удорожания			2,07 %		46583				
			Итого с зимними удорожаниями									3067522
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45939				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3113461
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									3416588,50
			НДС			12 %		409990,62				
			Итого с НДС									3826579,12
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									3635250,16

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____ /
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

_____ / Ташанов
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ / Парфенов С.В
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Қарылыс"

_____ / Манапов М.К.
М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(2 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-2-1 Распределительный газопровод низкого давления (ГРП 2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
1	48	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,02	433792,77	8599,59	8676	172	285	8225	18253
						410940	4450,91	8219	89		1352	
2	49	С1261-301-0150	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	20	1166		23320		23320		25186
											1866	
3	50	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	3,3333333	1712		5707		5707		6164
											457	
4	51	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,06	433792,77	8599,59	26028	516	855	24674	54758
						410940	4450,91	24656	267		4056	
5	52	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	60	688		41280		41280		44582
											3302	
6	53	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	10	1712		17120		17120		18490
											1370	
7	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	726,8	101,12	2,72	73494	1977	31914	27492	109065
						54,49	0,33	39603	240		8079	
8	55	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1370,47	169,68	3,87	232541	5304	139966	60832	316843
						63,68	0,65	87272	891		23470	
9	63	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,9657	856578		827197		827197		893373
											66176	
			ИТОГО:					1255363	7969	1087644	121223	1486714
			В том числе :					159750	1487		110128	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		19327				
			Итого с временными									1506041
			Зимние удорожания			2,07 %		31175				
			Итого с зимними удорожаниями									1537216
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30744				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1567960
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									1720617,06
			НДС			**12 %**		**206474,05**				
			Итого с НДС									**1927091,11**
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									**1830736,55**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____ / **М.П. /подпись**

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

_____ / **Ташанов**
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ / **Олейников А.Н.**
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

_____ / **Манапов М.К.**
М.П. /подпись

форма по приложению 3
к приказу Председателя Комитета по контролю и социальному развитию
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(2 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-4 Распределительный газопровод низкого давления (ГРП 5) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
1	12	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,0000005	813,43 / 751,6	21,4 / 0	813 / 752	21 / 0	40	458 / 102	1374
2	36	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,036	433792,77 / 410940	8599,59 / 4450,91	15617 / 14794	309 / 160	513	14805 / 2434	32856
3	37	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	36	688		24768		24768	1981	26749
4	38	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6	1712		10272		10272	822	11094
			Итого по разделу: 4. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									72073
			Раздел: 5. Установка счетчиков газа G4									
5	78	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	240	569,1 / 99,86	469,24 / 221,24	136584 / 23966	112618 / 53098	0	55486 / 15366	207436
6	79	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	97,2	962 / 962	0 / 0	93506 / 93506	0 / 0	0	67325 / 12866	173697
7	80	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	17,64	27614,59 / 6006,42	1852,9 / 475,22	487121 / 105953	32685 / 8383	348483	104046 / 47293	638460
8	81	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,96	8182,02 / 1061,65	1887,12 / 903,94	106039 / 13759	24457 / 11715	67823	23691 / 10378	140108
9	82	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	259,2	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	242948 / 88030	5311 / 842	149608	82651 / 26048	351647
10	83	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,4676	126732,16 / 110032	7808,95 / 515,96	185992 / 161483	11460 / 757	13049	111946 / 23835	321773
11	84	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,4676	856578		1257114		1257114	100569	1357683
			Итого по разделу: 5. Установка счетчиков газа G4									3190804

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					2560774	186861	1871670	460408	3262877
			В том числе :					502243	74955		241694	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,3 %		42417				
			Зимние удорожания									3305294
			Итого с зимними удорожаниями			2,07 %		68420				
			Непредвиденные работы и затраты									3373714
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		67474				
												3441188
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									
												3776223,10
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		453146,77				
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									4229369,87
												4017901,37

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____ /
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

Ташанов
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

Парфенов Е.В.
_____ **/ Олейников А.І.**
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

_____ **/ Мананов М.К.**
М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(2 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-7 Площадки ГРПШ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -4									
1	1	Е11-190301-0101	Установка ГРПШ	установк	1	34004,29	1131,9	34004	1131	15524	17384	55499
						17348,8	390,46	17349	390		4111	
2	3	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1877,22	98,55	1877	99	150	1661	3821
						1628,54	48,81	1629	49		283	
3	4	С1242-203-0304	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	98868		98868		98868		106777
											7909	
4	5	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211
						3089,66	81,35	3090	81		534	
5	6	С1242-203-0305	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	108978		108978		108978		117696
											8718	
6	7	Ц13-120201-0407	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	3,4	2587,61	1346,72	8798	4579	59	3484	13265
						1223,5	456,19	4160	1551		983	
7	8	Ц13-120201-0506 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	1,9	1511,8	189,91	2872	361	5	1603	4833
						1319,5	63,27	2507	120		358	
8	9	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,3	1631		8644		8644		9336
											692	
9	10	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0019	876854,88	157,44	1666	0	1139	521	2362
						277146	48,81	527	0		175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	Ц13-120201-0409	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	1,2	2835,11	1533,28	3402	1840	4	1325	5105
						1298,35	511,85	1558	614		378	
11	12	Ц13-120201-0508 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	1,2	1678,9	265,86	2015	319	5	1095	3359
						1408,98	87,16	1691	105		249	
12	13	С1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	3394		8146		8146		8798
											652	
13	14	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0012	1448389,07	314,88	1738	0	1361	373	2280
						313992	97,62	377	0		169	
14	15	Ц13-120101-0303	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2519,92	1179,18	20159	9433	157	8276	30710
						1321,12	374,81	10569	2998		2275	
15	16	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	8	404		3232		3232		3491
											259	
16	17	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01841	1168777,11	542169,03	21517	9981	345	14408	38799
						607888,8	182624,97	11191	3362		2874	
17	18	С1241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	11	100		1100		1100		1188
											88	
18	19	С1241-112-0126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	469		2345		2345		2533
											188	
19	20	С1241-112-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1155		2310		2310		2495
											185	
20	21	Е11-220601-1301 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	218069,95	44149,84	218	44	81	110	354
						93119	18181,63	93	18		26	
21	22	Е11-220601-1303 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	288948,67	45926,84	289	46	143	118	440
						100048	18776,59	100	19		33	
22	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3	101,12	2,72	233	6	101	87	346
						54,49	0,33	125	1		26	
23	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,6	169,68	3,87	781	18	470	204	1064
						63,68	0,65	293	3		79	
24	25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1587,5	968,57	6350	3875	0	3673	10825
						618,93	308,66	2476	1235		802	
25	26	С1241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт.	2	4591		9182		9182		9917
											735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	27	С1241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 89 мм	шт.	2	4591		9182		9182	735	9917
			Итого по разделу: 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -4									**452421**
			Раздел: 5. Испытание и контроль стыков									
27	28	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	22	194,4 194,4	0 0	4277 4277	0 0	0	2609 551	7437
28	29	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	22	41779,23 3172,65	38180,46 7559,97	919143 69798	839970 166319	9375	214867 90721	1224731
29	30	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0069	432814,06 74863,5	348004,87 90124,16	2986 517	2401 622	69	1036 322	4344
30	31	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0069	1006615,61 166937	827071,45 172493,55	6946 1152	5707 1190	87	2131 726	9803
31	32	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	922551,11 627968	279987,01 133230,01	2768 1884	840 400	44	2261 402	5431
32	33	С1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3394		10223		10223	818	11041
33	34	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1274403,79 788528	427188,07 188253,12	637 394	213 94	29	484 90	1211
34	35	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	7062		3545		3545	284	3829
35	36	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1686,62 1459,42	9,37 3,09	843 730	5 2	109	724 125	1692
36	37	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00198	71152,23 63469,2	2885,53 588,01	141 126	6 1	9	88 18	247
37	38	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00198	892474		1767		1767	141	1908
38	39	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	416472,5 300506	112783,78 37234,85	416 301	113 37	3	334 60	810
39	40	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1608		1624		1624	130	1754
40	41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1587,5 618,93	968,57 308,66	1588 619	969 309	0	918 200	2706
41	42	СПрайс стр 7	Переход ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90-89	шт	1	10442,25		10442		10442	835	11277
42	43	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00884	71152,23 63469,2	2885,53 588,01	629 561	25 5	42	391 82	1102
43	44	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00884	892474		7889		7889	631	8520
44	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	1753 912	813 274	28	1174 234	3161

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	46	С1241-112-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1155		1155		1155		1247
											92	
46	47	Е11-060701-0301	Засыпка пазух песком	м3	0,1	6618,76	1713,55	662	171	231	298	1037
						2598,36	673,12	260	67		77	
47	48	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	774		31		31		33
											2	
48	49	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712		1849
											137	
49	50	С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	190		190		190		205
											15	
50	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0081	101,12	2,72	1	0	0	0	1
						54,49	0,33	0	0		0	
51	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,0144	169,68	3,87	2	0	1	1	3
						63,68	0,65	1	0		0	
52	53	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,00075	922551,11	279987,01	692	210	11	565	1358
						627968	133230,01	471	100		101	
53	54	С1241-102-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,753	4830		3637		3637		3928
											291	
54	55	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (патрубок). Укладка	км трубопровода	0,00025	367584,46	88893,1	92	22	0	76	181
						277271	29048,9	69	7		13	
55	56	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2525	797		201		201		217
											16	
56	57	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	347512,92	78642,84	348	79	1	291	690
						267977	25740,92	268	26		51	
57	58	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	217		219		219		237
											18	
58	59	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1587,5	968,57	1588	969	0	918	2706
						618,93	308,66	619	309		200	
59	60	СПрайс стр 7	Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50	шт	1	10442,25		10442		10442		11277
											835	
60	61	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,25	1541,78	8,71	1927	10	200	1703	3920
						1373,19	2,77	1716	3		290	
61	62	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	845368,19	235572,37	2959	824	36	2472	5865
						599424	114012,38	2098	399		434	
62	63	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	1631		5731		5731		6190
											459	
63	64	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	1613235,68	37981	1452	34	1127	288	1879
						322875	292,86	291	0		139	
64	65	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0131773	71152,23	2885,53	938	38	63	582	1642
						63469,2	588,01	836	8		122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	66	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0131773	892474		11760		11760	941	12701
66	67	Е11-060701-0301	Засыпка пазух песком	м3	0,1	6618,76 2598,36	1713,55 673,12	662 260	171 67	231	298 77	1037
67	68	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	774		31		31	2	33
68	69	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712	137	1849
69	70	С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	190		190		190	15	205
70	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0081	101,12 54,49	2,72 0,33	1 0	0 0	0	0 0	1
71	72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,0144	169,68 63,68	3,87 0,65	2 1	0 0	1	1 0	3
72	73	Е11-190301-0101	Установка ГРПШ	установк	5	34004,29 17348,8	1131,9 390,46	170021 86744	5659 1952	77618	86922 20556	217499
73	75	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1877,22 1628,54	98,55 48,81	9386 8143	493 244	751	8303 1415	19104
74	76	С1242-203-0304	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	98868		494340		494340	39547	533887
75	77	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3537,63 3089,66	164,25 81,35	17688 15448	821 407	1419	15696 2671	36055
76	78	С1242-203-0305	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	108978		544890		544890	43591	588481
77	79	Ц13-120201-0407	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	17	2587,61 1223,5	1346,72 456,19	43989 20800	22894 7755	296	17418 4913	66320
78	80	Ц13-120201-0506 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	9,5	1511,8 1319,5	189,91 63,27	14362 12535	1804 601	23	8013 1790	24165
79	81	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,5	1631		43222		43222	3458	46680
80	82	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0095	876854,88 277146	157,44 48,81	8330 2633	1 0	5696	2607 875	11812
81	83	Ц13-120201-0409	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	6	2835,11 1298,35	1533,28 511,85	17011 7790	9200 3071	21	6625 1891	25527

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	84	Ц13-120201-0508 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	6	1678,9 1408,98	265,86 87,16	10073 8454	1595 523	24	5476 1244	16793
83	85	С1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	3394		40728		40728	3258	43986
84	86	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	1448389,07 313992	314,88 97,62	8690 1884	2 1	6804	1866 844	11400
85	87	Ц13-120101-0303	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	40	2519,92 1321,12	1179,18 374,81	100797 52845	47167 14992	785	41381 11374	153552
86	88	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	40	404		16160		16160	1293	17453
87	89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09205	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	107586 55956	49907 16811	1723	72039 14370	193995
88	90	С1241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	55	100		5500		5500	440	5940
89	91	С1241-112-0126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25	469		11725		11725	938	12663
90	92	С1241-112-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1155		11550		11550	924	12474
91	93	Е11-220601-1301 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	218069,95 93119	44149,84 18181,63	1090 466	221 91	404	551 131	1772
92	94	Е11-220601-1303 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	288948,67 100048	45926,84 18776,59	1445 500	230 94	715	588 163	2196
93	95	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,5	101,12 54,49	2,72 0,33	1163 627	31 4	505	435 128	1726
94	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23	169,68 63,68	3,87 0,65	3903 1465	89 15	2349	1021 394	5318
95	97	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1587,5 618,93	968,57 308,66	31750 12379	19371 6173	0	18366 4009	54125
96	98	С1241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт.	10	4591		45910		45910	3673	49583
97	99	С1241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 89 мм	шт.	10	4591		45910		45910	3673	49583
			Итого по разделу: 5. Испытание и контроль стыков									3623386
			Раздел: 6. Испытание и контроль стыков									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	100	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	110	194,4 194,4	0 0	21384 21384	0 0	0	13044 2754	37182
99	101	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	110	41779,23 3172,65	38180,46 7559,97	4595715 348992	4199851 831597	46873	1074335 453604	6123654
100	102	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0345	432814,06 74863,5	348004,87 90124,16	14932 2583	12006 3109	343	5180 1609	21721
101	103	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0345	1006615,61 166937	827071,45 172493,55	34728 5759	28534 5951	435	10656 3631	49015
102	104	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	922551,11 627968	279987,01 133230,01	13838 9420	4199 1998	219	11304 2011	27153
103	105	С1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	3394		51114		51114	4089	55203
104	106	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1274403,79 788528	427188,07 188253,12	3186 1971	1068 471	147	2418 448	6052
105	107	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	7062		17726		17726	1418	19144
106	108	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,5	1686,62 1459,42	9,37 3,09	4217 3649	24 8	545	3620 627	8464
107	109	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0099	71152,23 63469,2	2885,53 588,01	704 628	29 6	47	438 91	1233
108	110	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0099	892474		8835		8835	707	9542
109	111	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	416472,5 300506	112783,78 37234,85	2082 1503	564 186	16	1672 300	4054
110	112	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	1608		8120		8120	650	8770
111	113	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1587,5 618,93	968,57 308,66	7938 3095	4843 1543	0	4592 1002	13532
112	114	СПрайс стр 7	Переход ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90-89	шт	5	10442,25		52211		52211	4177	56388
113	115	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0442	71152,23 63469,2	2885,53 588,01	3145 2805	128 26	212	1954 408	5507
114	116	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0442	892474		39447		39447	3156	42603
115	117	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0075	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	8766 4559	4067 1370	140	5870 1171	15807
116	118	С1241-112-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1155		5775		5775	462	6237
117	119	Е11-060701-0301	Засыпка пазух песком	м3	0,5	6618,76 2598,36	1713,55 673,12	3309 1299	857 337	1153	1489 384	5182

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	120	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,2	774		155		155	12	167
119	121	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1712		8560		8560	685	9245
120	122	С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	5	190		950		950	76	1026
121	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0405	101,12 54,49	2,72 0,33	4 2	0 0	2	2 0	6
122	124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,072	169,68 63,68	3,87 0,65	12 5	0 0	7	3 1	16
123	125	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,00375	922551,11 627968	279987,01 133230,01	3460 2355	1050 500	55	2826 503	6789
124	126	С1241-102-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,765	4830		18185		18185	1455	19640
125	127	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (патрубок). Укладка	км трубопровода	0,00125	367584,46 277271	88893,1 29048,9	459 347	111 36	2	379 67	935
126	128	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,2625	797		1006		1006	80	1086
127	129	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	347512,92 267977	78642,84 25740,92	1738 1340	394 129	4	1454 255	3447
128	130	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	217		1096		1096	88	1184
129	131	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1587,5 618,93	968,57 308,66	7938 3095	4843 1543	0	4592 1002	13531
130	132	СПрайс стр 7	Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50	шт	5	10442,25		52211		52211	4177	56388
131	133	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		6,25	1541,78 1373,19	8,71 2,77	9636 8582	54 17	999	8514 1452	19002
132	134	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0175	845368,19 599424	235572,37 114012,38	14794 10490	4122 1995	182	12360 2172	29126
133	135	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,57	1631		28657		28657	2293	30950
134	136	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	1613235,68 322875	37981 292,86	7260 1453	171 1	5636	1440 696	9996
135	137	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0658865	71152,23 63469,2	2885,53 588,01	4688 4182	190 39	316	2912 608	8208
136	138	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0658865	892474		58802		58802	4704	63506
137	139	Е11-060701-0301	Засыпка пазух песком	м3	0,5	6618,76 2598,36	1713,55 673,12	3309 1299	857 337	1153	1489 384	5182

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	140	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (линкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,2	774		155		155	12	167
139	141	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1712		8560		8560	685	9245
140	142	С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	5	190		950		950	76	1026
141	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0405	101,12 54,49	2,72 0,33	4 2	0 0	2	2 0	6
142	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,072	169,68 63,68	3,87 0,65	12 5	0 0	7	3 1	16
			Итого по разделу: 6. Испытание и контроль стыков									6806502
			Раздел: 7. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -2,-3,,-5,-6,-7									
143	145	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,44	228,62 0	228,62 41,6	1701 0	1701 310	0	223 154	2078
144	146	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,93	186,35 103,03	83,32 42,71	173 96	78 40	0	98 22	293
145	147	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,5	2861,41 334,27	164,69 62,19	30045 3510	1729 653	24806	3913 2717	36675
146	148	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	23,4	937,3 339,62	20,49 3,25	21933 7947	479 76	13506	7462 2352	31747
147	149	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,7	23425,48 2437,98	1802,55 475,08	86674 9021	6670 1758	70984	9808 7719	104201
148	150	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,033	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	804 759	36 13	10	702 120	1626
149	151	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	398962		13166		13166	1053	14219
150	152	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,048	297510,75 296010	1500,75 690,27	14281 14208	72 33	0	12960 2179	29420
151	153	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий в сборосварочных операций	т	0,048	845594		40589		40589	3247	43836
152	154	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	39	1324,21 223,06	3,31 1,28	51644 8699	129 50	42816	9449 4887	65980
153	155	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	39	1042,45 324,89	161,77 51,63	40656 12671	6309 2014	21676	15859 4521	61036
154	156	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	39	422,34 50,54	36,74 11,39	-16471 -1971	-1433 -444	-13067	-2608 -1526	-20605
155	157	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,8	3192	0	5746	0	0	4137	10674

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		3192	0	5746	0		791	
156	158	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,18	186,35	83,32	34	15	0	19	57
						103,03	42,71	19	8		4	
157	159	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	6,4	937,3	20,49	5999	131	3694	2041	8683
						339,62	3,25	2174	21		643	
158	160	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,75	2861,41	164,69	5007	288	4134	652	6112
						334,27	62,19	585	109		453	
159	161	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,65	31796,87	2049,65	20668	1333	13723	5421	28176
						8635,08	530,1	5613	345		2087	
160	162	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134	398962		5346		5346		5774
											428	
161	163	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	402525		4025		4025		4347
											322	
162	164	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0335	88210,75	1500,75	2955	50	0	2664	6069
						86710	690,27	2905	23		450	
163	165	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0335	845594		28327		28327		30593
											2266	
164	166	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0327	126732,16	7808,95	4144	255	291	2494	7169
						110032	515,96	3598	17		531	
165	167	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,15	1884		5935		5935		6410
											475	
166	168	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0051	592823		3023		3023		3265
											242	
167	169	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9483	101,12	2,72	96	2	42	36	143
						54,49	0,33	52	0		11	
168	170	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,9483	169,68	3,87	161	4	97	42	219
						63,68	0,65	60	1		16	
169	171	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	3192	0	5746	0	0	4137	10674
						3192	0	5746	0		791	
170	172	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,18	186,35	83,32	34	15	0	19	57
						103,03	42,71	19	8		4	
171	173	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	6,4	937,3	20,49	5999	131	3694	2041	8683
						339,62	3,25	2174	21		643	
172	174	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,75	2861,41	164,69	5007	288	4134	652	6112
						334,27	62,19	585	109		453	
173	175	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,65	31796,87	2049,65	20668	1333	13723	5421	28176
						8635,08	530,1	5613	345		2087	
174	176	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134	398962		5346		5346		5774
											428	
175	177	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	402525		4025		4025		4347
											322	
176	178	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0335	88210,75	1500,75	2955	50	0	2664	6069

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		86710	690,27	2905	23		450	
177	179	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0335	845594		28327		28327	2266	30593
178	180	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0264	126732,16 / 110032	7808,95 / 515,96	3346 / 2905	207 / 14	235	2014 / 429	5789
179	181	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,425	1884		10221		10221	818	11039
180	182	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00135	592823		800		800	64	864
181	183	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7656	101,12 / 54,49	2,72 / 0,33	77 / 42	2 / 0	34	29 / 9	115
182	184	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,7656	169,68 / 63,68	3,87 / 0,65	130 / 49	2 / 0	78	34 / 13	177
183	185	Е11-070111-0112	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	75	3624,66 / 2386,98	1193,28 / 493,76	271850 / 179024	89496 / 37032	3330	254945 / 42144	565939
184	186	Е11-070111-0208	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	5	13436,37 / 13266,5	126,55 / 49,39	67182 / 66332	633 / 247	217	78564 / 11660	157406
185	187	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4	8182,02 / 1061,65	1887,12 / 903,94	11455 / 1486	2642 / 1266	7327	2559 / 1121	15135
186	188	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,55	31796,87 / 8635,08	2049,65 / 530,1	144676 / 39290	9326 / 2412	96060	37948 / 14610	197234
187	189	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	44,8	2447,38 / 265,39	7,05 / 2,2	109643 / 11889	316 / 99	97437	11149 / 9663	130455
188	190	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах	т	0,3166	135149,27 / 129390	2940,3 / 762,32	42788 / 40965	931 / 241	892	28432 / 5698	76918
189	191	С1241-102-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	4072		112387		112387	8991	121378
190	192	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0309	519143		16042		16042	1283	17325
191	193	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	9,1814	202,24 / 108,98	5,43 / 0,65	1857 / 1001	50 / 6	806	695 / 204	2756
192	194	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,1814	169,68 / 63,68	3,87 / 0,65	1558 / 585	36 / 6	938	408 / 157	2123
193	195	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах	т	0,3074	135149,27 / 129390	2940,3 / 762,32	41545 / 39774	904 / 234	867	27606 / 5532	74683
194	196	С1241-102-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	4072		112387		112387	8991	121378
195	197	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0185	519143		9604		9604	768	10372
196	198	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	8,9146	202,24 / 108,98	5,43 / 0,65	1803 / 972	49 / 6	783	674 / 198	2675

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	199	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,9146	169,68 63,68	3,87 0,65	1513 568	35 6	910	396 153	2062
198	200	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах	т	0,4749	135149,27 129390	2940,3 762,32	64182 61447	1396 362	1339	42648 8546	115376
199	201	С1241-102-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,4	4072		168581		168581	13486	182067
200	202	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04635	519143		24062		24062	1925	25987
201	203	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	13,7721	202,24 108,98	5,43 0,65	2785 1501	75 9	1210	1042 306	4133
202	204	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,7721	169,68 63,68	3,87 0,65	2337 877	53 9	1407	611 236	3184
203	205	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения(Калитка)	т	0,19	645236		122595		122595	9808	132403
204	206	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения(Каркасы панелей оград 1ПМ 30,20)	т	0,7815	645236		504252		504252	40340	544592
205	207	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20,20)	т	0,59295	645236		382593		382593	30607	413200
206	208	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	45,36905	202,24 108,98	5,43 0,65	9175 4944	246 29	3985	3432 1009	13616
207	209	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	45,36905	169,68 63,68	3,87 0,65	7698 2889	175 29	4634	2014 777	10489
			Итого по разделу: 7. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -2,-3,-5,-6,-7									3552551
			Раздел: 8. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -4									
208	210	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,488	228,62 0	228,62 41,6	340 0	340 62	0	45 31	416
209	211	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,186	186,35 103,03	83,32 42,71	35 19	16 8	0	20 4	59
210	212	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1	2861,41 334,27	164,69 62,19	6009 702	346 131	4961	783 543	7335
211	213	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	4,68	937,3 339,62	20,49 3,25	4387 1589	96 15	2701	1492 470	6349
212	214	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,74	23425,48 2437,98	1802,55 475,08	17335 1804	1334 352	14197	1962 1544	20841
213	215	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0066	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	161 152	8 3	2	140 24	325
214	216	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	398962		2633		2633	211	2844
215	217	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	297510,75 296010	1500,75 690,27	2856 2842	15 7	0	2592 436	5884
216	218	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,0096	845594		8118		8118		8767

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							649	
217	219	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,8	1324,21 223,06	3,31 1,28	10329 1740	26 10	8563	1890 977	13196
218	220	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	7,8	1042,45 324,89	161,77 51,63	8131 2534	1262 403	4335	3172 904	12207
219	221	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	7,8	422,34 50,54	36,74 11,39	-3294 -394	-287 -89	-2613	-522 -305	-4121
220	222	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	3192 3192	0 0	1149 1149	0 0	0	827 158	2134
221	223	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,036	186,35 103,03	83,32 42,71	7 4	3 2	0	4 1	12
222	224	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,28	937,3 339,62	20,49 3,25	1200 435	26 4	739	408 129	1737
223	225	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,35	2861,41 334,27	164,69 62,19	1001 117	58 22	827	130 91	1222
224	226	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,13	31796,87 8635,08	2049,65 530,1	4134 1123	267 69	2745	1084 417	5635
225	227	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00268	398962		1069		1069	86	1155
226	228	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	402525		805		805	64	869
227	229	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0067	88210,75 86710	1500,75 690,27	591 581	10 5	0	533 90	1214
228	230	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0067	845594		5665		5665	453	6118
229	231	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00654	126732,16 110032	7808,95 515,96	829 720	51 3	58	499 106	1434
230	232	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,63	1884		1187		1187	95	1282
231	233	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00102	592823		605		605	48	653
232	234	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,18966	101,12 54,49	2,72 0,33	19 10	0 0	8	7 2	28
233	235	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,18966	169,68 63,68	3,87 0,65	32 12	1 0	19	8 3	43
234	236	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	3192 3192	0 0	1149 1149	0 0	0	827 158	2134
235	237	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,036	186,35 103,03	83,32 42,71	7 4	3 2	0	4 1	12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	238	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,28	937,3 339,62	20,49 3,25	1200 435	26 4	739	408 129	1737
237	239	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,35	2861,41 334,27	164,69 62,19	1001 117	58 22	827	130 91	1222
238	240	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,13	31796,87 8635,08	2049,65 530,1	4134 1123	267 69	2745	1084 417	5635
239	241	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00268	398962		1069		1069	86	1155
240	242	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	402525		805		805	64	869
241	243	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0067	88210,75 86710	1500,75 690,27	591 581	10 5	0	533 90	1214
242	244	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0067	845594		5665		5665	453	6118
243	245	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00528	126732,16 110032	7808,95 515,96	669 581	42 3	47	403 86	1158
244	246	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,085	1884		2044		2044	164	2208
245	247	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00027	592823		160		160	13	173
246	248	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,15312	101,12 54,49	2,72 0,33	15 8	0 0	7	6 2	23
247	249	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,15312	169,68 63,68	3,87 0,65	26 10	0 0	16	7 3	36
248	250	Е11-070111-0112	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	15	3624,66 2386,98	1193,28 493,76	54370 35805	17899 7406	666	50989 8429	113788
249	251	Е11-070111-0208	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1	13436,37 13266,5	126,55 49,39	13436 13266	126 49	43	15713 2332	31481
250	252	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	8182,02 1061,65	1887,12 903,94	2291 297	528 253	1465	512 224	3027
251	253	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,91	31796,87 8635,08	2049,65 530,1	28935 7858	1865 482	19212	7590 2922	39447
252	254	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,96	2447,38 265,39	7,05 2,2	21929 2378	63 20	19487	2230 1933	26092
253	255	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах	т	0,06332	135149,27 129390	2940,3 762,32	8558 8193	186 48	178	5686 1140	15384
254	256	С1241-102-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,52	4072		22477		22477	1798	24275
255	257	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00618	519143		3208		3208	257	3465
256	258	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	1,83628	202,24 108,98	5,43 0,65	371 200	10 1	161	139 41	551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	259	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,83628	169,68 63,68	3,87 0,65	312 117	7 1	188	82 31	425
258	260	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах	т	0,06148	135149,27 129390	2940,3 762,32	8309 7955	181 47	173	5521 1106	14936
259	261	С1241-102-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,52	4072		22477		22477	1798	24275
260	262	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0037	519143		1921		1921	154	2075
261	263	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	1,78292	202,24 108,98	5,43 0,65	361 194	10 1	157	135 40	536
262	264	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,78292	169,68 63,68	3,87 0,65	303 114	7 1	182	79 31	413
263	265	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах	т	0,09498	135149,27 129390	2940,3 762,32	12836 12289	279 72	268	8530 1709	23075
264	266	С1241-102-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,28	4072		33716		33716	2697	36413
265	267	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00927	519143		4812		4812	385	5197
266	268	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	2,75442	202,24 108,98	5,43 0,65	557 300	15 2	242	208 61	826
267	269	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,75442	169,68 63,68	3,87 0,65	467 175	11 2	281	122 47	636
268	270	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения(Калитка)	т	0,038	645236		24519		24519	1962	26481
269	271	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения(Каркасы панелей оград 1ПМ 30,20)	т	0,1563	645236		100850		100850	8068	108918
270	272	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20,20)	т	0,11859	645236		76519		76519	6121	82640
271	273	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	9,07381	202,24 108,98	5,43 0,65	1835 989	49 6	797	686 202	2723
272	274	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,07381	169,68 63,68	3,87 0,65	1540 578	35 6	927	403 155	2098
			Итого по разделу: 8. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -4									710509
			ИТОГО:					11569059 1534498	5464421 1141767	4570150	2454433 1121881	15145373
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		196890				
			Временные здания и сооружения									15342263
			Итого с временными			2,07 %		317585				
			Зимние удорожания									15659848
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		313197				
			Непредвиденные работы и затраты									15973045
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									**17528185,45**
			НДС			**12 %**		**2103382,25**				**19631567,70**
			Итого с НДС									**18649989,32**
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

Ташанов

М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

Олейников А.Л.

М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

/ Манапов М.К.

М.П. /подпись

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(3 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-3-3 Распределительный газопровод низкого давления (ГРП 10) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
1	31	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,006	433792,77 410940	8599,59 4450,91	2603 2466	52 27	86	2467 406	5476
2	32	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6	688		4128		4128	330	4458
3	33	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1712		1712		1712	137	1849
4	34	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,012	433792,77 410940	8599,59 4450,91	5206 4931	103 53	171	4935 811	10952
5	35	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	12	688		8256		8256	660	8916
6	36	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	1712		3424		3424	274	3698
7	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	602,4	101,12 54,49	2,72 0,33	60915 32825	1639 199	26451	22786 6696	90397
8	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1144,1	169,68 63,68	3,87 0,65	194131 72856	4428 744	116847	50784 19593	264508
			Итого по разделу: 4. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									390254
			Раздел: 5. Установка счетчиков газа G4									
9	57	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0216	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	25246 13130	11711 3945	404	16904 3372	45522
10	58	С1241-113-0207	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	72	890		64080		64080	5126	69206
11	59	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,584	845368,19 599424	235572,37 114012,38	1339063 949488	373147 180596	16429	1118782 196628	2654473
12	60	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		1518,048	572		868323		868323		937789

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	61	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м м	72,288	404		29204		29204	69466 2336	31540
14	62	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0576	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	67322 35014	31229 10519	1078	45078 8992	121392
15	63	С1241-112-0109	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	72	181		13032		13032	1043	14075
16	64	С1241-114-0101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	72	249		17928		17928	1434	19362
17	65	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	72	2611,02 2197,65	139,2 32,54	187993 158231	10023 2343	19740	157362 27628	372983
18	66	С1242-203-1103	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	8287		596664		596664	47733	644397
19	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0504	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	58906 30638	27325 9204	943	39443 7868	106217
20	68	С1241-112-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	72	100		7200		7200	576	7776
21	69	С1241-117-0101	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67	шт.	72	1418		102096		102096	8168	110264
22	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	62,802864	101,12 54,49	2,72 0,33	6351 3422	171 21	2758	2376 698	9425
23	71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	62,802864	169,68 63,68	3,87 0,65	10656 3999	243 41	6414	2788 1076	14520
24	72	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,0864	164912,68 146653,2	2098,47 588,01	14248 12671	182 51	1396	8778 1842	24868
25	73	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,4	537		46397		46397	3712	50109
26	74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	2,5056	101,12 54,49	2,72 0,33	253 137	7 1	110	95 28	376
27	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,5056	169,68 63,68	3,87 0,65	425 160	10 2	256	111 43	579
28	76	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	216	569,1 99,86	469,24 221,24	122926 21570	101356 47788	0	49937 13829	185692
29	77	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	87,48	962 962	0 0	84156 84156	0 0	0	60592 11580	156328
30	78	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	15,876	27614,59 6006,42	1852,9 475,22	438409 95358	29417 7545	313635	93641 42564	574614
31	79	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		11,664	8182,02	1887,12	95435	22012	61041	21322	126098

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 основания		1061,65	903,94	12383	10544		9341	
32	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		233,28	937,3	20,49	218653	4780	134647	74386	316482
				м2 поверхности		339,62	3,25	79227	758		23443	
33	81	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,32084	126732,16	7808,95	167393	10315	11744	100751	289596
				т		110032	515,96	145335	682		21452	
34	82	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,32084	856578		1131402		1131402		1221914
				т							90512	
35	83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		38,30436	101,12	2,72	3873	105	1682	1449	5748
				м2		54,49	0,33	2087	13		426	
36	84	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		38,30436	169,68	3,87	6499	148	3912	1700	8855
				м2		63,68	0,65	2439	25		656	
			Итого по разделу: 5. Установка счетчиков газа G4									**8121200**
			ИТОГО:					**6004508**	**628403**	**3613590**	**1876467**	**8511454**
								1762523	**275101**		**630479**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**110649**				**8622103**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**178477**				**8800580**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**176012**				**8976592**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												9850555,69
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									
			НДС			**12 %**		**1182066,68**				**11032622,37**
			Итого с НДС									**10480991,25**
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____ /
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

_____ / Ташанов
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ / Парфенов Е.В.
Олешников А.Л.
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

_____ / Манапов М.К.
М.П. /подпись

Форма по приказу 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2009 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(3 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-3-4 Распределительный газопровод низкого давления (ГРП 11) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
1	6	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,9976	1631		35878		35878	2870	38748
			Итого по разделу: 4. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									38748
			Раздел: 5. Установка счетчиков газа G4									
2	57	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0222	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	25947 13495	12036 4054	416	17374 3466	46787
3	58	С1241-113-0207	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	74	890		65860		65860	5269	71129
4	59	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,628	845368,19 599424	235572,37 114012,38	1376259 975862	383512 185612	16885	1149860 202090	2728209
5	62	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0592	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	69192 35987	32096 10811	1108	46330 9242	124764
6	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0518	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	60543 31489	28084 9460	970	40539 8087	109169
7	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	64,547388	101,12 54,49	2,72 0,33	6527 3517	175 21	2834	2442 717	9686
8	71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	64,547388	169,68 63,68	3,87 0,65	10952 4110	250 42	6592	2865 1105	14922
9	72	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,0888	164912,68 146653,2	2098,47 588,01	14644 13023	186 52	1435	9022 1893	25559
10	73	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88,8	537		47686		47686	3815	51501
11	74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	2,5752	101,12 54,49	2,72 0,33	260 140	7 1	113	97 29	386
12	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,5752	169,68 63,68	3,87 0,65	437 164	10 2	263	114 44	595
13	76	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		222	569,1	469,24	126340	104171	0	51325	191878

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				яма		99,86	221,24	22169	49115		14213	
14	77	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	89,91	962 962	0 0	86493 86493	0 0	0	62275 11901	160669
15	78	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	16,317	27614,59 6006,42	1852,9 475,22	450587 98007	30234 7754	322347	96242 43746	590575
16	79	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,988	8182,02 1061,65	1887,12 903,94	98086 12727	22622 10836	62736	21914 9600	129600
17	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	239,76	937,3 339,62	20,49 3,25	224727 81427	4912 779	138387	76452 24094	325273
18	81	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,35753	126732,16 110032	7808,95 515,96	172043 149372	10600 700	12070	103550 22047	297640
19	82	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,35753	856578		1162830		1162830	93026	1255856
20	83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	39,36837	101,12 54,49	2,72 0,33	3981 2145	107 13	1729	1489 438	5908
21	84	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	39,36837	169,68 63,68	3,87 0,65	6680 2507	153 26	4021	1747 674	9101
			Итого по разделу: 5. Установка счетчиков газа G4									**6149207**
			ИТОГО:					**4408515** **1817469**	**629833** **279278**	**1961210**	**1962775** **509702**	**6187955**
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**1,3 %**		**80443**				**6268398**
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			**2,07 %**		**129756**				**6398154**
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**127963**				**6526117**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7161501,71**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									
			НДС			**12 %**		**859380,21**				**8020881,92**
			Итого с НДС									**7619837,82**
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____ / _____
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

_____ / **Ташанов**
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ / **Олейников А.А.**
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

_____ / **Манапов М.К.**
М.П./подпись

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения(3 пусковой комплекс)**
(наименование)

Доп.соглашение №01 от 29.03.2023 года к Договору подряда (контракт) № 88/22 от 06.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-3-6 Распределительный газопровод низкого давления (ГРП 13) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
1	9	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	369	194,4 194,4	0 0	71734 71734	0 0	0	43757 9239	124730
2	29	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,048	433792,77 410940	8599,59 4450,91	20822 19725	413 214	684	19739 3245	43886
3	30	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	48	688		33024		33024	2642	35666
4	31	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8	1712		13696		13696	1096	14792
5	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	590,9	101,12 54,49	2,72 0,33	59752 32198	1607 195	25946	22351 6568	85671
6	33	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1143,7	169,68 63,68	3,87 0,65	194063 72831	4426 743	116806	50766 19586	264415
7	39	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,326893	197379,45 148057	44047,54 16124,18	64522 48399	14399 5271	1724	37032 8124	109678
8	40	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02198	576293		12667		12667	1013	13680
9	41	С1241-108-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	17,5	3464		60620		60620	4850	65470
10	42	С1241-108-0148	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,7	4143		2900		2900	232	3132
11	43	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,7804	985		2739		2739	219	2958
12	44	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004396	580793		2553		2553	204	2757

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	45	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033271	423573		14093		14093	1127	15220
14	46	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,12	28787,59 6006,42	1852,9 475,22	32242 6727	2075 532	23440	6606 3108	41956
15	47	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,98	8182,02 1061,65	1887,12 903,94	8018 1040	1850 886	5129	1791 785	10594
16	48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	11,2	937,3 339,62	20,49 3,25	10498 3804	229 36	6465	3571 1126	15195
17	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	0,326893	202,24 108,98	5,43 0,65	66 36	2 0	29	25 7	98
18	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	0,326893	169,68 63,68	3,87 0,65	55 21	1 0	33	15 6	76
				т							664770	
			Итого по разделу: 3. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									852894
			Раздел: 4. Установка счетчиков газа G4									
19	85	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,012	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	14025 7295	6506 2191	225	9391 1873	25289
20	86	С1241-113-0207	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	40	890		35600		35600	2848	38448
21	87	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,88	845368,19 599424	235572,37 114012,38	743924 527493	207304 100331	9127	621546 109238	1474708
22	88	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	843,36	572		482402		482402	38592	520994
23	89	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	404		16225		16225	1298	17523
24	90	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,032	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	37401 19452	17349 5844	599	25043 4996	67440
25	91	С1241-112-0109	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	181		7240		7240	579	7819
26	92	С1241-114-0101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	40	249		9960		9960	797	10757
27	93	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	40	2611,02 2197,65	139,2 32,54	104441 87906	5568 1302	10967	87423 15349	207213
28	94	С1242-203-1103	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	8287		331480		331480	26518	357998
29	95	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,028	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	32726 17021	15180 5113	524	21913 4371	59010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	96	С1241-112-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	100		4000		4000	320	4320
31	97	С1241-117-0101	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67	шт.	40	1418		56720		56720	4538	61258
32	98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	34,89048	101,12 54,49	2,72 0,33	3528 1901	95 12	1532	1320 388	5236
33	99	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	34,89048	169,68 63,68	3,87 0,65	5920 2222	135 23	3563	1549 598	8067
34	100	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,048	164912,68 146653,2	2098,47 588,01	7916 7039	101 28	776	4877 1023	13816
35	101	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537		25776		25776	2062	27838
36	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	1,392	101,12 54,49	2,72 0,33	141 76	3 0	61	53 15	209
37	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,392	169,68 63,68	3,87 0,65	236 89	5 1	142	62 24	322
38	104	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	120	569,1 99,86	469,24 221,24	68292 11983	56309 26549	0	27743 7683	103718
39	105	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	48,6	962 962	0 0	46753 46753	0 0	0	33662 6433	86848
40	106	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	8,82	27614,59 6006,42	1852,9 475,22	243561 52977	16342 4191	174241	52023 23647	319231
41	107	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,48	8182,02 1061,65	1887,12 903,94	53019 6879	12229 5858	33911	11845 5189	70053
42	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129,6	937,3 339,62	20,49 3,25	121474 44015	2655 421	74804	41325 13024	175823
43	109	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,7338	126732,16 110032	7808,95 515,96	92996 80741	5731 379	6524	55973 11918	160887
44	110	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,7338	856578		628557		628557	50285	678842
45	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	21,2802	101,12 54,49	2,72 0,33	2152 1160	58 7	934	805 237	3194
46	112	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	21,2802	169,68 63,68	3,87 0,65	3611 1355	83 14	2173	945 364	4920
			Итого по разделу: 4. Установка счетчиков газа G4									**4511781**
			ИТОГО:					12093762 1172872	370655 160141	10550233	1183151 1062154	5364675
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		69741				
			Временные здания и сооружения									**5434416**
			Итого с временными									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			2,07 %		112492				
			Итого с зимними удорожаниями									5546908
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		110938				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5657846
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									6208695,58
			НДС			12 %		745043,47				
			Итого с НДС									6953739,05
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									6606052,10

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области"

_____/ **Утельбаев Р.Б.**
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "ИК"Лидер"

_____/ **Ташанов**
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____/ **Парфенов Е.В.**
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

_____/ **Манапов М.К.**
М.П. /подпись