Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: *ГУ "Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "ПМК-5"*

Наименование объекта: *Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ Возвышенская СШ района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области*

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		115	19.05.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	9 398 496	9 398 496	3 610 826	3 610 826					1 127 820
С НДС 12%	10 526 316	10 526 316							214 286

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-5"

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2016 Г.

по объекту: Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ Возвышенская СШ
района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ												
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1062	48,37	4,36	51369	4630	50830	0,29	305				
				44,01	0,68	46739	722	107,1	0,01	5				
		м2												
2	Е0158-3-3	-Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	1	266,31	31,5	266	32	257	1,59	2				
				234,81	4,97	235	5	107,1	0,04	-				
		окно												
3	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1062	24,15	2,64	25647	2804	24977	0,15	161				
				21,51	0,45	22844	478	107,1	-	5				
		м2												
4	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1062	43,95	2,35	46675	2496	47782	0,27	288				
				41,6	0,41	44179	435	107,1	-	4				
		м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0158-22-3	-Разборка верхнего слоя утепления из керамзита толщиной 100мм	885,7	15,28	0,41	13537	361	14233	0,22	195
				14,88	0,13	13176	113	107,1	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137494	10323			950
			Тенге			127172	1754			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137494	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128926	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			138079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			292108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149638	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
6	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	151,8	270,9	23,78	41123	3610	38876	1,65	251
				247,12	8,98	37513	1363	100	0,04	7
		м2								
7	E0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	151,8	415,36	23,43	63051	3557	29974	1,05	159
				175,1	7,73	26580	1174	108	0,04	6
		м2								
8	ТОО"Окна для Вас"	-Окна 2,0х2,3	60	29280,9	-	1756854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1861028	7167			410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			64093	2537			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1861028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32914	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66630	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1756854	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2045670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76957	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2045670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76957	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФАСАДЫ								
9	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	203,78	542,81	15,7	110614	3199	55336	1,71	349
		м2		284,92	2,43	58061	495	94,5	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			110614	3199			349
			Тенге			58061	495			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58556	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48418	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66857	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			175906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66857	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
10	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных	0,77976	9766,32	365,89	7615	285	1188	6,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при высоте этажа до 4 м		1154,25	137,25	900	107	118	0,67	1
11	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м3	3,4656	103,08	0,99	357	3	49	0,07	-
				11,59	0,38	40	1	119	-	-
12	E0110-14-1	-Установка стропил, затяжки, прогоны, кобылка, дс,фермы м2	32,69	21304,82	334,28	696455	10928	138220	22,1	722
				3397,5	126	111064	4119	120	0,62	20
13	E0110-5-1	-Устройство накладок, деревянных лестниц м3	1,2	22541,72	316,57	27050	380	5194	22,5	27
				3487,5	119,25	4185	143	120	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			731477	11596			755
			Тенге			116189	4370			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			731477	-	-		-
		Материалы -	Тенге			597271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120560	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			928696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142258	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			928696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142258	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ

14	E0167-7-1	-Демонтаж розеток шт	30	8,42	-	253	-	246	0,06	2
				8,42	-	253	-	97,2	-	-
15	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей шт	45	8,42	-	379	-	368	0,06	3
				8,42	-	379	-	97,2	-	-
16	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки м	1150	3,69	-	4244	-	4125	0,03	29
				3,69	-	4244	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4875	-			34
			Тенге			4875	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4875	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5586	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5586	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОВОДА И КАБЕЛИ								
17	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1315,56	26,92	-	35415	-	35165	0,15	200
				24,75	-	32560	-	108	-	-
18	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м кабеля 0,096	28900	-	2774	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
19	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м 0,5035	52100	-	26232	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
20	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м 0,5155	60500	-	31188	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
21	С151601-586	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м 0,155	83600	-	12958	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
22	С151601-591	-Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1000м 0,0055	99700	-	548	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
23	С151601-587	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м 0,04	125400	-	5016	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			114132	-			200
			Тенге			32560	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			114132	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2855	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32560	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			158254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37835	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			158254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37835	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2959620	32285			2698
			Тенге			402950	9156			52
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			119007	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2855	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37435	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5986	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			168445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43421	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2840613	-	-		-
		Материалы -	Тенге			631121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	374671	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1756854	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54839	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			406916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3442381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2720
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435709	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3610826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2974
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	479129	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г. К = 2,60286602	Тенге			9398496				
		НДС 12%	Тенге			1127820				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			10526316				

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

"Солтүстік Қазақстан облысының
күрделі құрылыс басқармасы"
мемлекеттік мекемесінің шаруашылық
БАРЛЫҚ ТІКЕЛЕЙ ШЫҒЫНДАР
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Управление капитального строительства
Северо-Казахстанской области"
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

"ПМК-5"