Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"27" _ноябрь_ "2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Stroy System Group» , г.Шымкент, Ж.Шаяхметов, 39 БИН 070840006575

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Уразалиев Жандос Полатулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Жамбыла)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, руководитель Искаков Талғат Айтуганулы, 160400, г.Кентау, Проспект Ахмета Ясави 85, БИН 190940010026,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации ТОО «KZ Invest Construction», г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24

3. Субподрядные организации ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 90/1, офис 337/18,

наименование организации;

4. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « Бакытжан жоба» № SanaE-0218/24

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) является №195 от "21" _октябрь__2024 года «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, 160400, г.Кентау;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность газопровод из полиэтиленовых труб						
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5.8мм	км	0,083		0,083		
Труба стальная электросварная Ø57х3.5мм	м	83		83		
ГРПШ-6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4	шт	1		1		

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети газоснабжения

Источником газоснабжение являются существующие городские сети Кентау.

Точка подключения к существующим газопроводным сетям диаметром 63 мм. Газопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 63х5.8мм. Минимальная глубина заложения водопровода - 1,14 м. На сети установлен ГРПШ-6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «07» «ноябрь» 2024 года;
месяц, год
окончание работ «22» «ноябрь» 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: 1;

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% .

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«QAZAQGAZ AIMAQ» AK
Түркістан өңдірістік филиалы
Сауран газ шаруашылығы

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Жамбыла)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Strov System Group»
Директор Уразалиев Ж.П._____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «KZ Invest Construction»
Директор: Қалыбекұлы Б._____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Директор: Тасқулов М.С._____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)