Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«29» августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПМК-5», СКО, район имени Габита Мусрепова село Новоишимское, улица Станционная, 5**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Шаяхина К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ «Возвышенская средняя школа» района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» руководитель Алтаев С.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСГ Альтернатива»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **филиалом РГП «Госэкспертиза» от 28 августа 2013 года №17-0356/13;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	$м^2$	2043,7	2043,7	2043,7	2043,7
Строительный объем	$м^3$	8049,0	8049,0	8049,0	8049,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание капитально ремонтируемой средней школы расположено в с. Возвышенка района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области

Характеристика существующего здания:

Здание школы построено в 1980 году и состоит из трех прямоугольных блоков двухэтажного учебного корпуса (2 блока) и одноэтажного спортивного зала. Габаритные размеры комплекса зданий в плане 36,3х51,5 м. высота этажей 3,0 м.

Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости -II.

Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф4.1.

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит бетонных блоков.

Наружные стены - из шлакоблоков и пескоблоков толщиной 400 мм

Внутренние стены - из силикатного кирпича толщиной 380 мм.

Перегородки - из силикатного кирпича толщиной 120 мм.

Перемычки - сборные железобетонные.

Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные панели по несущим стенам 2-х этажной части, ребристые плиты по железобетонным балкам над спортзалом.

Крыша - чердачная с кровлей из волнистых асбестоцементных листов, над спортзалом совмещенная с кровлей из рулонных материалов,

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные.

Полы - линолеумные.

Оконные и дверные блоки - деревянные.

Инженерное обеспечение:

Теплоснабжение - существующее, от собственной котельной.

Водоснабжение - существующее из скважины. Канализация - надворный туалет

Вентиляция - естественная.

Электроснабжение - существующее

Проектные решения:

Рабочим проектом был предусмотрен ремонт фасада здания учебного корпуса, устройство чердачной крыши, установка оконных и дверных блоков, ремонт полов внутренние отделочные работы, ремонт инженерных систем.

Ремонтно-строительные работы выполнены только на учебном корпусе, вопрос ремонтных или демонтажных работ спортивного зала, конструкции которого, согласно результатам обследования его технического состояния, находятся в предаварийном состоянии, решается заказчиком, и будет реализован при дополнительном выделении финансовых средств (письмо ГУ «Отдел образования района им. Г Мусрепова» №118 от 14.08.2013 года).

Основные виды выполненных работ:

Разборка кровли из волнистых асбестоцементных листов, слуховых окон обрешетки, деревянных элементов стропильной системы крыши, снятие утеплителя. Разборка заполнений оконных и дверных проемов, кирпичных перегородок. Снятие покрытия пола из линолеума. Демонтаж розеток, выключателей, проводки, щитков, дымовых и тепловых пожарных извещателей, кабеля.

Ремонт штукатурки фасадов и внутренних стен с последующей окраской. Обмазка вертикальных поверхностей наружных стен техподполья «Пенетроном».

Установка деревянных дверных блоков по ГОСТ 6629-88 и блоков из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2002.

Установка оконных блоков из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами.

Кирпичная кладка перегородок.

Устройство покрытия пола из линолеума по основанию из древесно-стружечных плит.

Устройство чердачной крыши стропильной системы из деревянных элементов кровлей из металлочерепицы, укладка утеплителя чердачного перекрытия. Установка водосточной системы, снегозадержателей слуховых окон.

Усиление кирпичной кладки лестничной клетки и стен техподполья с применением металлических швеллеров №14 го "ОСТ 8240-97. анкерных болтов. ершей, сеток с последующим оштукатуриванием.

Внутренние отделочные работы.

Устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием вокруг здания.

Прочие сопутствующие работы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5,0** месяца; фактически **2** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **««Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ «Возвышенская средняя школа» района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шаяхин К.К.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.