Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма от 28.03.2023 года № 183

Декларация о соответствии

«23» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BN-Project», Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, 339
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сакенова Гулим Талгатовна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство многофункционального торгового комплекса по адресу: г.Актобе, ул.Маметова, 4/2 (Наружные сети газоснабжения)»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является
ТОО «ОР Логистик Групп», директор Обухова Г.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Avangard Tex" Лицензия № 24028899 от 24.09.2024г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: Тажедин Е.Н.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.1) Субподрядные организации: ТОО "АрхСтрой-KZ" Лицензия № 16016467 от 27.10.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: Бегембетов Е.С.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "АКЛ Авангард", 17-ГСЛ №001951 от 10.12.2019г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) №1, «ОР Логистик Групп», 28.11.2024 г.
наименование организации, утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность/длина, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически (	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления Д90х5,4(протяженность/длина)	*м*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
Газопровод среднего давления Д57х4,0(протяженность/длина)	*м*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
Газопровод низкого давления Д90х5,4(протяженность/длина)	*м*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*
Газопровод среднего давления Д57х3,5(протяженность/длина)	*м*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемые наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления предусматриваются газоснабжение котельной на отопление и горячее водоснабжение от существующего подземного газопровода DN100мм до ввода в котельную.

Точка подключения: Врезка предусмотрена от существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления д.110мм (Рраб.=0,21МПа). Врезка проектируемого газопровода д.90х5,4мм в существующий газопровод д.110мм предусмотрена седловым отводом ПЭ DN110/90мм. После точки врезки предусмотрена установка отключающего устройства – подземного полиэтиленового шарового кран SDR17 DN90мм Ру=1,6МПа с телескопическим удлинителем с выводом под ковер.

Подземный газопровод среднего давления от точки врезки до выхода газопровода и земли к ГРПШ-07-2У1 запроектирован из полиэтиленовых труб пд.90х5,4мм. Надземный газопровод среднего давления от выхода из земли до ГРПШ-07-2У1 запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 д.57х4,0мм, стальных водогазопроводных труб д.20х2,8мм по ГОСТ 3262-75.

Средняя глубина заложения подземного газопровода – 1,10м.

Для понижения давления со среднего (Рраб.=0,21МПа) на низкое (Рраб.=0,005МПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-13-2Н(В)-У1 регулятором давления РДГ-50Н. Максимальная пропускная способность ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с регулятором давления РДГ-50Н при входном давлении Рраб.=0,21МПа составляет – 45$м^3$/ч. Общий расход газа составляет – 35$м^3$/ч. ГРПШ предусмотрен с молниезащитной.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02.12. 2024 г.;
месяц, год

окончание работ 23.12. 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,0;

фактически, месяц: 0,7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО«QAZAQGAZ AIMAQ» директор Бітірбай Ж.К

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается): **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство многофункционального торгового комплекса по адресу: г.Актобе, ул.Маметова, 4/2 (Наружные сети газоснабжения)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «BN-Project» Сакенова Г.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.