Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		26	12.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**3 985 675,57**	**2 557 104,57**	**1 528 630**	**2 512 755,57**	**44 349**		**478 281,55**	**4 463 957,12**
В том числе за отчетный месяц		**2 557 104,57**	**980 896**	**2 512 755,57**	**44 349**		**306 852,55**	**2 863 957,12**

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Биалиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Объекты энергетического хозяйства

договор №26 от 12.09. 2017 г.

Типовая № КС-2

Утверждена Постановлением

Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

АКТ

выполненных работ

за октябрь месяц 2017 г.

Наружные сети электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж опор								
		1.1 Железобетонные изделия								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
2	30-19-101	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м, марка СВ95-1	3	12000		36000				
		шт								
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,34	245,44	3,82	1311	20	244	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	199	8	118	0,007	–

1.2 Стальные конструкции

4	2-1-33	Траверсы стальные (ТН-9)	0,0234	174000		4072				
		т								
5	1-7-53	Хомут Х-10	0,0072	147300		1061				
		т								
6	Ц8-88-3	Конструкции металлические кронштейнов	0,0076	102170	1870	776	14	62	52	–
		т								
				8280	270	63	2	95	1,578	–
7	Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП1 открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	5,2	93,5	3,1	486	16	162	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	168	2	95	0,002	–
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0026	50642		132				
		т								

1.3 Линейная арматура

9	1-4-50	Изоляторы штыревые стеклянные НС-18	12	430		5160				
		шт								
10	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	9		108				
		шт								
11	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	7	132		924				
		шт								
12	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	147		588				
		шт								

<u>Раздел 2 Подвеска проводов, кабелей</u>

13	Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 1)	3	392,74	154,24	1178	463	774	1,27	4

	ответвление								
			213,75	32,13	641	96	105	0,13	–
14 16-1-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4,0 мм2	0,075	52850		3964				
	км								
15 Е33-110-3	Подвеска тросов ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км)	0,045	14683,52	7474,52	661	336	418	36,1	2
	км линии								
			6390	2435,63	288	110	105	8,51	–
16 1-1-207	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12), оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм2, диаметром 6,1 мм	4,5	384		1728				
	10м								
17 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,36	7259,41	4310,78	2613	1552	1479	16,1	6
	км линии								
			2745	1169,46	988	421	105	4,45	2
18 16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,05328	203352		10835				
	т								
19 Ц8-305-2	Крюк стенной одинарный	3	814,4	648	2443	1944	878	1	3
	шт								
			164	144	492	432	95	0,842	3
20 1-4-59	Крюки анкерные 8х150	3	258		774				
	шт								
21 Ц8-409-1	Трубы пластиковые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,6	48,9	326	147	148	0,22	1
	м								
			39,6	12,2	119	37	95	0,071	–
22 8-4-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	0,3	1		–				
	10м								

Раздел 3 Прочие работы

3.1 Заземление опор

23 Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры *шт*	7	737	–	5159	–	1796	2	14
			270	–	1890	–	95	–	–
24 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01554	55620		864				

3.2 Заземление в грунте

25 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	6,84	218,93	–	1497	–	1692	1,54	11
			218,93	–	1497	–	113	–	–
26 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
			116	2,5	348	8	95	0,015	–
27 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм *т*	0,0237	49131		1164				
28 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	35	51,7	2,8	1810	98	925	0,16	6
			27,5	0,3	963	11	95	0,002	–
29 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,0216	50642		1094				
30 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,84	134,1	–	917	–	1036	0,972	7

	м3 грунта		134,1	–	917	–	113	–	–
31 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,84	21,55	4,52	147	31	113	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	116	–	97	–	–
Раздел 4 Шкаф учета									
32 Ц8-102-1	Шкаф учета	3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
	шкаф		2273	110	6819	330	95	0,644	2
33 80-2-1(пл)	Корпус (370х250х124) IP 54 замк.+окно, ЩУНС-1х9-2-СЭ1	3	1694		5082				
	шт								
34 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	3	62,9	5,4	189	16	161	–	–
	шт		54	2,3	162	7	95	0,013	–
35 80-2-2(пл)	Счетчик активной энергии однофазный многотарифный CE102-S7-148PV	3	3178		9534				
	шт								
36 Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	3	302,7	11,7	908	35	483	1	3
	шт		167	2,3	501	7	95	0,013	–
37 80-2-3(пл)	Рубильник разрывной QS5-63A	3	796		2388				
	шт								
38 99-2-1(пл)	Хомут кабельный СКС4,5х100	90	2		180				
	шт								
39 99-2-2(пл)	Кабельный ввод RG-16	6	127		762				
	шт								
40 99-2-3(пл)	Сжим ответвительный U733M (16-35/1.5-10кв.мм)	6	37		222				
	шт								

Всего прямые затраты		**121 916**	**8 870**	**110**
		17 690	**2 210**	**10**
Оборудование		**17 004**		
Монтажные работы		**104 912**		
Накладные расходы -	Тенге	**19 872**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге	**7 487**		
ИТОГО :	Тенге	**149 275**		
Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге	**1 984**		
Итого по главе 1-8:	Тенге	**151 259**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге	**4 187**		
Выслуга лет - 1 %	Тенге	**1 675**		
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	**670**		
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**157 790**		
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**403 470,13**		
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**8 069,40**		
Итого :	Тенге	**411 538,53**		
НДС - 12 %	Тенге	**49 384,62**		
Всего по акту :	Тенге	**460 923,15**		

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"

Руководитель _____ **Биалиев А.Т.**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Инженер технадзор ТОО "DS&V" _____ **Костыров Е.К.**