ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20170926-49563776
1.1. Номер учетной системы 00000000058
2. Дата выписки 26.09.2017
3. Дата совершения оборота 25.09.2017
4. Исправленный ☐ 4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы 4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 9.2. номер 0010840
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000000059
11.2. дата 25.09.2017

10. Категория поставщика:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель
- E ☐ участник договора о совместной деятельност
- F ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ558560000000103181
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 100140014846 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
ГУ "Темирский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"
19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, Шубаркудук, Желтоксан, 5 каб 40
20. Дополнительные сведени

21. Категория получателя:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☑ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 041140007085
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
22.3. Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 100140014846
23.2. Наименование ГУ "Темирский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, Шубаркудук, Желтоксан, 5 каб 40

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер
24.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз

27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ71070103KSN0613000
30. Код товаров, работ, услуг

31. Назначение платежа Стр-во наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр Кызыджар-2 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области за сентябрь 2017 г.
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стр-во наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр Кызыджар-2 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области за сентябрь 2017 г.		Усл.	1	1 428 571,43	1 428 571,43	0	0	1 428 571,43	12%	171 428,57	1 600 000		
		Всего по счету:				1 428 571,43		0	1 428 571,43		171 428,57	1 600 000		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Лекерова Гульжан Иркеровна

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		26	12.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**1 428 571**	**1 428 571**	**547 734**	**1 428 571**			**171 429**	**1 600 000**
В том числе за отчетный месяц		**1 428 571**	**547 734**	**1 428 571**			**171 429**	**1 600 000**

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Биалиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма 4

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

договор №26 от 12.09. 2017 г.

АКТ

выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 г.

Наружный водопровод

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета 6-1-1								
		Раздел 1 Землянные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	445,74	23,36	22,08	10412	9842	2958	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	571	2478	97	0,0193	9
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы тех.ч.п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	13,37	262,72	–	3513	–	3970	1,848	25
		м3 грунта		262,72	–	3513	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	459,11	6,48	6,48	2975	2975	935	–	–

	м3 грунта		–	2,1	–	964	97	0,00806	4
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	459,11	21,55	4,52	9894	2075	7584	0,108	50
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7819	–	97	–	–

<u>Раздел 2 Монтажные работы</u>

2.1 Монтаж трубопроводов

5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,43	1824,2	152,52	35444	2963	5325	1,02	20
		м3 основания		153,68	57,15	2986	1110	130	0,279	5
6	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,124	47611,09	17877,09	5904	2217	5546	173	21
		км трубопровода		29700	4698,68	3683	583	130	18,1	2
7	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	125,24	49		6137				
		м								
8	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,04744	51202,26	20326,01	2429	964	2231	179	8
		км трубопровода		30825	5353,43	1462	254	130	20,64	1
9	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	47,9144	113		5414				
		м								
10	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,56	225,63	3607	2708	2005	0,414	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,226	3
11	99-1-2(пл)	ОТВОД 90° - "Спигот" SDR 11 ПЭ 100 Д=50 мм	2	443		886				

		шт							
12	99-1-3(пл)	ПЕРЕХОД - "Спигот" SDR 11 ПЭ 100 Д=50х40 мм	3	365		1095			
		шт							
13	99-1-4(пл)	МУФТА П/Э100, SDR 11 ПЭ 100 Д=40	2	432		864			
		шт							
14	99-1-5(пл)	МУФТА П/Э100, SDR 11 ПЭ 100 Д=32	4	384		1536			
		шт							
15	99-1-6(пл)	ПЕРЕХОД - "Спигот" SDR 11 ПЭ 100 Д=63х50 мм	1	511		511			
		шт							
16	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	493	0,611	1
		шт							
				102,38	86,87	205	174	130	0,333	1
17	99-1-6(пл)	ТРОЙНИК - "Спигот" SDR 11 ПЭ 100 Д=50 мм	1	766		766			
		шт							
18	99-1-7(пл)	ТРОЙНИК - "Спигот" SDR 11 ПЭ 100 Д=63 мм	1	415		415			
		шт							
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт							
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
20	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	471		1413			
		шт							
21	Е22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 32-65 мм	0,17144	3253	–	558	–	718	20,6	4
		км трубопровода							
				3217,5	–	552	–	130	–	–

2.2 Монтаж колодцев

22	E22-41-1								
	Устройство круглых колодцев диаметром 1,5 м из сборного железобетона в сухих грунтах	1,57	27771,75	1879,87	43602	2951	4029	8,86	14
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	2254	845	130	2,061	3
23	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500		10500			
		комплект							
24	E46-26-16	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	2	499,74	242,43	999	485	749	1,24	2
		отверстие							
				231,75	142,64	464	285	100	0,2262	–
25	E29-176-2	Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм	2	702,93	–	1406	–	491	0,877	2
		гильза							
				227,25	–	455	–	108	–	–
26	E8-6-9	Кладка стен горловины колодца из кирпича керамического	0,14	8799,65	296,6	1232	42	169	5,95	1
		м3 кладки							
				915,75	110,25	128	15	118	0,54	–
27	E11-2-4	Устройство щебеночного слоя под отмостку с уплотнением трамбовками	0,27	3002,9	–	811	–	176	3,24	1
		м3 подстилающего слоя							
				531	–	143	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**154 623**	**28 005**			**162**
						25 832	**7 423**			**28**
		Накладные расходы -	Тенге			**38 416**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**11 582**				
		ИТОГО :	Тенге			**204 621**				
		Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге			**3 069**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**207 690**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге	**6 477**
Выслуга лет - 1 %	Тенге	**2 077**
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	**831**
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**217 075**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**555 061**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**11 101**
Итого :	Тенге	**566 162**
НДС - 12 %	Тенге	**67 940**
Всего по акту :	Тенге	**634 102**

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Руководитель _____ Биалиев А.Т.

Директор _____ Кожаев З.И.

Инженер технадзор ТОО "DS&V" _____ Костыров Е.К.

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма 4

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

договор №26 от 12.09. 2017 г.

АКТ

выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 г.

Выгреб емкостью 3 м3 - 3 шт.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-3								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,661	23,36	22,08	693	655	197	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	38	165	97	0,0193	1
2	Е1-163-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы тех.часть п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,53	423,9	–	649	–	733	2,796	4
		м3 грунта		423,9	–	649	–	113	–	–
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20,289	32,26	30,77	655	624	192	0,00984	–
		м3 грунта								

			1,42	8,34	29	169	97	0,02853	1
4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	30,435	76,6	76,6	2331	2331	466	–	–
	т								
			–	15,32	–	466	100	–	–
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	20,289	3,79	3,24	77	66	32	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	10	23	97	0,00371	–
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31,131	6,48	6,48	202	202	63	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	65	97	0,00806	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	31,131	21,55	4,52	671	141	514	0,108	3
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	530	–	97	–	–
Раздел 2 Монтажные работы									
8 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	5,31	18918,89	1538,85	100459	8171	15133	9,655	51
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	8581	3060	130	2,814	15
9 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
	комплект								
10 Е46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	3	256,17	119,79	769	359	551	0,607	2
	отверстие								
			113,63	70,1	341	210	100	0,1133	–
11 Е16-9-7	Установка вытяжной асбестоцементной трубы диаметром 200 мм	6,6	415,42	45,33	2742	299	2596	1,66	11
	м трубопровода								
			290,25	16,97	1916	112	128	0,0829	1
12 8-2-27	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	6,6	352		2323				

		м							
13 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06288	93997,62	304,24	5911	19	2191	198	12
		т							
			33075	114,75	2080	7	105	0,56	–
14 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06288	40200		2528				
		т							
	Всего прямые затраты				**144 190**	**12 867**			**83**
					14 174	**4 277**			**19**
	Накладные расходы -	Тенге			**22 668**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**10 012**				
	ИТОГО :	Тенге			**176 870**				
	Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге			**2 653**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**179 523**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**5 598**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**1 795**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**718**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**187 634**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**479 781**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**9 596**				
	Итого :	Тенге			**489 377**				
	НДС - 12 %	Тенге			**58 725**				
	Всего по акту :	Тенге			**548 102**				

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства **ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"**

Руководитель _____ **Биалиев А.Т.** **Директор** _____ **Кожаев З.И.**

Инженер технадзор ТОО "DS&V" _____ **Костыров Е.К.**

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма 4

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Благоустройство территории

договор №26 от 12.09. 2017 г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г.

Устройство бетонного покрытия

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	41,46	21,55	4,52	893	187	685	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	706	–	97	–	–
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	207,3	150,39	26,34	31176	5460	3471	0,0398	8
		м2 основания		6,01	6,58	1246	1364	133	0,03015	6
3	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,219	1607,76	68,13	9999	424	282	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	133	79	133	0,0438	–
4	Е27-39-17	Устройство однослойных бетонных покрытий толщиной 20 см	207,3	73,37	26,34	15210	5460	14780	0,302	63
		м2 покрытия		47,03	6,58	9749	1364	133	0,0299	6

5	Е27-39-18	К расценке 27-39-17 исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 8 см К=-12,000;	-2487,6	1	0,03	-2488	-75	-3243	0,0053	13
		м2 покрытия		0,97	0,01	-2413	-25	133	0,00006	–
6	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) К=-1,150;	7,32798	7700		56425				
		м3								
		Всего прямые затраты				**111 215**	**11 456**			**89**
						9 421	**2 782**			**12**
		Накладные расходы -	Тенге			**15 975**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**7 631**				
		ИТОГО :	Тенге			**134 821**				
		Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге			**2 022**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**136 843**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**4 267**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**1 368**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**547**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**143 025**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**365 718**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**7 314**				
		Итого :	Тенге			**373 032**				
		НДС - 12 %	Тенге			**44 764**				
		Всего по акту :	Тенге			**417 796**				

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл З"

Руководитель _____ **Биалиев А.Т.**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Инженер технадзор ТОО "DS&V" _____ **Костыров Е.К.**