ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер			1.1.	Номер учетной системы	00000000068	
2.	Дата выписки 13.10.2017	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	13.10.2017	
4.	Исправленный	4.1	Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
4.2	Номер	4.3	Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 — 6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085

8. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261

9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0010840

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК KCJBKZKX — 13. ИИК KZ535650000000103161 — 15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100140014846 — 16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Темирский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, Шубаркудук, Желтоксан, 5 каб 40

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	20.1. количество		
B	[ ]	Комиссионер			
C	[ ]	Лизингополучатель			
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ71070103KSN0613000

22. Код товаров (работ, услуг)

23. Назначение платежа — Стр-во наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр Кызылжар-2 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области за октябрь 2017 г.

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	041140007085	26.1	ИИН/БИН	100140014846
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085	26.2	Наименование	ГУ "Темирский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"
25.3	Адрес отправки	030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, Шубаркудук, Желтоксан, 5 каб 40
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер

27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000069

32.2 дата 13.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Стр-во наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр Кызылжар-2 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области	Стр-во наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр Кызылжар-2 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области за октябрь 2017 г.		Усл.	1	2 557 104,57	2 557 104,57	0	0	2 557 104,57	12%	306 852,85	2 863 957,12			1	
			Всего по счету					2 557 104,57			2 557 104,57		306 852,85	2 863 957,12				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		26	12.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	3 985 675,57	2 557 104,57	1 528 630	2 512 755,57	44 349		478 281,55	4 463 957,12
В том числе за отчетный месяц		2 557 104,57	980 896	2 512 755,57	44 349		306 852,55	2 863 957,12

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Биалиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІНІҢ ШЕКТЕЛІ СЕРІКТЕСТІК «АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Благоустройство территории

договор №26 от 12.09. 2017 г.

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением

Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

АКТ
выполненных работ
за октябрь месяц 2017 г.
Ограждение территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Установка ограждения									
1	Е10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов *м2 забора*	396	733,68 201,15	11,54 4,37	290537 79655	4570 1731	97663 120	1,24 0,0213	491 8
2	Е10-42-2	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,2 м с установкой столбов К=3,000; *м2 ворот*	12,6	1688,74 477	30,89 11,68	21278 6010	389 147	7388 120	3,06 0,057	39 1
3	Е10-41-6	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м при установленных столбах К=3,000; *м2 калиток*	3,6	1507,45 380,25	22,94 8,66	5427 1369	83 31	1680 120	2,44 0,0423	9 –
4	Е15-163-1	Простая окраска деревянных ограждений колером масляным разбеленным с 2-х сторон	412,2	97,08	1,19	40016	491	18017	0,255	105

м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	16974	185	105	0,0022	1
Всего прямые затраты				**357 258**	**5 533**			**644**
				104 008	**2 094**			**10**
Накладные расходы -	Тенге			**124 748**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**28 920**				
ИТОГО :	Тенге			**510 926**				
Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге			**7 664**				
Итого по главе 1-8:	Тенге			**518 590**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**16 172**				
Выслуга лет - 1 %	Тенге			**5 186**				
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**2 074**				
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**542 022**				
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**1 384 760,86**				
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**27 695,22**				
Итого :	Тенге			**1 412 456,08**				
НДС - 12 %	Тенге			**169 494,73**				
Всего по акту :	Тенге			**1 581 950,81**				

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Биалиев А.Т.

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Инженер технадзор ТОО "DS&V" _____ Костыров Е.К.

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Объекты энергетического хозяйства

договор №26 от 12.09. 2017 г.

Типовая № КС-2

Утверждена Постановлением

Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

АКТ
выполненных работ
за октябрь месяц 2017 г.

Наружные сети электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж опор									
	1.1 Железобетонные изделия									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105	3,06 1,03	9 3
2	30-19-101	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м, марка СВ95-1 *шт*	3	12000		36000				
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	5,34	245,44 37,35	3,82 1,44	1311 199	20 8	244 118	0,212 0,007	1 –

1.2 Стальные конструкции

4 2-1-33	Траверсы стальные (ТН-9)	0,0234	174000		4072				
	т								
5 1-7-53	Хомут Х-10	0,0072	147300		1061				
	т								
6 Ц8-88-3	Конструкции металлические кронштейнов	0,0076	102170	1870	776	14	62	52	–
	т								
			8280	270	63	2	95	1,578	–
7 Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП1 открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	5,2	93,5	3,1	486	16	162	0,18	1
	м								
			32,4	0,3	168	2	95	0,002	–
8 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0026	50642		132				
	т								

1.3 Линейная арматура

9 1-4-50	Изоляторы штыревые стеклянные НС-18	12	430		5160				
	шт								
10 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	9		108				
	шт								
11 18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	7	132		924				
	шт								
12 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	147		588				
	шт								

Раздел 2 Подвеска проводов, кабелей

13 Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 1)	3	392,74	154,24	1178	463	774	1,27	4

	ответвление								
			213,75	32,13	641	96	105	0,13	–
14 16-1-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4,0 мм2	0,075	52850		3964				
	км								
15 Е33-110-3	Подвеска тросов ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км)	0,045	14683,52	7474,52	661	336	418	36,1	2
	км линии								
			6390	2435,63	288	110	105	8,51	–
16 1-1-207	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12), оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм2, диаметром 6,1 мм	4,5	384		1728				
	10м								
17 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,36	7259,41	4310,78	2613	1552	1479	16,1	6
	км линии								
			2745	1169,46	988	421	105	4,45	2
18 16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,05328	203352		10835				
	т								
19 Ц8-305-2	Крюк стенной одинарный	3	814,4	648	2443	1944	878	1	3
	шт								
			164	144	492	432	95	0,842	3
20 1-4-59	Крюки анкерные 8х150	3	258		774				
	шт								
21 Ц8-409-1	Трубы пластиковые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,6	48,9	326	147	148	0,22	1
	м								
			39,6	12,2	119	37	95	0,071	–
22 8-4-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	0,3	1		–				
	10м								

Раздел 3 Прочие работы

3.1 Заземление опор

23 Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	7	737	–	5159	–	1796	2	14
	шт		270	–	1890	–	95	–	–
24 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01554	55620		864				
	т								

3.2 Заземление в грунте

25 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,84	218,93	–	1497	–	1692	1,54	11
	м3 грунта		218,93	–	1497	–	113	–	–
26 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
	шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
27 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм	0,0237	49131		1164				
	т								
28 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	35	51,7	2,8	1810	98	925	0,16	6
	м		27,5	0,3	963	11	95	0,002	–
29 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0216	50642		1094				
	т								
30 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,84	134,1	–	917	–	1036	0,972	7

	м3 грунта		134,1	–	917	–	113	–	–
31 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,84	21,55	4,52	147	31	113	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	116	–	97	–	–
Раздел 4 Шкаф учета									
32 Ц8-102-1	Шкаф учета	3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
	шкаф		2273	110	6819	330	95	0,644	2
33 80-2-1(пл)	Корпус (370х250х124) IP 54 замк.+окно, ЩУНС-1х9-2-СЭ1	3	1694		5082				
	шт								
34 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	3	62,9	5,4	189	16	161	–	–
	шт		54	2,3	162	7	95	0,013	–
35 80-2-2(пл)	Счетчик активной энергии однофазный многотарифный CE102-S7-148PV	3	3178		9534				
	шт								
36 Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	3	302,7	11,7	908	35	483	1	3
	шт		167	2,3	501	7	95	0,013	–
37 80-2-3(пл)	Рубильник разрывной QS5-63A	3	796		2388				
	шт								
38 99-2-1(пл)	Хомут кабельный СКС4,5х100	90	2		180				
	шт								
39 99-2-2(пл)	Кабельный ввод RG-16	6	127		762				
	шт								
40 99-2-3(пл)	Сжим ответвительный U733M (16-35/1.5-10кв.мм)	6	37		222				
	шт								

Всего прямые затраты		**121 916**	**8 870**	**110**
		17 690	**2 210**	**10**
Оборудование		**17 004**		
Монтажные работы		**104 912**		
Накладные расходы -	Тенге	**19 872**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге	**7 487**		
ИТОГО :	Тенге	**149 275**		
Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге	**1 984**		
Итого по главе 1-8:	Тенге	**151 259**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге	**4 187**		
Выслуга лет - 1 %	Тенге	**1 675**		
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	**670**		
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**157 790**		
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**403 470,13**		
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**8 069,40**		
Итого :	Тенге	**411 538,53**		
НДС - 12 %	Тенге	**49 384,62**		
Всего по акту :	Тенге	**460 923,15**		

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Биалиев А.Т.

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл З"

Директор _____ Кожаев З.И.

Инженер технадзор ТОО "DS&V" _____ Костыров Е.К.

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Благоустройство территории

договор №26 от 12.09. 2017 г.

Типовая № КС-2

Утверждена Постановлением

Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

АКТ
выполненных работ
за октябрь месяц 2017 г.

Устройство бетонного покрытия

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) К=-1,150; *м3*	11,74362	7700		90426				
		Всего прямые затраты				**90 426**	–			–
						–	–			–
		Накладные расходы -	Тенге			–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**5 426**				
		ИТОГО :	Тенге			**95 852**				
		Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге			**1 438**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**97 290**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**3 034**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**973**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**389**				

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**101 685**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**260 011,24**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**5 200,22**
Итого :	Тенге	**265 211,46**
НДС - 12 %	Тенге	**31 825,38**
Всего по акту :	Тенге	**297 036,84**

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Биалиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Инженер технадзор ТОО "DS&V" _____ **Костыров Е.К.**

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-2" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

договор №26 от 12.09. 2017 г.

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением

Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

АКТ
выполненных работ
за октябрь месяц 2017 г.
Внутриквартальный газопровод низкого давления

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	161,3	33,67 1,57	32,1 12,33	5431 253	5178 1989	2175 97	0,0109 0,0498	2 8
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4,84	218,93 218,93	– –	1060 1060	– –	1198 113	1,54 –	7 –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	166,14	6,48 –	6,48 2,1	1077 –	1077 349	339 97	– 0,00806	– 1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	166,14	21,55	4,52	3580	751	2744	0,108	18

	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2829	–	97	–	–
	Раздел 2 Монтажные работы								
5	Е24-106-1 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	3	2007,7	1263,13	6023	3789	4203	2,53	8
	отключение		600,75	477	1802	1431	130	2,33	7
6	Е1-165-2 Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,25	402,75	–	906	–	1024	2,8	6
	м3 грунта		402,75	–	906	–	113	–	–
7	Е6-1-2 Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под опору	2,25	9304,25	98,32	20935	221	1730	4,41	10
	м3		695,25	37,15	1564	84	105	0,1814	–
8	Е9-17-1 Монтаж стоек, массой до 1 т	0,1521	4646,85	2285,57	707	348	301	9,35	1
	т конструкций		1579,5	617,13	240	94	90	2,34	–
9	8-6-10 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	45	232		10440				
	м								
10	Е9-34-1 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов и сооружений, массой до 0,1 т	0,0384	17355,76	2191,28	666	84	437	73,6	3
	т конструкций		12555	101,25	482	4	90	0,49	–
11	Е24-4-1 Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа	0,0054	163608,95	44069,82	883	238	636	414	2
	км трубопровода		74250	16353,75	401	88	130	85,71	–

12	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм К=1,010;	54,54	306		16689				
		м								
13	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	72	302,95	4,59	21812	330	4886	0,281	20
		м трубопровода		51,3	1,71	3694	123	128	0,0084	1
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,964	21,8	0,05	65	–	15	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
15	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000; ktpp1=2;	46,8	20,35	0,02	952	1	176	0,0426	2
		м2		4,16	–	195	–	90	–	–
16	Е24-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	3	5662,96	2832,75	16989	8498	9442	5,26	16
		врезка		1350	1071	4050	3213	130	5,23	16
17	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	126	78,92	–	9944	–	11250	0,333	42
		м газопровода		69,75	–	8789	–	128	–	–
18	9-4-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	3	273		819				
		шт								
		Всего прямые затраты				**118 978**	**20 515**			**136**
						26 282	**7 375**			**33**
		Накладные расходы -	Тенге			**40 556**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**9 572**				
		ИТОГО :	Тенге			**169 106**				

Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге	2 537
Итого по главе 1-8:	Тенге	171 643
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге	5 353
Выслуга лет - 1 %	Тенге	1 716
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	687
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	179 399
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	458 724,02
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	9 174,48
Итого :	Тенге	467 898,50
НДС - 12 %	Тенге	56 147,82
Всего по акту :	Тенге	524 046,32

Заказчик : ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Руководитель _____ **Биалиев А.Т.**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Инженер технадзор ТОО "DS&V" _____ **Костыров Е.К.**