Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«__12__» __октября_ 2017

г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **_Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. Кызылжар -2 п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Темирский отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель – Биалиев А.Т**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гимарат+1» №РП_04-0193/15**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза по Актюбинской области №04-0193/15 от 27 марта 2015 г:
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность ВЛ-0,4 кВ	м	75		75	
Протяженность водопровода	м	172		172	
Протяженность газопровода	м	126		126	
Выгреб 3 м3	шт	1		1	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения

Водоснабжение предусмотрено от существующей водопроводной сети диаметром 110х5,3 мм. Подводящий водопровод от проектируемого колодца в точке врезки до дома принят из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметрами 63,3х3,0 мм и 32х2,3 мм. Прокладка водопровода запроектирована с глубиной прокладки ниже глубины промерзания грунта согласно продольного профиля. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм предусмотрены из железобетонных колец по т.пр 901-09-11.84 на сульфатостойком цементе. Поверхности колодцев

соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 р. В колодцах размещена запорно-регулирующая арматура-вентили диам.25мм-3 шт. Канализация -сброс стоков предусмотрен в проектируемый выгреба на 3 м3, сброс стоков канализации в выгреб предусмотрен через выводы канализации предусмотренные в жилых домах.

Наружные сети газоснабжения

Точка врезки- газопровод низкого давления диаметром 57 мм при выходе из земли. Газопровод низкого давления запроектирован в надземном исполнении на опорах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3 мм протяженностью 54м диаметром 20х3 мм протяженностью 72 м

Для защиты от коррозии надземных газопроводов трубы защищаются покрытием из двух слоев краски (покраска газопровода желтым цветом, опоры-черным), также предусмотрена изоляция.

Наружные сети электроснабжения

количество опор ВЛ-0,4кВ - 3 шт,

протяженность ВЛ-0,4кВ - 75 м

протяженность КЛ-0,22кВ (вводы)-60м

В соответствии с заданием на проектировании и ТУ на электроснабжение проектом предусмотрено строительство вдоль дороги новой ВЛ-0,4кВ протяженностью 75 м, которая подключается к действующей ВЛ-0,4кВ. К проектируемой ВЛ-0,4кВ подключаются 3 проектируемых жилых дома. Напротив каждого жилого дома на отпаечной опоре предусмотрена установка шкафа учета с многотарифным однофазным счетчиком электроэнергии. Прибор учета располагается в шкафу учета закрепленного на опоре линии электропередач. Счетчик выбран с возможностью передачи показаний через PLC интерфейс.

От отпаечных проектируемых опор ВЛ-0,4кВ до жилых домов прокладывается 2-х жильных кабель марки АВВГ (ГОСТ16442-80) по натянутому тросу. Проектируемая ВЛ-0,4кВ к жилым домам проектируется воздушным проводом марки АС ГОСТ839-80 на железобетонной опоре по типовой серии 3.407.1-136. Все проектируемые опоры ВЛ-0,4кВ располагаются на расстоянии 0,5 м от красных линий в сторону улицы. На опорах ВЛ-0,4кВ предусматриваются заземляющие устройства для защиты от грозовых перенапряжений. Заземляющее устройство выполняется из круглой стали диаметром 16 мм ГОСТ2590-88 по типовому проекту 3.407-150. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 ОМ, а расстояние между ними не более 200 м. Заземляющие устройства выполняются на конечных опорах ВЛ-0,4кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**сентябрь 2017г.**_____;

месяц, год

окончание работ _____**октябрь 2017г.**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____1____;

фактически, месяц: ____1____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. Кызылжар -2 п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата М.П.