Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 08 2021 г №420

Заказчик. ТОО «Тулпар Капитал»

Подрядчик ТОО «BN-Project»

Наименование строительства и его адрес Строительство асфальто - бетонного завода по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, трасс Актобе-Мартук, участок 422 А (Наружные сети газоснабжения)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	25.11.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**9 462 352,00**	**8 448 528,57**	**8 448 528,57**						**1 013 823,43**	**9 462 352,00**
Строительство асфальто - бетонного завода по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, трасс Актобе-Мартук, участок 422 А (Наружные сети газоснабжения)		8 448 528,57	8 448 528,57						1 013 823,43	9 462 352,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BN-Project»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сакенова Г.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Тулпар Капитал»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ислямов Е. Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Айбын Инжиниринг»

эксперт: Тыныштык Д.Ш.

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард"

Хабдуалиулы Б.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10

Заказчик: ТОО «Тулпар Капитал»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «BN-Project»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство асфальто - бетонного завода по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, трасс Актобе-Мартук, участок 422 А (Наружные сети газоснабжения)

Объект: Наружные сети газоснабжения

Договор подряда (контракт) №30 от 25.11.2024г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. От врезки до выхода из земли (высокое давление)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**241-215-0158**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 200х4"**	**1 шт.**	**1**	**8011**	**8 011**	
2	**2**	**6301-0103-0202**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм (63х5,8мм)**	**км**	**2**	**2807924**	**5 615 848**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
3	**3**	**241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**1 м**	**2**	**729**	**1 458**	**Казахстан**
4	**4**	**6109-0102-0101**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**0,05**	**14429**	**721**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,056	2067,3	116	Казахстан

5	5	6125-0701-0301	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,002	187695	375	
6	6	243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	1 м	2	534	1 067	Казахстан
7	7	6125-0701-0301	Прокладка в траншее сигнальная лента	км	0,002	187695	375	
8	8	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	2	42	85	
			Раздел 2. Выход из земли (высокое давление)					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
9	9	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	378	378	Казахстан
10	10	241-210-0612	Неразъемное соединение ПЭ/сталь Ø63/57мм	1 шт.	1	373	373	
11	11	1122-0301-0305	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 150 мм. Укладка	м	1	1872	1 872	
12	12	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	1	4870	4 870	Казахстан
13	13	6301-0201-0141	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	7011355	7 011	
			Раздел 3. От выхода до ГРПШ (высокое давление)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
14	14	6114-0102-0206	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм	м	22	2819	62 018	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	22	0	0	
14.2	14.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
15	15	241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	1 м	22	1889	41 560	
16	16	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	3	630	1 890	
17	17	6303-0104-0301	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	1	53294	53 294	
			неучтенные ресурсы					

17.1	17.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
17.2	17.2	261-301-0411	Т-образный ключ	шт.	0	0	0	
17.3	17.3	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
18	**18**	**242-201-0405**	**Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**41073**	**41 073**	
19	**19**	**6101-0205-0102**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,212**	**11032**	**2 339**	
20	**20**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,028**	**14292**	**400**	
21	**21**	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,24**	**29641**	**7 114**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2448	21052,8	5 154	Казахстан
22	**22**	**1109-0305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,064**	**395958**	**25 341**	
23	**23**	**241-102-0138**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм**	**1 м**	**8,8**	**1723**	**15 159**	
24	**24**	**217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**0,096**	**983**	**94**	
25	**25**	**6111-0403-0105**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой**	**м2**	**0,8**	**2660**	**2 128**	
26	**26**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**2,5**	**234**	**585**	
27	**27**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,5**	**181**	**453**	
28	**28**	**6117-0301-0101**	**Установка Газорегуляторный пункт шкафной**	**шт.**	**1**	**74643**	**74 643**	
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1	0	0	
28.2	28.2	261-101-0221	Растворы	м3	0,005	0	0	
28.3	28.3	261-301-0273	Патрубки стальные	т	0	0	0	
28.4	28.4	261-304-0117	Установка шкафная	шт.	1	0	0	
29	**29**	**513-302-0407**	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН**	**1 шт.**	**1**	**827865**	**827 865**	
30	**30**	**6104-0801-0211**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**12**	**11143**	**133 716**	
			неучтенные ресурсы					
30.1	30.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	3,996	0	0	
30.2	30.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	17,16	0	0	

31	31	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3785	3 785	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0	
32	32	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,5	181	1 539	
33	33	6101-0110-0104	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	0,286	2258	646	
34	34	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02182	469069	10 235	
35	35	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0197	1064930	20 979	
36	36	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00212	320858	680	
37	37	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,6	181	290	
38	38	6401-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	1	9398	9 398	
39	39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,021	336464	7 066	
40	40	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,34	7003	16 387	
41	41	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,34	3655	8 553	
42	42	6401-0203-0305	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	13	1533	19 929	
43	43	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,017	364468	6 196	
			Раздел 4. От ГРПШ до входа в землю (среднее давление)					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
44	44	1391-1908-0101 08010101-01	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов; диаметр трубопровода 108 мм	шт.	1	22008	22 008	
45	45	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	1	958	959	
46	46	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	2	4564	9 128	

			неучтенные ресурсы					
46.1	46.1	241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м	2	0	0	
46.2	46.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	637,2	0	
46.3	46.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
47	**47**	**241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**1 м**	**2**	**3255**	**6 511**	**Казахстан**
48	**48**	**241-112-0147**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**1 шт.**	**1**	**2992**	**2 992**	**Казахстан**
49	**49**	**6114-0202-0103**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**15230**	**15 230**	
			неучтенные ресурсы					
49.1	49.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
49.2	49.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	
50	**50**	**242-202-4409**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN100, PN16/25**	**1 шт.**	**1**	**97554**	**97 554**	
			Раздел 5. Вход в землю (среднее давление)					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
51	**51**	**6303-0104-0204**	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм**	**шт.**	**1**	**63665**	**63 665**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	51.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
51.2	51.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
52	**52**	**241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**1**	**1358**	**1 358**	**Казахстан**
53	**53**	**241-211-0218**	**Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110х90 мм**	**1 шт.**	**1**	**1754**	**1 754**	**Казахстан**
54	**54**	**1122-0301-0306**	**Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 200 мм. Укладка**	**м**	**1**	**2827**	**2 827**	
55	**55**	**241-102-0228**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**1 м**	**1**	**8616**	**8 616**	**Казахстан**

56	56	6301-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	9124686	9 125	
			Раздел 6. Подземный газопровод (среднее давление)					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
57	57	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	3274	98 220	
58	58	241-404-0203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	1 м	30	4938	148 149	
59	59	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2231	4 462	Казахстан
60	60	6125-0704-0101	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,032	243073	7 778	
61	61	243-121-0102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	1 м	32	609	19 498	Казахстан
62	62	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	32	42	1 354	
63	63	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	0,9	8393	7 554	
			Раздел 7. Выход из земли (среднее давление)					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
64	64	6303-0104-0204	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	63665	63 665	
			неучтенные ресурсы					
64.1	64.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
64.2	64.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
65	65	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1358	1 358	Казахстан

66	66	241-211-0218	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110х90 мм	1 шт.	1	1754	1 754	Казахстан
67	67	1122-0301-0306	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 200 мм. Укладка	м	1	2827	2 827	
68	68	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	1	8616	8 616	Казахстан
69	69	6301-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	9124686	9 125	
			Раздел 8. От выхода из земли до горелки (среднее давление)					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
70	70	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	5	4564	22 820	
			неучтенные ресурсы					
70.1	70.1	241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м	5	0	0	
70.2	70.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	637,2	0	
70.3	70.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
71	71	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	5	3255	16 277	Казахстан
72	72	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2992	2 992	Казахстан
73	73	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15230	15 230	
			неучтенные ресурсы					
73.1	73.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
73.2	73.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	
74	74	242-202-4409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN100, PN16/25	1 шт.	1	97554	97 554	
75	75	1118-0101-0301	Горелка. Установка	котел	1	10730	10 730	
76	76	261-304-0111	Горелки газовые	1 шт.	1	36401	36 401	
			Раздел 9. От ГРПШ до входа в землю (низкое давление)					

			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования					
77	77	1391-1908-0101 08010101-01	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов; диаметр трубопровода 108 мм	шт.	1	22008	22 008	
78	78	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	1	958	959	
79	79	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	2	4564	9 128	
			неучтенные ресурсы					
79.1	79.1	241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м	2	0	0	
79.2	79.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	637,2	0	
79.3	79.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
80	80	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	2	3255	6 511	Казахстан
81	81	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2992	2 992	Казахстан
82	82	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15230	15 230	
			неучтенные ресурсы					
82.1	82.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
82.2	82.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	
83	83	242-202-4409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN100, PN16/25	1 шт.	1	97554	97 554	
			Раздел 10. Вход в землю (низкое давление)					
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования					
84	84	6303-0104-0204	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	63665	63 665	
			неучтенные ресурсы					
84.1	84.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	

84.2	84.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
85	85	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1358	1 358	Казахстан
86	86	241-211-0218	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110x90 мм	1 шт.	1	1754	1 754	Казахстан
87	87	1122-0301-0306	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 200 мм. Укладка	м	1	2827	2 827	
88	88	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x5,0 мм	1 м	1	8616	8 616	Казахстан
89	89	6301-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	9124686	9 125	
			Раздел 11. Подземный газопровод (низкое давление)					
			Подраздел 11.1. Подраздел без наименования					
90	90	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	33	3274	108 042	
91	91	241-404-0203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110x10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	1 м	33	4938	162 964	
92	92	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	2231	6 693	Казахстан
93	93	6125-0704-0101	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,035	243073	8 508	
94	94	243-121-0102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО2x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	1 м	35	609	21 326	Казахстан
95	95	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	1 м	35	42	1 481	
96	96	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1	8393	8 393	
			Раздел 12. Выход из земли (низкое давление)					
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					

97	97	6303-0104-0204	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	63665	63 665	
			неучтенные ресурсы					
97.1	97.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
97.2	97.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
98	98	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1358	1 358	Казахстан
99	99	241-211-0218	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110х90 мм	1 шт.	1	1754	1 754	Казахстан
100	100	1122-0301-0306	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 200 мм. Укладка	м	1	2827	2 827	
101	101	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	1	8616	8 616	Казахстан
102	102	6301-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	9124686	9 125	
			Раздел 13. От выхода из земли до горелки (низкое давление)					
			Подраздел 13.1. Подраздел без наименования					
103	103	1391-1908-0101 08010101-01	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов; диаметр трубопровода 108 мм	шт.	1	22008	22 008	
104	104	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	1	958	959	
105	105	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	6	4564	27 384	
			неучтенные ресурсы					
105.1	105.1	241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м	6	0	0	
105.2	105.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	637,2	0	
105.3	105.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	

106	106	241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**6**	**1511**	**9 067**	**Казахстан**
107	107	241-112-0125	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**1 шт.**	**4**	**630**	**2 520**	
108	108	6114-0202-0103	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**15230**	**15 230**	
			неучтенные ресурсы					
108.1	108.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
108.2	108.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	
109	109	242-202-4406	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40**	**1 шт.**	**1**	**40446**	**40 446**	
110	110	1118-0101-0301	**Горелка. Установка**	**котел**	**1**	**10730**	**10 730**	
111	111	261-304-0111	**Горелки газовые**	**1 шт.**	**1**	**36401**	**36 401**	

	Итого:		**7 310 945**
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	**4 999 080**
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**2 305 167**
	машины и механизмы	Тенге	**1 564 309**
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**434 858**
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	**1 281 123**
	оборудование	Тенге	**827 865**
	перевозки	Тенге	**0**
	прочие затраты	Тенге	**0**
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	**1 109**

Всего	**7 310 945**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7% , с Кветер = 1)	511 766
Итого с общеплощадочными затратами	**7 822 712**

Сметная прибыль (5%)	391 136
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**234 681**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**8 448 529**
НДС (12%)	1 013 823
Всего по акту	**9 462 352**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BN-Project»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Тулпар Капитал»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ислямов Е.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Айбын Инжиниринг»

эксперт: _____ **Тыныштык Д.Ш.**

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард"

_____ **Хабдуалиулы Б.**