Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Тараз)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Тараз)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Тараз)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SBK-14 от 03.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э16603: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	1	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	348,0		60 243,0
2	2	513-302-0404 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4	шт.	1	76 479,0		76 479,0		76 479,0		76 479,0
3	3	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,2	585,0		702,0		702,0		702,0
4	4	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1,8	27 352,0		49 234,0		49 234,0		49 234,0
5	5	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	3,6	2 037,0		7 333,0		7 333,0		7 333,0
6	6	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,130872	335 822,0		43 950,0		43 950,0		43 950,0
7	7	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,126	18 439,0		2 323,0		2 323,0		2 323,0
8	8	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	0,6	530,0		318,0		318,0		318,0
9	9	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	0,6	287,0		172,0		172,0		172,0
10	10	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,6	155,0		93,0		93,0		93,0
11	11	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,936	383,0 204,0	7,0 2,0	358,0 191,0	7,0 2,0	161,0		358,0
12	12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,936	493,0 350,0	9,0 2,0	461,0 328,0	9,0 2,0	125,0		461,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00108	2 135 649,0	1 540 668,0	2 307,0	1 664,0	38,0		2 307,0
						560 288,0	283 371,0	605,0	306,0			
14	14	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3,6	9 429,0	457,0	33 944,0	1 645,0	15 246,0		33 944,0
						4 737,0	122,0	17 053,0	439,0			
15	15	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	3	1 332,0	57,0	3 996,0	171,0	1 614,0		3 996,0
						737,0	14,0	2 211,0	42,0			
16	16	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003952	2 135 649,0	1 540 668,0	8 439,0	6 088,0	137,0		8 439,0
						560 288,0	283 371,0	2 214,0	1 120,0			
17	17	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	6,516	449,0	449,0	2 926,0	2 926,0			2 926,0
						0,0	131,0	0,0	854,0			
18	18	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м^3	0,198	8 482,0	0,0	1 679,0	0,0			1 679,0
						8 482,0	0,0	1 679,0	0,0			
19	19	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,516	9 323,0	396,0	4 811,0	205,0	2 388,0		4 811,0
						4 299,0	94,0	2 218,0	49,0			
20	20	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,166	87,0	87,0	449,0	450,0			449,0
						0,0	22,0	0,0	114,0			
21	21	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,166	86,0	86,0	444,0	444,0			444,0
						0,0	21,0	0,0	108,0			
22	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	5,166	571,0	220,0	2 950,0	1 137,0			2 950,0
						351,0	70,0	1 813,0	362,0			
23	23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,032	3 604,0	0,0	3 719,0	0,0			3 719,0
						3 604,0	0,0	3 719,0	0,0			
24	24	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	0,147567	45 511,0	4 563,0	6 716,0	673,0	532,0		6 716,0
						37 341,0	0,0	5 510,0	0,0			
25	25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,096	383,0	7,0	37,0	0,0	17,0		37,0
						204,0	2,0	20,0	0,0			
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	0,096	493,0	9,0	47,0	1,0	13,0		47,0
						350,0	2,0	34,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э16603: Наружные сети газоснабжения [6-1]					314 130,0	17 921,0	124 744,0	0,0	314 130,0
								94 989,0	4 027,0	76 479,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					314 130,0	17 921,0	124 744,0	0,0	314 130,0
								94 989,0	4 027,0	76 479,0	0,0	
			В том числе:							76 479,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*237651,00*		
			СМР									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					14 021		251 672
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 408		357 143
			ИТОГО без НДС									
			НДС		**12%**					42 857		400 000
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)