Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Исполнитель: ТОО"Атырау Құрылыс 2050"

Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству Куаныш расположенного в с.Дияр, Байганинского района, Актюбинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№65	2023-07-13					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству Куаныш расположенного в с.Дияр, Байганинского района, Актюбинской области Строительство линии электроснабжения	26 834 179,01	23 959 088,40								
Аванс	8 050 253,7									
Итого	18 783 925,31	16 771 361,88							2 012 563,43	18 783 925,31

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905

Конаров Б.С.

ТОО "Фараб" БИН 920940001031
KZ03VJE00073087 от 17.03.2022
Наменов Еркин Жуматович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Исполнитель:
Директор
ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
БИН 190140005764

Косжанов Н.К.

форма 2В

Заказчик : **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству Куаныш расположенного в с.Дияр, Байганинского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство линии электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 65 от 2023-07-13**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Строительство линии электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование на напряжение вы ше 1000В										
3	3	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разъединители. Установка вручную** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	4	16766,62	1589,82	67066	6359	715	50256		
						14998,12	706,81	59992	2827		9386	126708	Казахстан 100%
4	4	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухк олонк ового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсны й)**	шт.	4	122243,00	--	488972	--		--		
						--	--	--	--	488972	--	488972	Казахстан 100%
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				556038	6359	715	50256		
								59992	2827	488972	9386	615680	
			РАЗДЕЛ 3.Железобетонны е конструкции										
5	5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	154	10970,15	4957,23	1689403	763414	142944	899819		Казахстан 100%

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5084,71	2219,01	783045	341728		207138	2796360	
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	208,8	1185,84	28,64	247603	5980	158339	78196		Казахстан 100%
			НР - 93%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			398,87	3,82	83284	798		26065	351863	
7	7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е с одним подкосом. Установка	опора	10	22326,86	11461,86	223269	114619	9282	120545		Казахстан 100%
			НР - 80%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9936,79	5131,31	99368	51313		27505	371319	
8	8	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 к В. Установка	шт.	20	3538,87	1940,89	70777	38818	--	38014		Казахстан 100%
			НР - 80%; СП - 8%			1597,98	777,89	31960	15558		8703	117494	
9	9	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	174	55357,00	--	9632118	--	9632118	--		Казахстан 100%
			СП - 8%			--	--	--	--		770569	10402687	
10	10	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	47268,00	--	47268	--	47268	--		Казахстан 100%
			СП - 8%			--	--	--	--		3781	51049	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				11910438	922831	9989951	1136574		
								997657	409397		1043761	14090772	
РАЗДЕЛ 4.Стальные конструкции													
11	11	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1015,00	--	8120	--	8120	--		
			СП - 8%			--	--	--	--		650	8770	Казахстан 100%
12	12	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	20	8310,00	--	166200	--	166200	--		
			СП - 8%			--	--	--	--		13296	179496	Казахстан 100%
13	13	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	38	1385,00	--	52630	--	52630	--		
			СП - 8%			--	--	--	--		4210	56840	Казахстан 100%
14	14	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	2586,00	--	41376	--	41376	--	44686	
			СП - 8%			--	--	--	--		3310		Казахстан 100%
15	15	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1386,00	--	11088	--	11088	--	11975	
			СП - 8%			--	--	--	--		887		Казахстан 100%

16	16	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15064,00	--	60256	--	60256	--	65076	
			СП - 8%			--	--	--	--		4820		Казахстан 100%
17	17	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3048,00	--	12192	--	12192	--	13167	
			СП - 8%			--	--	--	--		975		Казахстан 100%
18	18	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	16909,00	--	135272	--	135272	--	146094	
			СП - 8%			--	--	--	--		10822		Казахстан 100%
19	19	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2309,00	--	9236	--	9236	--	9975	
			СП - 8%			--	--	--	--		739		Казахстан 100%
20	20	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2309,00	--	9236	--	9236	--	9975	
			СП - 8%			--	--	--	--		739		Казахстан 100%
21	21	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	154	20321,00	--	3129434	--	3129434	--	3379789	
			СП - 8%			--	--	--	--		250355		Казахстан 100%
22	22	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486,00	--	13486	--	13486	--	14565	
			СП - 8%			--	--	--	--		1079		Казахстан 100%
23	23	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25216,00	--	50432	--	50432	--	54467	
			СП - 8%			--	--	--	--		4035		Казахстан 100%
24	24	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	29369,00	--	293690	--	293690	--	317185	
			СП - 8%			--	--	--	--		23495		Казахстан 100%
25	25	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	10252,00	--	102520	--	102520	--	110722	
			СП - 8%			--	--	--	--		8202		Казахстан 100%
26	26	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	167	1662,00	--	277554	--	277554	--	299758	
			СП - 8%			--	--	--	--		22204		Казахстан 100%
27	27	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1108,00	--	13296	--	13296	--	14360	
			СП - 8%			--	--	--	--		1064		Казахстан 100%
28	28	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1201,00	--	4804	--	4804	--	5188	
			СП - 8%			--	--	--	--		384		Казахстан 100%
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				4390822		4390822			
											351266	4742088	

РАЗДЕЛ 5.Линейная арматура

29	29	252-206-0504 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1 *СП - 8%*	шт.	14	1025,00	--	14350	--	14350	--	15498	Казахстан 100%
						--	--	--	--		1148		
30	30	252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВШ-1 *СП - 8%*	шт.	492	431,00	--	212052	--	212052	--	229016	Казахстан 100%
						--	--	--	--		16964		
31	31	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт.	499	52,00	--	25948	--	25948	--	28024	Казахстан 100%
						--	--	--	--		2076		
32	32	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б *СП - 8%*	шт.	48	2173,00	--	104304	--	104304	--	112648	Казахстан 100%
						--	--	--	--		8344		
33	33	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 *СП - 8%*	шт.	60	268,00	--	16080	--	16080	--	17366	Казахстан 100%
						--	--	--	--		1286		
34	34	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое *СП - 8%*	шт.	54	885,00	--	47790	--	47790	--	51613	Казахстан 100%
						--	--	--	--		3823		
35	35	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт.	174	444,00	--	77256	--	77256	--	83436	Казахстан 100%
						--	--	--	--		6180		
36	36	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПФ70В 212W *СП - 8%*	шт.	96	3340,00	--	320640	--	320640	--	346291	Казахстан 100%
						--	--	--	--		25651		
37	37	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А *СП - 8%*	шт.	4	933,00	--	3732	--	3732	--	4031	Казахстан 100%
						--	--	--	--		299		
38	38	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-17 *СП - 8%*	шт.	2	751,00	--	1502	--	1502	--	1622	Казахстан 100%
						--	--	--	--		120		
39	39	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое *СП - 8%*	шт.	48	1354,00	--	64992	--	64992	--	70191	Казахстан 100%
						--	--	--	--		5199		
40	40	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 к В ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) *СП - 8%*	шт.	499	2309,00	--	1152191	--	1152191	--	1244366	Казахстан 100%
						--	--	--	--		92175		
41	41	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,0032	813201,00	--	2602	--	2602	--	2810	Казахстан 100%
						--	--	--	--		208		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				2043439		2043439			

												163473	2206912	
РАЗДЕЛ 7.Заземление КТП														
48	48	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	8206,16	253,77	131299	4060	101314	19654			
						1620,32	85,77	25925	1372		12076	163029	Казахстан 100%	
49	49	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,48	3597,54	--	16117	--	--	11604			
						3597,54	--	16117	--		2218	29939	Казахстан 100%	
50	50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,48	1240,76	--	5559	--	--	4002			
						1240,76	--	5559	--		765	10326	Казахстан 100%	
51	51	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	32	1086,58	35,94	34771	1150	23251	7726			
						324,06	11,29	10370	361		3400	45897	Казахстан 100%	
52	52	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	730,63	23,13	8768	278	5033	2543			
						288,06	6,32	3457	76		905	12216	Казахстан 100%	
53	53	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт.	8	444,00	--	3552	--	3552	--			
						--	--	--	--		284	3836	Казахстан 100%	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				200066	5488	133150	45529			
								61428	1809		19648	265243		
РАЗДЕЛ 8.Ограждение КТПН														
54	54	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонны м столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м оград	36	11079,84	1383,17	398874	49795	203026	194234			
						4057,02	515,35	146053	18553		47449	640557	Казахстан 100%	
55	55	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм *СП - 8%*	м	50	2864,00	--	143200	--	143200	--			
						--	--	--	--		11456	154656	Казахстан 100%	
56	56	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,54288	521841,00	--	283297	--	283297	--			
						--	--	--	--		22664	305961	Казахстан 100%	

57	57	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,010048	531399,00	--	5345	--	5345	--		
						--	--	--	--		428	5773	Казахстан 100%
58	58	214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм** *СП - 8%*	т	0,05688	437827,00	--	24904	--	24904	--		
						--	--	--	--		1992	26896	Казахстан 100%
59	59	212-101-0608 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F75, W4** *СП - 8%*	м3	4,5	38947,00	--	175262	--	175262	--		
						--	--	--	--		14021	189283	Казахстан 100%
60	60	223-502-0307 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1** *СП - 8%*	шт.	2	2110,00	--	4220	--	4220	--		
						--	--	--	--		338	4558	Казахстан 100%
61	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлическ не огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	70,2	93,51	2,19	6564	153	3927	1732		
						35,39	0,36	2484	25		663	8959	Казахстан 100%
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				**Тенге**				1041666	49948	843181	195966		
								148537	18578		99011	1336643	
			РАЗДЕЛ 9.Заземление опор										
62	62	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	820	590,62	44,80	484308	36736	321653	110757		
						153,56	15,28	125919	12530		47609	642675	Казахстан 100%
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				**Тенге**				484308	36736	321653	110757		
								125919	12530		47609	642675	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				20 626 777	1 021 362	17 722 911	1 539 082		
								1 393 533	445 141	488 972	1 734 154	23 900 013	
		Временные здания и сооружения		**%**	**2,40**			**561 865**					
		Итого с временными										**24 461 878**	
		Зимние удорожания		**%**	**1,14**			**273 291**					
		Итого с зимними удорожаниями										**24 735 169**	
		Непредвиденные работы и затраты		**%**	**2**			**484 924**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**25 220 093**	
		НДС		**%**	**12**			**3 026 411,17**					
		Итого с НДС										**28 246 504,22**	
		Итого по договору подряда, скидка 5%		**к-0,95**								**26 834 179,01**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Атырау Құрылыс 2050", БИН/ИИН 190140005764

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор

Косжанов Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

(подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора:

(подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель

Қонаров Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Фараб" БИН 920940001031
KZ03VJE00073087 от 17.03.2022
Наменов Еркин Жуматович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ARDAK Building" БИН 080740015959
ГСЛ 19013742 от 26.06.2019
Гайнутдинова Рената Альбертович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)