Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сайрам, квартал № 61)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сайрам, квартал № 61)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сайрам, квартал № 61)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-74** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3283: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00246	1 239 588,0	413 842,0	3 049,5	1 018,2			3 049,5
				км		825 746,0	108 502,0	2 031,3	267,0			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		2,4846	810,0		2 012,4		2 012,4		2 012,4
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,3	812,0		243,6		243,6		243,6
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,216	4 207,0		908,7		908,7		908,7
				$м^3$								
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000174	5 353 650,0	1 685 501,0	931,5	293,1	28,8		931,5
				км		3 503 246,0	374 302,0	609,6	65,1			
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,174	5 646,0	21,0	982,5	3,6	122,4		982,5
				м		4 922,0	5,0	856,5	0,9			
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,17574	5 411,0		951,0		951,0		951,0
				м								
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,002769	1 468 558,0	16 193,0	4 066,5	44,7	3 337,5		4 066,5
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	684,0	7,5			
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00015	3 333 515,0	1 039 904,0	500,1	156,0	7,5		500,1
				км		2 243 457,0	246 104,0	336,6	36,9			
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,15	1 453,0		218,1		218,1		218,1
				м								
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,6	4 178,0	179,0	2 506,8	107,4			2 506,8
				шт.		3 999,0	1,0	2 399,4	0,6			
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,3	409,0		122,7		122,7		122,7
				шт.								
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,3	420,0		126,0		126,0		126,0
				шт.								
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000165	1 239 588,0	413 842,0	204,6	68,4			204,6
				км		825 746,0	108 502,0	136,2	18,0			
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,16665	810,0		135,0		135,0		135,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,828	3 690,0		3 055,2		3 055,2		3 055,2
				кг								
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,015	9 257,0	2 428,0	138,9	36,3	26,4		138,9
				$м^3$		5 077,0	484,0	76,2	7,2			
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,0153	17 160,0		262,5		262,5		262,5
				$м^3$								
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,000942	445 068,0		419,4		419,4		419,4
				т								
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,3	4 178,0	179,0	1 253,4	53,7			1 253,4
				шт.		3 999,0	1,0	1 199,7	0,3			
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,3	1 299,0		389,7		389,7		389,7
				шт.								
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,00042	3 406 760,0		1 430,7		1 430,7		1 430,7
				т								
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,0003	114 793,0		34,5		34,5		34,5
				1000 шт.								
24	24	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,0021	1 297 852,0	439 346,0	2 725,5	922,8			2 725,5
				км		858 506,0	110 257,0	1 803,0	231,6			
25	25	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		2,121	2 470,0		5 238,9		5 238,9		5 238,9
				м								
26	26	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		2,1	5 209,0	19,0	10 938,9	39,9	1 173,9		10 938,9
				м		4 631,0	5,0	9 725,1	10,5			
27	27	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,0003	1 767 559,0	178 661,0	530,4	53,4	19,8		530,4
				км		1 522 939,0	50 314,0	456,9	15,0			
28	28	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,3	926,0		277,8		277,8		277,8
				м								
29	29	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,3	2 506,0		751,8		751,8		751,8
				шт.								
30	30	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,3	156,0		46,8		46,8		46,8
				шт.								
31	31	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,3	154,0		46,2		46,2		46,2
				шт.								
32	32	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,3	670,0		201,0		201,0		201,0
				шт.								
33	33	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,24	64,0		15,3		15,3		15,3
				м								
34	34	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,828	3 690,0		3 055,2		3 055,2		3 055,2
				кг								
35	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,006	4 207,0		25,2		25,2		25,2
				$м^3$								
36	36	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,002001	3 430 876,0	1 189 744,0	6 865,2	2 380,5	379,5		6 865,2
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	4 104,9	600,3			
37	37	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000795	1 183 000,0		940,5		940,5		940,5
				т								
38	38	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,06	8 221,0		493,2		493,2		493,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
39	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000013	954 056,0		12,3		12,3		12,3
				т								
40	40	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,0042	16 849,0		70,8		70,8		70,8
				$м^3$								
41	41	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,007819	3 430 876,0	1 189 744,0	26 827,2	9 303,0	1 483,5		26 827,2
				т		2 051 412,0	300 036,0	16 040,7	2 346,0			
42	42	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,000228	79 643,0		18,3		18,3		18,3
				т								
43	43	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,000216	343 721,0		74,1		74,1		74,1
				т								
44	44	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,0192	4 485,0	33,0	86,1	0,6	2,4		86,1
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	83,1	0,0			
45	45	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,007074	1 183 000,0		8 368,8		8 368,8		8 368,8
				т								
46	46	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,606	214,0		129,6		129,6		129,6
				м								
47	47	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,059808	1 092,0		65,4		65,4		65,4
				кг								
48	48	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,0336	24 125,0	1 564,0	810,6	52,5	158,1		810,6
				$м^3$		17 859,0	462,0	600,0	15,6			
49	49	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,034272	16 475,0		564,6		564,6		564,6
				$м^3$								
50	50	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,036	4 207,0		151,5		151,5		151,5
				$м^3$								
51	51	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,00246	74 486,0	42 398,0	183,3	104,4			183,3
				км		32 088,0	8 674,0	78,9	21,3			
52	52	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		2,46	125,0		307,5		307,5		307,5
				м								
53	53	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		3,36	1 014,0	374,0	3 407,1	1 256,7	141,0		3 407,1
				м кабеля		598,0	96,0	2 009,4	322,5			
54	54	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		3,36	543,0		1 824,6		1 824,6		1 824,6
				м								
55	55	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0006	3 333 515,0	1 039 904,0	2 000,1	624,0	30,0		2 000,1
				км		2 243 457,0	246 104,0	1 346,1	147,6			
56	56	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,606	1 679,0		1 017,6		1 017,6		1 017,6
				м								
57	57	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
58	58	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		0,3	70 173,0		21 051,9				21 051,9
				шт.						21 051,9		
59	59	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,6	585,0		351,0		351,0		351,0
				м								
60	60	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,6	27 352,0		16 411,2		16 411,2		16 411,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
61	61	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		1,2	2 037,0		2 444,4		2 444,4		2 444,4
				шт.								
62	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,065436	335 822,0		21 974,7		21 974,7		21 974,7
				т								
63	63	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,063	18 719,0		1 179,3		1 179,3		1 179,3
				$м^3$								
64	64	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,3	530,0		159,0		159,0		159,0
				шт.								
65	65	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,3	155,0		46,5		46,5		46,5
				шт.								
66	66	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,468	383,0	7,0	179,1	3,3	80,4		179,1
				$м^2$		204,0	2,0	95,4	0,9			
67	67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,468	493,0	9,0	230,7	4,2	62,7		230,7
				$м^2$		350,0	2,0	163,8	0,9			
68	68	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0006	2 135 649,0	1 540 668,0	1 281,3	924,6	20,4		1 281,3
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	336,3	170,1			
69	69	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		1,8	9 429,0	457,0	16 972,2	822,6	7 623,0		16 972,2
				шт.		4 737,0	122,0	8 526,6	219,6			
70	70	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		1,5	1 332,0	57,0	1 998,0	85,5	807,0		1 998,0
				м		737,0	14,0	1 105,5	21,0			
71	71	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,001791	2 135 649,0	1 540 668,0	3 825,6	2 759,7	62,4		3 825,6
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 003,5	507,6			
72	72	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,3	2 357,0	26,0	707,1	7,8	32,1		707,1
				стык		2 224,0	0,0	667,2	0,0			
73	73	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,6	1 778,0	20,0	1 066,8	12,0	54,0		1 066,8
				стык		1 668,0	0,0	1 000,8	0,0			
74	74	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		0,432	962,0	522,0	415,5	225,6			415,5
				$м^3$		440,0	109,0	190,2	47,1			
75	75	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		1,44	1 587,0	632,0	2 285,4	909,9	1 015,2		2 285,4
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	360,0	221,7			
76	76	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		2,172	449,0	449,0	975,3	975,0			975,3
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	284,4			
77	77	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,066	8 482,0	0,0	559,8	0,0			559,8
				$м^3$		8 482,0	0,0	559,8	0,0			
78	78	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,171	9 323,0	396,0	1 594,2	67,8	791,4		1 594,2
				$м^3$		4 299,0	94,0	735,0	16,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		1,722	87,0	87,0	149,7	149,7			149,7
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	37,8			
80	80	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**		1,722	86,0	86,0	148,2	148,2			148,2
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	36,3			
81	81	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		1,722	571,0	220,0	983,4	378,9			983,4
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	604,5	120,6			
82	82	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**		0,345	3 604,0	0,0	1 243,5	0,0			1 243,5
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	1 243,5	0,0			
83	83	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм**		0,3	45 511,0	4 563,0	13 653,3	1 368,9	1 082,1		13 653,3
				шт.		37 341,0	0,0	11 202,3	0,0			
84	84	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		0,048	383,0	7,0	18,3	0,3	8,4		18,3
				$м^2$		204,0	2,0	9,9	0,0			
85	85	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		0,048	493,0	9,0	23,7	0,3	6,3		23,7
				$м^2$		350,0	2,0	16,8	0,0			
			ИТОГО по смете ЭЗ283: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 016,7	26 113,8	95 233,2	0,0	232 016,7
								89 616,9	5 986,8	21 051,9	0,0	
			Итого по суммарной смете					232 016,7	26 113,8	95 233,2	0,0	232 016,7
								89 616,9	5 986,8	21 051,9	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							21 051,9		
			СМР							*210964,80*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					12 447		
			Итого с общеплощадочными затратами									223 412
			Сметная прибыль 5%		5%					11 171		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					12 223		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		12%					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)