*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Исполнитель: ТОО"Атырау Құрылыс 2050"

Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству Куаныш расположенного в с.Дияр, Байганинского района, Актюбинской области

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за февраль 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | №65 | 2023-07-13 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный период включительно с НДС | В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | На приобретение материалов | Другие дополни-расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству Куаныш расположенного в с.Дияр, Байганинского района, Актюбинской области Строительство линии электроснабжения | 17 832 351,60 | 15 921 742,50 | | | | | | | | |
| Аванс | 5 349 705,5 | | | | | | | | | |
| Итого | 12 482 646,12 | 11 145 219,75 | | | | | | | 1 337 426,37 | 12 482 646,12 |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905**

**Сейтказин М.Б.**

**ТОО "Фараб" БИН 920940001031**
**KZ03VIE00073087 от 17.03.2022**
**Наменов Еркин Жуматаевич**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Исполнитель:**
**Директор**
**ТОО"Атырау Құрылыс 2050"**
**БИН 190140005764**

**Кослонов Н.К.**

форма 2В

Заказчик : **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству Куаныш расположенного в с.Дияр, Байганинского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект :

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 65** от **2023-07-13**

## Акт выполненных работ №2 за февраль.

за **февраль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Строительство линии электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **РАЗДЕЛ 1.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** *НР - 80%; СП - 8%* | км линии | 11,15 | 127759,09 | 13620,89 | 1424514 | 151873 | 33251 | 1045529 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 111156,07 | 6055,68 | 1239390 | 67521 | | 197603 | 2667646 | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | 243-604-0104 РСНБ РК 2022 | **Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2** *СП - 8%* | км | 35,159 | 223946,00 | -- | 7873717 | -- | 7873717 | -- | | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 629897 | 8503614 | Казахстан 100% |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | Тенге | | | | 9298231 | 151873 | 7906968 | 1045529 | | |
| | | | | | | | | 1239390 | 67521 | | 827500 | 11171260 | |

## РАЗДЕЛ 6.Комплектная-трансформаторная подстанция

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА. Установка. Монтажные работы<br>НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | подстанция | 2 | 50477,91 | 13668,93 | 100956 | 27338 | 26475 | 45134 | | |
| | | | | | | 23571,41 | 4637,18 | 47143 | 9274 | | 11687 | 157777 | Казахстан 100% |
| 43 | 43 | 515-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточны й масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) к В ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ- 25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 к ВА | шт. | 2 | 409222,00 | -- | 818444 | -- | | -- | | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 818444 | -- | 818444 | Казахстан 100% |
| 44 | 44 | 515-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 к В, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 к В типа КТПН-25-40 к ВА, мощность силового трансформатора 25 к ВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 2 | 1859217,00 | -- | 3718434 | -- | | -- | | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3718434 | -- | 3718434 | Казахстан 100% |
| 45 | 45 | 1107-0501-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | шт. сборных конструкций | 4 | 5297,95 | 3754,82 | 21192 | 15019 | -- | 11101 | | |
| | | | | | | 1543,13 | 808,77 | 6173 | 3235 | | 2583 | 34876 | Казахстан 100% |
| 46 | 46 | 221-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78<br>СП - 8% | м3 | 3,28 | 42368,00 | -- | 138967 | -- | 138967 | -- | | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11117 | 150084 | Казахстан 100% |
| 47 | 47 | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Слои подстилающие щебеночны е. Устройство с уплотнением трамбовками<br>НР - 24%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 подстилающ е го слоя | 2 | 20963,44 | 2438,43 | 41927 | 4877 | 28055 | 10324 | | |
| | | | | | | 4497,44 | 993,88 | 8995 | 1988 | | 4180 | 56431 | Казахстан 100% |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | | Тенге | | | | 4839920 | 47234 | 193497 | 66559 | | |
| | | | | | | | | 62311 | 14497 | 4536878 | 29567 | 4936046 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | Тенге | | | | 14 138 151 | 199 107 | 8 100 465 | 1 112 088 | | |
| | | | | | | | | 1 301 701 | 82 018 | 4 536 878 | 857 067 | 16 107 306 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | | % | 2,40 | | | 277 690 | | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | | 16 384 996 | |
| | | Зимние удорожания | | % | 1,14 | | | 135 069 | | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | 16 520 065 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2 | | | 239 664 | | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 16 759 729 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | НДС | % | 12 | | | 2 011 167,43 | | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 18 770 895,98 | |
| | | Итого по договору подряда, скидка 5% | к-0,95 | | | | | | | | 17 832 351,60 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Атырау Құрылыс 2050", БИН/ИИН 190140005764**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор** **Косжанов Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт технического надзора:** (подпись)

М.П.

**Эксперт авторского надзора:** (подпись)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100240016905**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Руководитель** **Сейтказин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Фараб" БИН 920940001031**
**KZ03VJE00073087 от 17.03.2022**
**Наменов Еркин Жуматаевич**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "ARDAK Building" БИН 080740015959**
**ГСЛ 19013742 от 26.06.2019**
**Гайнутдинов Ренат Альбертович**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)