Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП детского сада "Болашак" в с. Ямышево, Ямышевский с.с., Лебяжинского района
Генеральный подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Субподрядчик: ТОО "RINAL TRADE"

Акт приемки выполненных работ № 1 от 01.06.2021 г.

Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек НР=72 %	м2	253	214,64	–	54304	–	–	39099	100875
						214,64	–	54304	–	–	7472	
2	2	1131-0301-0101	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство НР=88 %	м2 отмостки	11	553	131,8	6083	1450	900	3736	10605
						339,34	46,57	3733	512	–	786	
3	3	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР=72 %	м2	253	1643,34	85,14	415765	21540	157826	183759	647486

					934,38	74,4	236398	18823	–	47962	
4	4 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	253	172,46	1,59	43632	402	21920	17194	65692
					84,23	0,72	21310	182	–	4866	

Всего	**824 658**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 646
- накладные расходы, тенге	243 788
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 086
Всего	**824 658**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 493**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**841 151**

Генеральный подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор _____ **Сулейменов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "RINAL TRADE"
Директор _____ **Сулейменов Н.А.**