Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Атырау Құрылыс 2050», директор Косжанов Н. К., Атырауская область, г. Атырау, мкр. Сарыкамыс, улица Туран 21, каб. №34 190140005764,+77022327736*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Косжанова Нурхана Кайрболатовича,*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства «Атамекен» в Терсакканский с.о.,Кобдинский район Актюбинской области»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 31000, Кобдинский район, с.Кобда, ул.Астана, 48, 87134122011, Руководитель Мадияр Талгат Майлыбайулы*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "АКЛ Авангард", 001951, 10.12.2019 г*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *рабочего проекта ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 41 от 28.05.2022.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Сети ВЛ 10 кВ	м	*5575*		*5575*	

Напряжение сети 0,4кВ	м	*0*		*0*	
КТПГ-25-10/0,4	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Строительство ЛЭП-10 кВ общей протяжностью 5575 метров.
Установка проектируемой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки мощностью 40 кВА.
Точка подключения проектируемой ВЛ-10кВ от проектируемой опоры №2 ВЛ-10кВ "кх "Наиман"" отходящей от яч. №7 "Резерв" КРУН-10кВ ПС-35/10 кВ "Успеновка" согласно ТУ. На отпаечной опоре выполнена замена стальных конструкций и линейной арматуры на анкерного типа, материалы учтены в спецификации.
Строительство выполнено ж.б. опорами согласно типовому проекту 3.407.1-143. на стойках СВ105-5 проводом АС-70/11 , на первой и концевой опоре проектируемой ВЛ10кВ предусмотрена установка РЛНД-10кВ. Сечение провода проверено по длительно-допустимому току нагрузки, потерям напряжения и выбрано по механической прочности с учетом климатических характеристик согласно ПУЭ РК 2015.
Проектируемая трасса ВЛ-10 кВ имеет пересечение с существующими ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ. Для пересечения с ВЛ-35кВ применены опоры ПС10-2 по типовому проекту 3.407.1-143.5. Для пересечения с ВЛ-10кВ применены опоры ПП10-6 по типовому проекту 3.407.1-143.5. Пересечения выполнены согласно требованиям ПУЭ и указаны на листе 10.
Рассмотренная область применения опор включает:
- нормируемые ПУЭ I -III району по скоростному напору ветра и I -III особый районы по гололеду с нормируемыми
ПУЭ расчетными нагрузками и для опор со стойками СВ-105-5 с повышенными фактическими расчетными нагрузками повторяемостью не чаще одного раза в 50 лет.
Подготовка трассы ВЛ-10кВ. Закрепление опор
Разбивку трассы ВЛ-10кВ производят от реперов и угловых знаков, по плану трассы в полном соответствии с проектом. При пикетаже центры опор фиксируются на местности

деревянными или металлическими закрепительными знаками. Закрепление опор выполняется в основном без ригелей, в сверленые котлованы диаметром 350-450 мм. Подробно способ закрепления опор и глубина котлована указаны на чертежах опор. После установки опоры обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы.
При засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м3.
Учет электроэнергии.
Для коммерческого учета активной и реактивной электроэнергии данным проектом предусмотрено установка на стороне РУ-0,4кВ трехфазого прибора учета типа Меркурий ART230.
Заземление опор
Сопротивление заземляющего устройства опор ВЛ-10 кВ в не населенной местности должно быть не мене 30 Ом, присоединенном к имеющемуся на опоре выпуску заземления.
Для заземления опор, в железобетонных стойках СВ нижний и верхний заземляющие проводники, изготовленные из стального стержня диаметром 16 мм, к нижнему заземляющему проводнику каждой стойки приваривались дополнительный заземлитель диаметром 12 мм, в соответствии с типовой серией 3.407-150

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ *"28" августа 2023 года*; окончание работ "28" *октября 2023 года*;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2,0*;
фактически, месяц: *2,0*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *85,38* % и фактически применено *85,38* % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства «Атамекен» в Терсакканский с.о.,Кобдинский район Актюбинской области»** _готовым к приемке в эксплуатацию,_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *в лице директора Косжанов Н.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)