Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖОЛДЕУ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (улицы Жангир хана, А.Оразбаева) в с. Хан Ордасы.Бокейординского района ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
от 19 июля 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г

№ п/п	№ п/п по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Срезка										
1	1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	6690,7		77,92 –	77,92 21,90	521339 –	521339 146526	–	105512 11709	638560
2	2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	6690,7		66,67 –	66,67 18,74	446069 –	446069 125384	–	90258 10036	546363
3	3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6690,7		267,00 10,32	255,91 59,58	1786417 69048	1712217 398632	5152	336743 37401	2160561
4	4	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	10705,12		96,00 –	– –	1027692 –	– –		– –	1027692
			Подвоз грунта										
5	5	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	7025,24		183,62 6,65	176,20 38,28	1289975 46718	1237847 268926	5410	227267 25221	1542462
6	6	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	11240,384		96,00 –	– –	1079077 –	– –		– –	1079077

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Земляное полотно							
7	7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	7025,24	150,65 –	150,65 42,02	1058352 –	1058353 295201	–	212514 23605	1294470
8	8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	7025,24	49,73 –	49,73 15,59	349365 –	349365 109523	–	78823 8782	436970
			Устройство дополнительного слоя									
9	10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2230	6132,00 –	– –	13674360 –	– –	13674360	– –	13674360
			Устройство основания									
10	13	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ • М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3135	6279,00 –	– –	19684665 –	– –	19684665	– –	19684665
11	15	С1217-203-0301 217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	22581,11	222,00 –	– –	5013006 –	– –	5013006	– –	5013006
12	16	С1217-203-1712 217-203-1712 РСНБ РК 2022	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона базальтовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	$м^2$	22581,11	662,00 –	– –	14948695 –	– –	14948695	– –	14948695
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60879012 115766	5325190 1344192	53331288 –	1051117 116754	62046881
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				60879012				
		Материалы		Тенге				10561				
		Всего заработная плата		Тенге					1459958			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53320726				
		Транспортные расходы		Тенге				2106769				
			Накладные расходы	Тенге				1051117				
			Сметная прибыль	Тенге				116754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62046883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
			Сметная заработная плата	Тенге					1459958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62046883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
			Сметная заработная плата	Тенге					1459958			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								62046883
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115766				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5325190			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1344192			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53331287		
			- Перевозка грузов	Тенге				2106769				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							1051117	
			- Сметная прибыль	Тенге							116754	
			Сметная стоимость общая			62 046 883						
			Временные здания и сооружения (1,04%)		1,04%	645 288						
			Итого:		тенге	62 692 171						
			Непредвиденные работы и затраты 2%		2,0%	1 253 843						
			Итого:		тенге	63 946 014						
			2023 года 100% (К=1,079)		1,079	68 997 749						
			Итого:			68 997 749						
			Итого с договорной скидкой, без учета НДС		2%	67 617 794						
			НДС 12%		12%	8 114 136,28						
			Итого к оплате			75 731 929,38						

Подрядчик:

ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖОЛДЕУ"

Руководитель _____ Терекбаев А.А.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Боксоранского района"

Руководитель _____ Сисенов С.И.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Қабылан эксперт", аттестат № KZ33VJE00073226

Эксперт _____ Азербаев Ж.М.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "STROYCONSALTING"

Главный инженер проекта _____ Утежанов А.М.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА, 32

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖОЦДЕУ" БИН 030140002252, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (улицы Жангир хана, А.Оразбаева) в с. Хан Ордасы Бокейординского рацона ЗКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за **Июль 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 23	14.03.2024г			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	75 731 929,38									
В том числе: В текущем месяце - за август	75 731 929,38	67 617 794,09							8 114 135,29	75 731 929,38
Выдача аванса	66 713 099,99									
Удержание аванса	22 719 578,81									22 719 578,81
Итого к оплате:	**53 012 350,57**									**53 012 350,57**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064 _____ **Сисенов С.И.**

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖОЦДЕУ" БИН 030140002252 _____ **Терекбаев А.А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479 _____ **Утежанов А.М.**