Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА, 32

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖОНДЕУ" БИН 030140002252, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (улицы Жангир хана, А.Оразбаева) в с. Хан Ордасы,Бокейординского района ЗКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 23	14.03.2024г			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не включенных в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	152 651 929,38									
В том числе: В текущем месяце - за август	76 920 000,00	68 678 571,43							8 241 428,57	76 920 000,00
Выдача аванса	66 713 099,99									
Удержание аванса	45 795 578,81									23 076 000,00
Итого к оплате:	53 844 000,00									53 844 000,00

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064 — Сисенов С.И.

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖОНДЕУ" БИН 030140002252 — Терекбаев А.А.

Эксперт авторского надзора ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479 — Утежанов А.М.

Технический надзор: Директор ТОО "Кабылан эксперт", БИН 060340007781 — Байдаров Ж.М.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (улицы Жангир хана, А.Оразбаева) в с. Хан Ордасы.Бокейординского рацона ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
от 19 августа 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Устройство дополнительного слоя										
1	9	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	19020,95		268,32	203,38	5103701	3868480	16929	2478049	7765303
			НР - 108%; СП - 8%				64,05	56,58	1218292	1076205		183552	
2	10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1370,824348		6132,00	--	8405895	--	8405895	--	8405895
							--	--	--	--		--	
3	11	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	**Вода с открытых источников**	$м^3$	199,719975		2035,00	--	406430	--	406430	--	406430
							--	--	--	--		--	
			Устройство основания										
4	12	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	$м^2$ основания	15792,3		291,70	240,88	4606614	3804049	40271	2047314	6805534
			НР - 108%; СП - 8%				48,27	71,77	762294	1133413		151606	
5	13	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	3978,04965		6279,00	--	24978174	--	24978174	--	24978174
							--	--	--	--		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	14	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	538,51743	6419,00	--	3456743	--	3456743	--	3456743
						--	--	--	--		--	
7	17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,5561	207849,86	3032,30	323435	4719	318716	2219	325818
			НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	2055		164	
8	18	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство**	$м^2$ покрытия	2394	291,60	257,14	698090	615593	5721	170237	880944
			НР - 108%; СП - 8%			32,07	33,77	76776	80845		12616	
9	19	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	$м^2$ покрытия	2394	11,37	0,09	27220	215	--	29159	58534
			НР - 108%; СП - 8%			11,28	--	27004	--		2155	
10	20	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2013 типа Б, марки II**	т	332,5266	29883,00	--	9936892	--	9936892	--	9936892
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63020265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2084366				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8293056			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2292518			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47565772		
			- Накладные расходы	Тенге							4726978	
			- Сметная прибыль	Тенге							350093	

Сметная стоимость общая		63 020 265
Временные здания и сооружения (1,04%)	1,04%	655 411
Итого:	**тенге**	63 675 676
Непредвиденные работы и затраты 2%	2,0%	1 273 514
Итого:	**тенге**	64 949 189
2023 года 100% (К= 1,079)	1,079	70 080 175
Итого:		70 080 175
Итого с договорной скидкой, без учета НДС	2%	68 678 571
НДС 12%	12%	8 241 428,57
Итого к оплате		76 920 000,00

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:

ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖОНДЕУ"

Руководитель управления автомобильных дорог _____ Ахмеров Е.А.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ Стаскин С.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Кабылан эксперт", аттестат № KZ33VJE00073226

Эксперт _____ Алербаев Ж.М.

Разработчик проекта с рабочей частью
или экспертный авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Главный инженер проекта _____ Ташкаев А.М.