Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА, 32

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (улицы Жангир хана, А.Оразбаева) в с. Хан Ордасы.Бокейординского рацона ЗКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за **Ноябрь 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 23	14.03.2024г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	222 352 245,39									
В том числе: В текущем месяце - за ноябрь	69 700 316,01	62 232 425,01							7 467 891,00	69 700 316,01
Выдача аванса	66 713 099,99									
Удержание аванса	66 705 673,62									20 910 094,80
Итого к оплате:	**48 790 221,21**									**48 790 221,21**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064 _____ **Сисенов М.И.**

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252 _____ **Терекбаев А.А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479 _____ **Утежанов А.М.**

Технический надзор: Директор ТОО "Қабылан эксперт", БИН 060340007781 _____ **Байдаров Ж.М.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (улицы Жангир хана, А.Оразбаева) в с. Хан Ордасы.Бокейординского рацона ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
от 26 ноября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дополнительного слоя										
1	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м² основания или покрытия**	**8136,77**		**268,32**	**203,38**	**2183258**	**1654856**	**7242**	**1060058**	**3321836**
		НР - 108%, СП - 8%				**64,05**	**56,58**	**521160**	**460378**		**78520**	
2	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**1547,7071**		**6132,00**	**--**	**9490540**	**--**	**9490540**	**--**	**9490540**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022**	**Вода с открытых источников**	**м³**	**85,856085**		**2035,00**	**--**	**174717**	**--**	**174717**	**--**	**174717**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Устройство основания										
4	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м² основания**	**6788,81**		**291,70**	**240,88**	**1980296**	**1635289**	**17311**	**880101**	**2925570**
		НР - 108%, СП - 8%				**48,27**	**71,77**	**327696**	**487233**		**65173**	
5	**С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**231,498421**		**6419,00**	**--**	**1485988**	**--**	**1485988**	**--**	**1485988**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Устройство покрытия										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,2739375	207849,86	3032,30	1096187	15992	1080195	7521	1104265
		НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	6964		557	
7	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство	м^2 покрытия	8113,75	291,60	257,14	2365970	2086369	19393	576969	2985698
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	33,77	260208	274001		42759	
8	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м^2 покрытия	8113,75	11,37	0,09	92253	730	--	98825	198381
		НР - 108%; СП - 8%			11,28	--	91523	--		7302	
9	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1126,999875	29883,00	--	33678137	--	33678137	--	33678137
					--	--	--	--		--	
				Укрепление обочин							
10	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см	м^2 покрытия обочин	1191,5971	280,23	233,25	333921	277940	715	141621	486028
		НР - 108%; СП - 8%			46,38	63,67	55266	75869		10486	
11	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	136,437868	6132,00	--	836637	--	836637	--	836637
					--	--	--	--		--	
12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,2025715	5748,00	--	1164	--	1164	--	1164
					--	--	--	--		--	
13	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	62,2013686	6419,00	--	399271	--	399271	--	399271
					--	--	--	--		--	
14	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м^3	8,3411797	2035,00	--	16974	--	16974	--	16974
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								57105205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1255853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5671176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1304445			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47208283		
		- Накладные расходы	Тенге							2765095	
		- Сметная прибыль	Тенге							204797	
		Сметная стоимость общая			**57 105 205**						
		Временные здания и сооружения (1,04%)		**1,04%**	**593 894**						
		Итого:		**тенге**	**57 699 099**						
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**2,0%**	**1 153 982**						
		Итого:		**тенге**	**58 853 081**						
		2023 года 100% (К=1,079)		**1,079**	**63 502 475**						
		Итого:			**63 502 475**						
		Итого с договорной скидкой, без учета НДС		**2%**	**62 232 425**						
		НДС 12%		**12%**	**7 467 891,00**						
		Итого к оплате			**69 700 316,01**						

Подрядчик:

ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

Руководитель _____ Терекбаев А.А.

Заказчик:
ГУ
"Отдел
жилищно-
Руководитель _____ Сисенов М.И.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт", аттестат № KZ33VJE00073226

Эксперт _____ Азербаев Ж.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
Главный инженер проекта _____ Утежанов А.М.