Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт по здания КГУ "Сагинская школа-сад " в с.Акжар Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание КГУ "Сагинская школа-сад " в с.Акжар
(наименование)

Договор субпподряда **№ 17 от 04.06.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 707,867	916	--	1564406	--	--	--	1564406
					916	--	1564406	--		--	
8	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	17,45	1 007	--	17572	--	--	--	17572
					1 007	--	17572	--		--	
9	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Переплеты оконные остекленные. Снятие/Стеклоблоки	$м^2$	30,24	1 970	59	59573	1784	--	--	59573
					1 911	21	57789	635		--	

10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	3,75	1 970	59	7388	222	--	--	7388
					1 911	21	7166	79		--	
11	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	5 700	173	5700	173	--	--	5700
					5 527	56	5527	56		--	
12	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	88,5	1 476	--	130626	--	--	--	130626
					1 476	--	130626	--		--	
13	1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Снятие	м	204,1	172	--	35105	--	--	--	35105
					172	--	35105	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге						--	--	1820370

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

Этаж-1

42	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	379,104	2 387	12	904921	4549	97430	--	904921
					2 118	3	802942	1137		--	
44	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	689,238	1 903	12	1311620	8271	248815	--	1311620
					1 530	3	1054534	2068		--	
45	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	689,238	1 618	12	1115187	8271	177134	--	1115187
					1 349	3	929782	2068		--	

Этаж-2

78	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	229,53	2 387	12	547888	2755	58988	--	547888
					2 118	3	486145	689		--	
80	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	409,995	1 903	12	780220	4920	148008	--	780220
					1 530	3	627292	1230		--	

81	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	409,995	1 618	12	663372	4920	105369	--	663372
					1 349	3	553083	1230		--	
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							--	5323208
		ИТОГО:									7 143 578
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Всего									7 143 578
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				5,90%		421 471			
		ИТОГО по главам 1-8 :									7 565 049
		Сметная прибыль				5%		378 252			
		Непредвиденные работы и затраты				2%		151 301			
		ИТОГО :									8 094 602
		Итого в прогнозных ценах 2024 года : К=1,075				1,075					8 701 697
		Итого по договорной цене К=0,98				0,98					8 527 663
		Итого со скидкой субподряда				0,80					6 822 130
		НДС				12 %		818 656			
		Итого с НДС									7 640 786

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ Жумашев Б.Е.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Optimum Energy"

Директор _____ Жумабаев О.А.