Наименование объекта: Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района, Павлодарской области

Генеральный подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Субподрядчик: ТОО "RINAL TRADE"

Акт приемки выполненных работ № 1 от 15.07.2020 г.

Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90 %	м2	7,5	3089,2	387,52	23169	2906	8616	11257	37180
						1552,88	114,85	11647	861	–	2754	

2	2 223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,5	15387		115403		115403	–	124635
					–		–		–	9232	
3	3 261-104-0111	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	8,2	3273		26839		26839	–	28986
					–		–		–	2147	
4	4 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	8,2	1716,73	5,74	14077	47	10023	3214	18674
					488,66	1,23	4007	10	–	1383	
5	5 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	1,7	3113,75	51,39	5293	87	948	2964	8918
					2504,69	21,53	4258	37	–	661	
6	6 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,7	40727		69236		69236	–	74775

					–		–		–	5539	
7	7 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	14	2700,24	2,65	37803	37	22125	14078	56032
					1117,25	–	15642	–	–	4151	
8	8 261-104-0120	Блоки оконные	м2	14	13900		194600		194600	–	210168
					–		–		–	15568	
9	9 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	51	859,36	4,95	43827	252	14053	23685	72913
					578,87	1,64	29522	84	–	5401	
10	10 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	57	711,86	4,95	40576	282	15275	20089	65518
					438,92	1,64	25018	93	–	4853	

11	11 1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	4	1819,97	15,77	7280	63	4524	2446	10504
					673,13	6,26	2693	25	–	778	

Всего	**708 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 642
- накладные расходы, тенге	77 733
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 467
Всего	**708 303**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 166**
Итого в текущих ценах с 05.04.20 г.	**722 469**

Генеральный подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор _____ **Сулейменов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "RINAL TRADE"
Директор _____ **Сулейменов Н.А.**