Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Суйындык, 15)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	280 000,00	30 000		280 000,00			100%			30 000	280 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**280 000,00**	**30 000,00**		**280 000,00**						**30 000,00**	**280 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксыпык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Суйындык, 15)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Суйындык, 15)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-79** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3113: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,001295	1 239 588,0	413 842,0	1 605,1	535,85			1 605,1
				км		825 746,0	108 502,0	1 069,25	140,35			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		1,30795	810,0		1 059,45		1 059,45		1 059,45
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,35	812,0		284,2		284,2		284,2
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,252	4 207,0		1 060,15		1 060,15		1 060,15
				$м^3$								
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000203	5 353 650,0	1 685 501,0	1 086,75	341,95	33,6		1 086,75
				км		3 503 246,0	374 302,0	711,2	75,95			
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,203	5 646,0	21,0	1 146,25	4,2	142,8		1 146,25
				м		4 922,0	5,0	999,25	1,05			
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,20503	5 411,0		1 109,5		1 109,5		1 109,5
				м		-						
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,00323	1 468 558,0	16 193,0	4 744,25	52,15	3 893,75		4 744,25
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	798,0	8,75			
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,000175	3 333 515,0	1 039 904,0	583,45	182,0	8,75		583,45
				км		2 243 457,0	246 104,0	392,7	43,05			
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,175	1 453,0		254,45		254,45		254,45
				м								
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,7	4 178,0	179,0	2 924,6	125,3			2 924,6
				шт.		3 999,0	1,0	2 799,3	0,7			
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,35	409,0		143,15		143,15		143,15
				шт.								
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,35	420,0		147,0		147,0		147,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000192	1 239 588,0	413 842,0	238,7	79,8			238,7
				км		825 746,0	108 502,0	158,9	21,0			
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,194425	810,0		157,5		157,5		157,5
				м								
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,966	3 690,0		3 564,4		3 564,4		3 564,4
				кг								
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,0175	9 257,0	2 428,0	162,05	42,35	30,8		162,05
				$м^3$		5 077,0	484,0	88,9	8,4			
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,01785	17 160,0		306,25		306,25		306,25
				$м^3$								
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,001099	445 068,0		489,3		489,3		489,3
				т								
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,35	4 178,0	179,0	1 462,3	62,65			1 462,3
				шт.		3 999,0	1,0	1 399,65	0,35			
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,35	1 299,0		454,65		454,65		454,65
				шт.								
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,00049	3 406 760,0		1 669,15		1 669,15		1 669,15
				т								
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,00035	114 793,0		40,25		40,25		40,25
				1000 шт.								
24	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,009123	3 430 876,0	1 189 744,0	31 298,4	10 853,5	1 730,75		31 298,4
				т		2 051 412,0	300 036,0	18 714,15	2 737,0			
25	25	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,000266	79 643,0		21,35		21,35		21,35
				т								
26	26	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,000252	343 721,0		86,45		86,45		86,45
				т								
27	27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,0224	4 485,0	33,0	100,45	0,7	2,8		100,45
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	96,95	0,0			
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008253	1 183 000,0		9 763,6		9 763,6		9 763,6
				т								
29	29	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,707	214,0		151,2		151,2		151,2
				м								
30	30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,069776	1 092,0		76,3		76,3		76,3
				кг								
31	31	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,0392	24 125,0	1 564,0	945,7	61,25	184,45		945,7
				$м^3$		17 859,0	462,0	700,0	18,2			
32	32	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,039984	16 475,0		658,7		658,7		658,7
				$м^3$								
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,042	4 207,0		176,75		176,75		176,75
				$м^3$								
34	34	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,001295	74 486,0	42 398,0	96,6	54,95			96,6
				км		32 088,0	8 674,0	41,65	11,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1,295	125,0		162,05		162,05		162,05
				м								
36	36	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2,345	1 014,0	374,0	2 377,9	877,1	98,35		2 377,9
				м кабеля		598,0	96,0	1 402,45	225,05			
37	37	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		2,345	543,0		1 273,3		1 273,3		1 273,3
				м								
38	38	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0007	3 333 515,0	1 039 904,0	2 333,45	728,0	35,0		2 333,45
				км		2 243 457,0	246 104,0	1 570,45	172,2			
39	39	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,707	1 679,0		1 187,2		1 187,2		1 187,2
				м								
40	40	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,35	60 243,0	2 501,0	21 085,05	875,35	121,8		21 085,05
				установк		57 394,0	629,0	20 087,9	220,15			
41	41	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		0,35	70 173,0		24 560,55				24 560,55
				шт.						24 560,55		
42	42	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,7	585,0		409,5		409,5		409,5
				м								
43	43	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,7	27 352,0		19 146,4		19 146,4		19 146,4
				шт.								
44	44	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		1,4	2 037,0		2 851,8		2 851,8		2 851,8
				шт.								
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,076342	335 822,0		25 637,15		25 637,15		25 637,15
				т								
46	46	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,0735	18 719,0		1 375,85		1 375,85		1 375,85
				$м^3$								
47	47	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,35	530,0		185,5		185,5		185,5
				шт.								
48	48	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,35	155,0		54,25		54,25		54,25
				шт.								
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,546	383,0	7,0	208,95	3,85	93,8		208,95
				$м^2$		204,0	2,0	111,3	1,05			
50	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,546	493,0	9,0	269,15	4,9	73,15		269,15
				$м^2$		350,0	2,0	191,1	1,05			
51	51	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0007	2 135 649,0	1 540 668,0	1 494,85	1 078,7	23,8		1 494,85
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	392,35	198,45			
52	52	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		2,1	9 429,0	457,0	19 800,9	959,7	8 893,5		19 800,9
				шт.		4 737,0	122,0	9 947,7	256,2			
53	53	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		1,75	1 332,0	57,0	2 331,0	99,75	941,5		2 331,0
				м		737,0	14,0	1 289,75	24,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,001995	2 135 649,0	1 540 668,0	4 260,55	3 073,7	68,95		4 260,55
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 117,9	565,25			
55	55	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,35	2 357,0	26,0	824,95	9,1	37,45		824,95
				стык		2 224,0	0,0	778,4	0,0			
56	56	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,7	1 778,0	20,0	1 244,6	14,0	63,0		1 244,6
				стык		1 668,0	0,0	1 167,6	0,0			
57	57	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		1,1095	449,0	449,0	498,05	498,05			498,05
				м^3		0,0	131,0	0,0	145,25			
58	58	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,035	8 482,0	0,0	296,8	0,0			296,8
				м^3		8 482,0	0,0	296,8	0,0			
59	59	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,0875	9 323,0	396,0	815,85	35,0	404,95		815,85
				м^3		4 299,0	94,0	376,25	8,4			
60	60	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		0,882	87,0	87,0	76,65	76,65			76,65
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	19,25			
61	61	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		0,882	86,0	86,0	75,95	75,95			75,95
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	18,55			
62	62	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		0,882	571,0	220,0	503,65	193,9			503,65
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	309,75	61,6			
63	63	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,175	3 604,0	0,0	630,7	0,0			630,7
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	630,7	0,0			
64	64	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,2939092	45 511,0	4 563,0	13 376,0	1 597,05	1 262,45		13 376,0
				шт.		37 341,0	0,0	10 975,0	0,0			
65	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,056	383,0	7,0	21,35	0,35	9,8		21,35
				м^2		204,0	2,0	11,55	0,0			
66	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,056	493,0	9,0	27,65	0,35	7,35		27,65
				м^2		350,0	2,0	19,6	0,0			
			ИТОГО по смете Э3113: Наружные сети газоснабжения [6-1]					217 466,0	22 598,1	92 119,3	0,0	217 466,0
								80 740,8	4 982,95	24 560,55	0,0	
			Итого по суммарной смете					217 466,0	22 598,1	92 119,3	0,0	217 466,0
								80 740,8	4 982,95	24 560,55	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							24 560,55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМР							***192905,45***		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 381		
			Итого с общеплощадочными затратами									204 287
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 214		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					11 442		
			ИТОГО без НДС									250 504
			НДС		**12%**					30 060		
			ИТОГО с НДС									**280 565**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)