форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "ИТМ Карго"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ArhiVA Architects"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул. Шакарима,1 с. Бескарагай Бескарагайского района ВКО**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №16 от 17.03.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО	42 132 013	21 506 613							2 580 794	24 087 406
Удержание аванса 30%	11 667 098	6 451 984							774 238	7 226 222
всего к оплате подрядчику	30 464 915									16 861 184

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай

Руководитель _____ **Омаргазин С.К**

Технический надзор:
ТОО "ИТМ Карго"

Эксперт _____ **Кимадиева Н. Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"

Директор _____ **Парманов Б. Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "ИТМ Карго"
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: ТОО "ArhiVA Architects"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №16 от 17.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Проемы, 2.1 Окна										
14	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	5,129	3631,7	255,94	18627	1313	8078	5690	26262
					1800,72	125,1	9236	642	–	1945	

15	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	5,129	27127		139134		139134	–	150265
					–		–		–	11131	
	2.2 Двери										
16	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	6,72	2132,59	259,47	14331	1744	3336	5819	21762
					1376,64	126,62	9251	851	–	1612	
19	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	61,324	2201,89	113,14	135029	6938	31247	57628	208069
					1579,21	52,28	96843	3206	–	15412	
29	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	11,823	2132,59	259,47	25214	3068	5870	10237	38287
					1376,64	126,62	16276	1497	–	2836	
		Итого по разделу 2					444 645				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 606				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 063				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 196				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					187 665				
		- накладные расходы, тенге					79 374				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 144				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					32 936				

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Кирпичные перегородки

32 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	7,45	26403,74	1438,39	196708	10716	172876	9129	222304
				1760,54	366,91	13116	2733	–	16467	
33 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,1167	21164,21	1989,95	2470	232	4	1348	4123
				19142,9	907,63	2234	106	–	305	
34 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1167	398962		46559		46559	–	50284
35 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за	191,55	8273,79	349,6	1584844	66966	983217	318750	2055882
				2791,24	97,75	534662	18724	–	152288	
36 1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 120 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР=72 %	м2 перегородок	45	9980,9	123,25	449141	5546	165857	161438	659425
				6171,94	56,4	277737	2538	–	48846	
37 1109-0302-0301	Крепление перегородок из уголка. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,08658	122977,97	28499,18	10647	2467	259	5001	16900
				91484,8	8799,43	7921	762	–	1252	
38 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08658	416359		36048		36048	–	38932
				–		–		–	2884	
3.2 Перегородки из металлопласта										
39 1110-0103-0301	Перегородки пластиковые в санузлах. Устройство НР=72 %	м2 перегородо	44,7	1746,51	159,16	78069	7114	6610	39053	126492

				1439,47	77,31	64344	3456	–	9370	
40	223-203-0210	Пластик для перегородок санузлов	м2	44,7	31302		1399199		1399199	–	1511135
				–		–		–	111936	
41	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,07584	122977,97	28499,18	9327	2161	227	4380	14803
				91484,8	8799,43	6938	667	–	1096	
42	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07584	856578		64963		64963	–	70160
				–		–		–	5197	
43	290-000-0000 (пл)	Надбавка за гальваническое покрытие	т	0,07584	1703		129		129	–	139
				–		–		–	10	
	3.3 Перемычки									
44	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных	9	812,55	315,66	7313	2841	2318	1659	9690
				239,32	80,75	2154	727	–	718	
45	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,216	95680		20667		20667	–	22320
				–		–		–	1653	
	Итого по разделу 3					4 802 589				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					909 106				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 043				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 713				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 898 933				
	- накладные расходы, тенге					540 758				

	в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					48 668 355 747				
	Раздел 4 Полы, 4.1 Тип 1									
46	1111-0101-1303 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	20	3249,98	206,4	65000	4128	53220	5299	75923
47	1111-0101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	20	382,6 1028,46	77,36 41,61	7652 20569	1547 832	– 10092	5624 5803	28482
48	1111-0101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхност	20	482,27 1911,6	21,51 111,18	9645 38232	430 2224	– 17131	2110 11087	53265
49	1111-0101-0402 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхност	20	943,88 1171,82	18,55 55,5	18878 23436	371 1110	– 10936	3946 6683	32529
50	1111-0101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	20	569,51 1028,46	10,58 41,61	11390 20569	212 832	– 10092	2410 5803	28482
51	1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилаю	1,6064	482,27 28131,13	21,51 9	9645 45190	430 14	– 36771	2110 4841	54033
52	1111-0101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	20	5231,79 1028,46	– 41,61	8404 20569	– 832	– 10092	4002 5803	28482
53	1111-0101-3602 Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	100,4	482,27 3429,84	21,51 31,61	9645 344356	430 3174	– 284418	2110 33624	408218

				565,38	16,05	56764	1611	–	30238	
4.2 Тип 2										
54 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	41,84	3249,98	206,4	135979	8636	111335	11085	158829
				382,6	77,36	16008	3237	–	11765	
56 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	41,84	1028,46	41,61	43031	1741	21112	12141	59586
				482,27	21,51	20178	900	–	4414	
57 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	209,2	3429,84	31,61	717523	6613	592632	70062	850592
				565,38	16,05	118277	3358	–	63007	
4.3 Тип 3										
58 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	27,03	3249,98	206,4	87847	5579	71926	7161	102609
				382,6	77,36	10342	2091	–	7601	
59 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилаю	2,1624	28131,13	9	60831	19	49498	6516	72735
				5231,79	–	11313	–	–	5388	
60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	27,03	1028,46	41,61	27799	1125	13639	7843	38493
				482,27	21,51	13036	581	–	2851	
61 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхност	27,03	1911,6	111,18	51671	3005	23152	14984	71987
				943,88	18,55	25513	501	–	5332	
62 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхност	27,03	1171,82	55,5	31674	1500	14780	9032	43962
				569,51	10,58	15394	286	–	3256	

63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	27,03	1028,46	41,61	27799	1125	13639	7843	38493
				482,27	21,51	13036	581	–	2851	
64 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	135,15	4068,16	107,54	549812	14534	303313	137654	742463
				1716,35	51,92	231965	7017	–	54997	
4.4 Тип 4										
65 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	39,36	3249,98	206,4	127919	8124	104736	10428	149415
				382,6	77,36	15059	3045	–	11068	
66 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилаю	3,1488	28131,13	9	88579	28	72077	9489	105913
				5231,79	–	16474	–	–	7845	
67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	39,36	1028,46	41,61	40480	1638	19860	11422	56054
				482,27	21,51	18982	847	–	4152	
4.5 Тип 7										
69 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	21,92	1370,41	41,68	30039	914	15525	8106	41197
				620,48	21,51	13601	472	–	3052	
70 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	21,92	1139,88	42,21	24986	925	23263	729	27772
				36,4	21,34	798	468	–	2057	

71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	21,92	1028,46	41,61	22544	912	11060	6361	31217
					482,27	21,51	10571	472	–	2312	
		Итого по разделу 4					3 300 731				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					682 570				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 564				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 887				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 894 299				
		- накладные расходы, тенге					409 799				
		в т.ч. зарплата, тенге					36 882				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					244 498				
	Раздел 5 Отделочные работы										
77	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	657,25	201,85	–	132666	–	–	76416	225809
					201,85	–	132666	–	–	16727	
78	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	657,25	1835,26	35,52	1206225	23346	154013	603602	1954613
					1565,41	28,99	1028866	19054	–	144786	
80	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой	111,2	11683,65	49,26	1299222	5478	986343	179666	1597199
					2764,4	40,65	307401	4520	–	118311	
81	1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от пыли с земли и лесов НР=72 %	м2	837,3	201,85	–	169009	–	–	97349	287667

				201,85	–	169009	–	–	21309	
82	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	584,4	1699,52	85,76	993199	50118	269087	413076	1518777
					1153,31	73,84	673994	43152	–	112502	
83	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой	202,2	1424,97	84,82	288129	17151	75140	121345	442232
					968,54	73,34	195839	14829	–	32758	
84	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (в т.ч. ветонитом) НР=72 %	м2	359,1	1451,98	32,09	521406	11524	72606	257195	840889
					1217,7	25,74	437276	9243	–	62288	
88	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	284,7	5703,29	28,74	1623727	8182	624162	573452	2372953
					3482,2	14,73	991382	4194	–	175774	
	Итого по разделу 5						9 240 139				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 936 433				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						115 799				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						94 992				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 181 351				
	- накладные расходы, тенге						2 322 101				
	в т.ч. зарплата, тенге						208 989				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						684 455				

Раздел 6 Разные работы, 6.3 Теплый пол										
98	1308-0205-1501	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка (АС 12) НР=72 %	м	472	190,5	0,33	89916	156	–	51746
					190,17	0,16	89760	76	–	11333
99	243-403-0101	Система "Теплый пол" в комплекте К=1,020;	м	481,44	4315		2077414		2077414	–
					–		–		–	166193

Итого по разделу 6	2 396 602
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 077 414
- накладные расходы, тенге	51 746
в т.ч. зарплата, тенге	4 657
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 526

Итого по смете	20 184 706
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 749 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 239 662
- накладные расходы, тенге	3 403 778
в т.ч. зарплата, тенге	306 340
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 495 162

Всего по акту:	**20 184 706**
Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8 1,5х0,8=1,2%	242 216
Итого:	20 426 922
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	347 258

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 1,77989741%	363 578
Итого:	21 137 758
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	422 755
Итого:	21 560 514
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05:	22 638 539
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9500	21 506 612
НДС (12 %)	2 580 793
Всего с НДС	**24 087 406**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ИТМ Карго"", БИН 170540021688

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ12VJE00041109 от 19.09.2018г.
№ KZ23VJE00041008 от 17.09.2018г.
№ KZ82VJE00041170 от 19.09.2018г.

Эксперт _____ **Кимадиева Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Омаргазин С. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "ArhiVA Architects", БИН 120940007529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Валиев Ч. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)