Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
форма 3-КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
Подрядчик: ТОО "Тур-Газ"
Наименование объекта: Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров
Договор: № 137/23 от 31.10.2023 г. Доп.согл № 05 от 24.07.2024 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров	133 001 811,99	56 747 467,95		63 557 164,10					6 809 696,15	63 557 164,10
2	Удержание аванса 30%										18 357 161,68
	Всего к оплате										**45 200 002,42**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ **Утелбаев Р.Б.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

_____ **Торегали Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Тур-Газ"

_____ **Турлыханов С.С.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, тел.: 87081772100** — **070340007228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 05 от 24.07.2024 г. к дог №137/23 от 31.10.2023

Номер документа	Дата составления
	26.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров расположенного в Алматинской обл., Карасайский район, Елтайский с/о, АКХ "Жетысу" уч 1095. Наружные инженерные сети газопровода			Работа	1	63 557 164,10	63 557 164,10
				Итого	1	x	63 557 164,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Тыргалиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) зам. рук. упр / _____ / Утенбаев Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2024

М.П.

"Утверждаю"
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области"
_____ / Утелбаев Р.Б.
декабрь 2024 г.

Наименование стройки - Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Исключаемые виды работ

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	-3208,434	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	-496,724	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	-0,094	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 07.07.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подводящий подземный газопровод среднего давления												
		Трубы										
1	6121-0103-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,067		-6841766,00	-2427092,00	-458398	-162615	-24078	--	-458398
						-4055294,00	-701027,00	-271705	-46969		--	
2	Перечень поз.5	Труба стальная прямошовная с заводской изоляцией 325х7,0 ГОСТ 10704-91	м	67		-34573,16	--	-2316402	--	-2316402	--	-2316402
						--	--	--	--		--	
		Железобетонный смотровой колодец Г1-Шк-2,4 1шт										
3	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	2		-118534,00	-27308,00	-237068	-54616	-21194	--	-237068
						-80629,00	-8396,00	-161258	-16792		--	
4	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /плита днища, перекрытия, стеновые кольца/	$м^3$	2		-98283,00	--	-196566	--	-196566	--	-196566
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-3208434	-217231	-2558240	--	-3208434
								-432963	-63761	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-3208434				
	Материалы		тенге				-45272				
	Всего заработная плата		тенге					-496724			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-2512968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-3208434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-94
		Сметная заработная плата	тенге					-496724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-3208434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-94
		Сметная заработная плата	тенге					-496724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**-3208434**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**-432963**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-217231			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					-63761			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-2558240		

"Согласовано"

Авторский надзор

Директор ТОО «Идея Проект» _____ **Бокановой А.Е.**

Исполнитель

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "Тур-Газ" _____ **Турдалиев С.С.**

"Утверждаю"
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области"
/ Утелбаев Р.Б.
декабрь 2024 г.

Наименование стройки - Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Включаемые виды работ
(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	3208,434	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	126,537	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,030	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 07.07.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубы										
1	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,078		3950767,00	3111854,00	308160	242724	--	--	308160
						838913,00	783364,00	65435	61102		--	
2	241-202-0119 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х35,2 мм	м	78		37183,00	--	2900274	--	2900274	--	2900274
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**3208434**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					65435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						242724			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						61102			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2900274		

"Согласовано"
Авторский надзор
Директор ТОО «Идея Проект» _____ **/Боканова А.Е.**

Исполнитель
Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Тур-Газ" _____ **Турдалиев С.С.**

"Утверждаю"
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области"
_____ / Утелбаев Р.Б.
декабрь 2024 г.

Наименование стройки - Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Дополнительные виды работ
(наименование работ и затрат)

Основание: ГСН

Сметная стоимость	1762,465	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	143,911	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,026	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 07.07.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубы										
1	6121-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм /защитный кожух/	км	0,008		9361772,00	3189726,00	74894	25517	3573	–	74894
						5725514,00	857559,00	45804	6860		–	
2	6121-0201-0849 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,008		11072577,00	2904902,00	88581	23240	59584	–	88581
						719669,00	765322,00	5757	6123		–	
3	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	8		62631,00	–	501048	–	501048	–	501048
						–	–	–	–		–	
4	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2		4562,00	2243,00	9124	4486	–	–	9124
						2319,00	563,00	4638	1126		–	
5	241-210-0642 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 325х315мм	шт.	2		56545,00	–	113090	–	113090	–	113090
						–	–	–	–		–	
6	Перечень поз.3	Футляр ПЭ 315	шт	2		107170,06	–	214340	–	214340	–	214340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
7	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм									
			км	0,019	5598070,00	1823600,00	106363	34648	7739	--	106363
					3367164,00	506687,00	63976	9627		--	
8	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм									
			м	19	34475,00	--	655025	--	655025	--	655025
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1762465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				120175				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					87891			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					23736			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1554399		

"Согласовано"

Авторский надзор

Директор ТОО «Идея Проект» _____ Бокаева А.Е.

Исполнитель

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "Тур-Газ" _____ Турлыпов С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
Подрядчик: ТОО "Тур-Газ"
Наименование объекта: Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров
Договор: № 137/23 от 31.10.2023 г. Доп.согл № 05 от 24.07.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 07.07.2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-04-01										
1	6121-0103-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 250 мм /демонтаж/	км	0,6		3625954,00	1229687,00	2175572	737812	129377	–	2175572
						2180639,00	358938,00	1308383	215363		–	
2	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /демонтаж/	т	0,5		2228883,00	773060,00	1114442	386530	44847	–	1114442
						1366129,00	199850,00	683065	99925		–	
3	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	28		1483,00	–	41524	–		–	41524
						–	–	–	–		–	
4	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	28		1483,00	–	41524	–		–	41524
						–	–	–	–		–	
5	411-103-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	980		37,00	–	36260	–		–	36260
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**3409322**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1991448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1124342			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					315288			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						174224		
		- Перевозка грузов	тенге				119308				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-02

РАЗДЕЛ 1.Подводящий подземный газопровод среднего давления

Земляные работы

7	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	1116	754,00	288,00	841464	321408	--	--	841464
					466,00	93,00	520056	103788		--	

Арматура

9	6121-0402-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 300 мм	шт.	1	56912,00	11245,00	56912	11245	4796	--	56912
					40871,00	3127,00	40871	3127		--	
10	519-206-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	2	1507196,00	--	3014392	--		--	3014392
					--	--	--	--	3014392	--	

Установка крана Ди 225 в подземной исполнении Т1

13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки /подушка/	$м^3$	0,08	30349,00	2680,00	2428	214	1763	--	2428
					5635,00	538,00	451	43		--	
14	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	2	23507,00	6198,00	47014	12396	2298	--	47014
					16160,00	1741,00	32320	3482		--	
15	241-101-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм /удлинитель ключа/	м	3	1426,00	--	4278	--	4278	--	4278
					--	--	--	--		--	
16	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,16	20972,00	--	3356	--	3356	--	3356
					--	--	--	--		--	
17	6121-0105-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм /защитная оболочка/	км	0,003	1705674,00	606923,00	5117	1821	--	--	5117
					1098751,00	144928,00	3296	435		--	
18	241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	3	10155,00	--	30465	--	30465	--	30465
					--	--	--	--		--	
19	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4562,00	2243,00	9124	4486	--	--	9124
					2319,00	563,00	4638	1126		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-213-0213 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	2	9427,00	--	18854	--	18854	--	18854
					--	--	--	--		--	
		Трубы									
21	6121-0801-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 400 мм /диам. 500 защитный кожух/	м	1	46487,00	28340,00	46487	28340	579	--	46487
					17568,00	10395,00	17568	10395		--	
22	6121-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм /защитный кожух/	км	0,003	9361772,00	3189726,00	28085	9570	1338	--	28085
					5725514,00	857559,00	17177	2573		--	
23	6121-0201-0849 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,004	11072577,00	2904902,00	44290	11619	29792	--	44290
					719669,00	765322,00	2879	3061		--	
24	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	4,004	62631,00	--	250775	--	250775	--	250775
					--	--	--	--		--	
25	6121-0103-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,067	6841766,00	2427092,00	458398	162615	24078	--	458398
					4055294,00	701027,00	271705	46969		--	
26	Перечень поз.5	Труба стальная прямошовная с заводской изоляцией 325х7,0 ГОСТ 10704-91	м	67	34573,16	--	2316402	--	2316402	--	2316402
					--	--	--	--		--	
29	6121-0801-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	4	7066,00	34,00	28264	136	6028	--	28264
					5525,00	9,00	22100	36		--	
30	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,078	2260966,00	1085849,00	176355	84697	7772	--	176355
					1075457,00	273109,00	83886	21303		--	
31	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0852	3714804,00	1288433,00	316501	109775	12736	--	316501
					2276881,00	333084,00	193990	28379		--	
32	Перечень поз.3	Отвод П 90-325х7-20 ГОСТ 17375-01 в заводской изоляции	шт	2	107170,06	--	214340	--	214340	--	214340
					--	--	--	--		--	
33	Перечень поз.2	Отвод П 90-273х7-20 ГОСТ 17375-01 в заводской изоляции	шт	2	84581,75	--	169164	--	169164	--	169164
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Перечень поз.4	Переход К Д273х7/325х8 ГОСТ 17378-01 в заводской изоляции	шт	2	25567,68	--	51135	--	51135	--	51135
					--	--	--	--		--	
35	Перечень поз.1	Заглушка 273х7-20 ГОСТ 17379-01 в заводской изоляции	шт	2	8838,65	--	17677	--	17677	--	17677
					--	--	--	--		--	
42	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /установка спейсеров/	шт.	17	2340,00	21,00	39780	357	--	--	39780
					2319,00	7,00	39423	119		--	
43	241-229-0410 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	17	21189,00	--	360213	--	360213	--	360213
					--	--	--	--		--	
44	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /установка манжет/	шт.	21	2340,00	21,00	49140	441	--	--	49140
					2319,00	7,00	48699	147		--	
45	241-704-0102 РСНБ РК 2022	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	шт.	13	7159,00	--	93067	--	93067	--	93067
					--	--	--	--		--	
46	241-704-0102 РСНБ РК 2022	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм /диам. 273/	шт.	6	7159,00	--	42954	--	42954	--	42954
					--	--	--	--		--	
47	241-704-0228 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 325х530 мм	комплект	2	84615,00	--	169230	--	169230	--	169230
					--	--	--	--		--	
		Монтаж контрольной трубки и ковера Т2, Т3									
53	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки /подушка/	$м^3$	0,112	10067,00	2680,00	1128	300	197	--	1128
					5635,00	538,00	631	60		--	
54	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,112	20337,00	--	2278	--	2278	--	2278
					--	--	--	--		--	
55	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	8	22924,00	6198,00	183392	49584	4528	--	183392
					16160,00	1741,00	129280	13928		--	
56	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,76	3544,00	--	13325	--	13325	--	13325
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	241-108-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм /контрольная трубка, 32х2,8/									
			м	12	1143,00	--	13716	--	13716	--	13716
					--	--	--	--		--	
58	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
			т конструкций	0,053704	848516,00	93252,00	45569	5008	290	--	45569
					749876,00	5974,00	40271	321		--	
59	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм									
			м	1,6	8221,00	--	13154	--	13154	--	13154
					--	--	--	--		--	
60	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
			т	0,0212	380001,00		8056		8056		8056
					--	--	--	--		--	
61	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный									
			т	0,000344	1510113,00	--	519	--	519	--	519
					--	--	--	--		--	
62	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/									
			т конструкций	0,043	246363,00	5615,00	10594	241	359	--	10594
					232415,00	1071,00	9994	46		--	
63	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
			т	0,043	380001,00	--	16340	--	16340	--	16340
					--	--	--	--		--	
64	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты гравийное /заполнение гравием кожуха/									
			$м^3$	0,71	11832,00	5299,00	8401	3762	1878	--	8401
					3889,00	1648,00	2761	1170		--	
		Опознавательный столб 9 шт Т4									
65	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках									
			шт.	9	19376,00	2164,00	174384	19476	8874	--	174384
					16226,00	590,00	146034	5310		--	
66	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки /замоноличевание стойки/									
			$м^3$	0,63	31458,00	2680,00	19819	1688	14581	--	19819
					5635,00	538,00	3550	339		--	
67	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм									
			м	22,5	1696,00	--	38160	--	38160	--	38160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
68	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	9	2987,00	--	26883	--	--	--	26883
					2987,00	--	26883	--		--	
69	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00567	380001,00	--	2155	--	2155	--	2155
					--	--	--	--		--	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00018	317238,00	--	57	--	57	--	57
					--	--	--	--		--	
71	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,394	268,00	4,00	642	10	177	--	642
					190,00	--	455	--		--	
72	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,394	411,00	7,00	984	17	436	--	984
					222,00	2,00	531	5		--	
		Железобетонный смотровой колодец Г1-1Пк-2,4 1шт									
73	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	4,315	118534,00	27308,00	511474	117834	45726	--	511474
					80629,00	8396,00	347914	36229		--	
74	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /плита днища, перекрытия, стеновые кольца/	$м^3$	3,435	98283,00	--	337602	--	337602	--	337602
					--	--	--	--		--	
75	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6243,00	--	12486	--	12486	--	12486
					--	--	--	--		--	
76	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /бетонный пояс/	$м^3$	0,78	19884,00	--	15510	--	15510	--	15510
					--	--	--	--		--	
77	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-8/	т	0,0053	379841,00	--	2013	--	2013	--	2013
					--	--	--	--		--	
78	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	6,39	55576,00	5309,00	355131	33925	141149	--	355131
					28178,00	1068,00	180057	6825		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06	1145627,00	--	68738	--	68738	--	68738
					--	--	--	--		--	
80	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /МС14/	т	0,0048	380001,00	--	1824	--	1824	--	1824
					--	--	--	--		--	
81	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /МС19/	т конструкций	0,0025	848516,00	93252,00	2121	233	13	--	2121
					749876,00	5974,00	1875	15		--	
82	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1696,00	--	678	--	678	--	678
					--	--	--	--		--	
83	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00066	380001,00	--	251	--	251	--	251
					--	--	--	--		--	
84	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36711,00	--	73422	--	73422	--	73422
					--	--	--	--		--	
		Контроль стыков									
85	1125-0211-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	85812,00	75429,00	85812	75429	26	--	85812
					10357,00	14532,00	10357	14532		--	
86	1125-0211-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	81842,00	72130,00	81842	72130	21	--	81842
					9691,00	13897,00	9691	13897		--	
87	1339-0201-0520 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	12636,00	102,00	164268	1326	4004	--	164268
					12226,00	--	158938	--		--	
		Продувка воздухом									
89	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,124	1048822,00	747396,00	1178876	840073	25401	--	1178876
					278827,00	164341,00	313402	184719		--	
		Обрезка существующего газопровода									
91	6123-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 250 мм	шт.	4	70414,00	10736,00	281656	42944	61508	--	281656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					44301,00	--	177204	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12658921	2023100	4762542	--	12658921
							2858887	502379	3014392	--	
		Стоимость оборудования	тенге				3014392				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				3014392				
		Стоимость монтажных работ	тенге				164268				
		Материалы	тенге				4004				
		Всего заработная плата	тенге					158938			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				164268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					158938			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				9421977				
		Материалы	тенге				222636				
		Всего заработная плата	тенге					3149806			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4362194				
		Местные материалы	тенге				173046				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9421977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691
		Сметная заработная плата	тенге					3149806			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				58284				
		Материалы	тенге				662				
		Всего заработная плата	тенге					52522			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				58284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					52522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12658921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
		Сметная заработная плата	тенге					3361266			
		РАЗДЕЛ 2.Подводящий надземный газопровод среднего давления									
		Арматура									
92	6121-0402-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 300 мм	шт.	1	56912,00	11245,00	56912	11245	4796	--	56912
					40871,00	3127,00	40871	3127		--	
93	519-206-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	2	1507196,00	--	3014392	--		--	3014392
					--	--	--	--	3014392	--	
		Трубы									
94	6121-0103-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,571	6841766,00	2427092,00	3906648	1385869	205206	--	3906648
					4055294,00	701027,00	2315573	400286		--	
95	6121-0103-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,003	5404499,00	1971792,00	16213	5915	1118	--	16213
					3059843,00	572293,00	9180	1717		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм									
			м	571	30303,00	--	17303013	--	17303013	--	17303013
					--	--	--	--		--	
97	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм									
			м	3	15259,00	--	45777	--	45777	--	45777
					--	--	--	--		--	
98	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм									
			т	0,9244	2260966,00	1085849,00	2090037	1003759	92126	--	2090037
					1075457,00	273109,00	994152	252462		--	
99	241-112-0237 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм /325х7 90°,36°17°/									
			шт.	23	52932,00	--	1217436	--	1217436	--	1217436
					--	--	--	--		--	
100	241-113-0234 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-219х6,0 мм									
			шт.	1	57684,00	--	57684	--	57684	--	57684
					--	--	--	--		--	
101	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм /монтаж ИФС/									
			т	0,112	2260966,00	1085849,00	253228	121615	11162	--	253228
					1075457,00	273109,00	120451	30588		--	
102	241-116-0915 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм /ИФС Д300/									
			шт.	2	120143,00	--	240286	--	240286	--	240286
					--	--	--	--		--	
103	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /монтаж ИФС/									
			т	0,035	3714804,00	1288433,00	130018	45095	5232	--	130018
					2276881,00	333084,00	79691	11658		--	
104	241-116-0913 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /ИФС Д200/									
			шт.	1	55404,00	--	55404	--	55404	--	55404
					--	--	--	--		--	
105	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
			т конструкций	1,9695	429266,00	11267,00	845439	22190	29219	--	845439
					403163,00	941,00	794030	1853		--	
106	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	1,9089	1113438,00	--	2125442	--	2125442	--	2125442
					--	--	--	--		--	
107	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0606	1113438,00	--	67474	--	67474	--	67474
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	585	268,00	4,00	156780	2340	43290	--	156780
					190,00	--	111150	--		--	
109	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	585	411,00	7,00	240435	4095	106470	--	240435
					222,00	2,00	129870	1170		--	
		Дорожный знак Т5									
110	1220-0702-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Указатели дополнительной информации (таблички). Замена	шт.	4	1439,00	7,00	5756	28	--	--	5756
					1432,00	--	5728	--		--	
111	251-101-0209 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	4	9262,00	--	37048	--	37048	--	37048
					--	--	--	--		--	
112	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00224	380001,00	--	851	--	851	--	851
					--	--	--	--		--	
113	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004736	1510113,00	--	7152	--	7152	--	7152
					--	--	--	--		--	
114	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,1744	268,00	4,00	47	1	13	--	47
					190,00	--	33	--		--	
115	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1744	411,00	7,00	72	1	32	--	72
					222,00	2,00	39	--		--	
		Защита надземного газопровода ограждением от падения линий электропередач ВЛ-10кВ Т6									
116	6106-0302-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	1,24112	125281,00	68635,00	155489	85185	89	--	155489
					56574,00	22614,00	70215	28067		--	
117	* 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,24112	654392,00	105542,00	812179	130991	8362	--	812179
					542112,00	29395,00	672826	36483		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
			т	0,07952	470520,00	--	37416	--	37416	--	37416
					--	--	--	--		--	
119	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм									
			$м^2$	24	1340,00	--	32160	--	32160	--	32160
					--	--	--	--		--	
120	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021									
			$м^2$	31,028	268,00	4,00	8316	124	2297	--	8316
					190,00	--	5895	--		--	
121	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115									
			$м^2$	31,028	411,00	7,00	12753	217	5648	--	12753
					222,00	2,00	6888	62		--	
		Контроль стыков									
122	1125-0211-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)									
			стык	25	85812,00	75429,00	2145300	1885725	650	--	2145300
					10357,00	14532,00	258925	363300		--	
123	1125-0211-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)									
			стык	1	70173,00	61795,00	70173	61795	20	--	70173
					8358,00	11906,00	8358	11906		--	
124	1339-0201-0520 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			стык	100	12636,00	102,00	1263600	10200	30800	--	1263600
					12226,00	--	1222600	--		--	
125	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			стык	2	6438,00	76,00	12876	152	498	--	12876
					6113,00	--	12226	--		--	
		Продувка воздухом									
126	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом									
			км трубопровода	0,574	1048822,00	747396,00	602024	429006	12971	--	602024
					278827,00	164341,00	160047	94332		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				38035074	5205548	21787142	--	38035074
							7018748	1237011	3014392	--	
		Стоимость оборудования	тенге				3014392				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				3014392				
		Стоимость монтажных работ	тенге				1276476				
		Материалы	тенге				31298				
		Всего заработная плата	тенге					1234826			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1276476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	тенге					1234826			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				31077344				
	Материалы		тенге				491120				
	Всего заработная плата		тенге					5515741			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				21227143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31077344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045
		Сметная заработная плата	тенге					5515741			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1657618				
	Материалы		тенге				37581				
	Всего заработная плата		тенге					1505192			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1657618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	тенге					1505192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				38035074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1549
		Сметная заработная плата	тенге					8255759			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								50693995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9877635				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7228648			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1739390			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26549684		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						6028784		
	Итого по смете							54103317			
	Итого по смете без оборудования							**48 074 533**			
	Затраты на организацию и управление СМР 5,3%							2 547 950			
	Итого:							**50 622 484**			
	Сметная прибыль 5%							1 518 675			
	Итого:							**52 141 158**			
	Непредвиденные работы и затраты-3%							1 564 235			
	Итого:							**53 705 393**			
	Оборудование							6 028 784			
	Итого с оборудованием							**59 734 177**			
	Итого с учетом тендерной скидки 5%							**56 747 468**			
	Налог на добавленную стоимость 12%							6 809 696			
	Итого с НДС							63 557 164,10			

ЗАКАЗЧИК:

Исполнитель ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ **Утелбаев Р.Б.**

Технический надзор

Директор

ГОО "Курылыс инжиниринг орталығы"

_____ **Борегали А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Тур-Газ"

_____ **Тарлаиев С.С.**

"Утверждаю"
Руководитель
Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области"
_____ / Утелбаев Р.Б.
декабрь 2024 г.

Наименование стройки - Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Дополнительные виды работ

(наименование работ и затрат)

Основание: ГСН

Сметная стоимость	1762,465	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	143,911	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,026	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 07.07.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубы										
1	6121-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм /защитный кожух/	км	0,008		9361772,00	3189726,00	74894	25517	3573	--	74894
						5725514,00	857559,00	45804	6860		--	
2	6121-0201-0849 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,008		11072577,00	2904902,00	88581	23240	59584	--	88581
						719669,00	765322,00	5757	6123		--	
3	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	8		62631,00	--	501048	--	501048	--	501048
						--	--	--	--		--	
4	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2		4562,00	2243,00	9124	4486	--	--	9124
						2319,00	563,00	4638	1126		--	
5	241-210-0642 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 325х315мм	шт.	2		56545,00	--	113090	--	113090	--	113090
						--	--	--	--		--	
6	Перечень поз.3	Футляр ПЭ 315	шт	2		107170,06	--	214340	--	214340	--	214340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм			--	--	--	--		--	
			км	0,019	5598070,00	1823600,00	106363	34648	7739	--	106363
					3367164,00	506687,00	63976	9627		--	
8	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм									
			м	19	34475,00	--	655025	--	655025	--	655025
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге		--	--	--	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									1762465
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				120175				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					87891			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					23736			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1554399		

"Согласовано"

Авторский надзор

Директор ТОО «Идея Проект» _____ Бокаева А.Е.

Исполнитель

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "Тур-Газ" _____ Турлыдаев С.С.