Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сарани"

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: Внешнее электроснабжение ТП -6кВ ГПК 2 (производственный комплекс РТИ) расположенного по адресу Карагандинская область, город Сарань, учетный квартал 046, строение 652

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за апрель 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№833	20.12.2023				
		доп сог №833/1	23.04.24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внешнее электроснабжение ТП -6кВ ГПК 2 (производственный комплекс РТИ) расположенного по адресу Карагандинская область, город Сарань, учетный квартал 046, строение 652	116 017 023,58	103 586 628,20							12 430 395,38	116 017 023,58
Удержание 5 %	5 800 851,18	5 179 331,41							621 519,77	5 800 851,18
Итого к оплате	**110 216 172,40**	**98 407 296,79**							**11 808 875,61**	**110 216 172,40**

Подрядчик:

ТОО "ЖАНЭМ"

БИН 071040018532

Директор_____ Смаилов С.М.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Developer Group"

Эксперт_____ Котов Ю.И.

№KZ58VJE00050466 от 04.11.2019 года

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Сарани"

БИН 130840021364

Руководитель_____ Балаубаев С.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сарани»

Подрядчик: ТОО «Жанэм»

Договор №833 от 20 декабря 2023г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внешнее электроснабжение ТП-6кВ ГПК 2 (производственный комплекс РТИ) расположенного по адресу Карагандинская область, город Сарань, учетный квартал 046,строение 652	116 017 023.58									5 800 851.18
Удержание гарантии 5%	5 800 851.18									**5 800 851,18**
Итого к оплате:	**5 800 851,18**									

Подрядчик : ТОО «Жанэм» **Смаилов С.М.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сарани» **Балаубаев С.К.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Developer Group» **Котов Ю.И.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Сарани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внешнее электроснабжение ТП -6кВ ГПК 2 (производственный комплекс РТИ) расположенного по адресу Карагандинская область, город Сарань, учетный квартал 046, строение 652**
(наименование, адрес)

Объект : **КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№833 от 20.12.2023 года**

Акт выполненных работ№1

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-01 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-090203-0201 1109-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций кабельных трасс	т конструкций	5,3872		295411,19	59382,95	1591439	319908	189642	797016	2579531
		НР - 78%, СП - 51%				200825,86	13588,92	1081889	73206		191076	
2	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,3872		1089090,00	--	5867146	--	5867146	--	6336518
		СП - 8%				--	--	--	--		469372	
3	ССЦ РК 8.04-08-2021 /Общая часть 2022 год/ табл.6 п.2	Доплата за сталь марки С245	т	4,8672		7791,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%				--	--	--	--		3034	
4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	134		348,34	6,60	46678	884	20845	17303	69100
		НР - 69%, СП - 8%				186,18	0,96	24948	129		5118	
					Включить							
5	Е11-090203-0201 1109-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций кабельных трасс	т конструкций	4,241072		295411,19	59382,95	1252860	251847	149296	627450	2030735
		НР - 69%, СП - 8%				200825,86	13588,92	851717	57632		150425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,241072	1089090,00	--	4618909	--	4618909	--	4988422
					--	--	--	--		369513	
7	ССЦ РК 8.04-08-2021 /Общая часть 2022 год/ табл.6 п.2	Доплата за сталь марки С245	т	3,831702116	7791,00	--	29853	--	29853	--	32241
					--	--	--	--		2388	
8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	105,4914702	348,34	6,60	36747	696	16410	13622	54398
					186,18	0,96	19640	101		4029	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16131900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1978195				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					573336			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131068			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10930021		
		- Накладные расходы	Тенге							1455391	
		- Сметная прибыль	Тенге							1194955	
		Временные здания и сооружения	Тенге		2,40%						387 165,60
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								16 519 065,61
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге		0%						0,00
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								16 519 065,61
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						330 381,31
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								16 849 446,92
		в том числе на 2023 год - 100% К=1,079	Тенге		100%						18 180 553,23
		Итого с понижающим коэф			0,95						17 271 525,57
		НДС			12%						2 072 583,07
		Итого с НДС									19 344 108,64

Подрядчик:
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532
Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Developer Group"
Эксперт_____ **Котов Ю.И.**
№KZ58VJE00050466 от 04.11.2019 года

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ **Балаубаев С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «SK Project KZ»
Инженер_____ **Ким И.А.**
Приказ №03 от 06.02.2024 года

Форма по приложению 4
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Сарани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внешнее электроснабжение ТП -6кВ ГПК 2 (производственный комплекс РТИ) расположенного по адресу Карагандинская область, город Сарань, учетный квартал 046, строение**
(наименование, адрес)

Объект : **ВЭС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№833 от 20.12.2023 года**

Акт выполненных работ№2

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-02 КЛ-6КВ ПС "РТИ" - РП ГПК-2**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист	Трансформатор тока 10кВ 2000/5А МСС-22-07-12.2-ВЭС.ОЛ КЭАЗ	шт	6		458703,26	--	2752220	--		--	2752220
						--	--	--	--	2752220	--	
2	Ц13-080103-0301 1308-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	6		7715,52	1205,91	46293	7235	8784	23344	75208
		НР - 72%, СП - 8%				5045,61	358,00	30274	2148		5571	
3	Коммерч.предлож.	Счетчик электроэнергии трехфазный A1805RL-P4G-DW-4 ТОО "PowerSupply",г.Алматы	шт	2		255869,96	--	511740	--	511740	--	552679
		СП - 8%				--	--	--	--		40939	
4	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2		4800,50	200,99	9601	402	80	6652	17553
		НР - 72%, СП - 8%				4559,43	59,67	9119	119		1300	
5	Прайс-лист	Клеммная колодка испытательная для счетчиков электроэнергии ТОО "220Volt"	шт	2		3198,48	--	6397	--	6397	--	6909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	5428,51 5397,94	-- --	10857 10796	-- --	61	7773 1490	20120
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Прайс-лист	**Разветвитель интерфейсов RS-422/485 ПР-3 ТОО "220Volt"**	шт	2	5633,09 --	-- --	11266 --	-- --	11266	-- 901	12167
		СП - 8%									
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	5428,51 5397,94	-- --	10857 10796	-- --	61	7773 1490	20120
		НР - 72%; СП - 8%									
9	Прайс-лист	**Зажим контактный винтовой ПВХ ЗВИ3 ТОО "220Volt"**	шт	4	228,02 --	-- --	912 --	-- --	912	-- 73	985
		СП - 8%									
10	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	4	2040,94 2018,24	22,70 6,56	8164 8073	91 26	--	5831 1120	15115
		НР - 72%; СП - 8%									
11	Прайс-лист	**Корпус металлический ЩМП-50.40.20 УХЛ1 ТОО "220Volt"**	шт	1	14858,44 --	-- --	14858 --	-- --	14858	-- 1189	16047
		СП - 8%									
12	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	14130,22 10481,44	3366,84 958,18	14130 10481	3367 958	282	8237 1789	24156
		НР - 72%; СП - 8%									
13	515-101-0807 515-101-0807 РСНБ РК 2022	**Трансформатор разделения цепей Legrand 0 427 89**	шт.	1	225578,00 --	-- --	225578 --	-- --	225578	-- --	225578
14	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	4721,01 4641,22	-- --	4721 4641	-- --	80	3481 656	8858
		НР - 75%; СП - 8%									
15	Прайс-лист	**Выключатель автоматический 2P DX3 6000-2P-6A C ТОО "220Volt"**	шт	1	5917,24 --	-- --	5917 --	-- --	5917	-- 473	6391
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Прайс-лист	Выключатель автоматический 2P DX3-E 6000-2P-2A C ТОО "220Volt"	шт	1	24700,33	--	24700	--	24700	--	26676
	СП - 8%				--	--	--	--		1976	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7799,03	41,45	15598	83	5577	7156	24574
	НР - 72%; СП - 8%				4969,31	--	9939	--		1820	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	Прайс-лист	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-6-У2-С ТОО "220Volt"	шт	1	399,04	--	399	--	399	--	431
	СП - 8%				--	--	--	--		32	
19	Прайс-лист	DIN-рейка оцинкованная 20см ТОО "220Volt"	шт	1	147,34	--	147	--	147	--	159
	СП - 8%				--	--	--	--		12	
20	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2366,40	422,38	2366	422	--	1569	4250
	НР - 75%; СП - 8%				1944,02	147,41	1944	147		315	
21	Коммерч.предлож.	Кабель силовой алюминиевый напряжение 6 кВ марки АПвПу 3х240 ТОО "КарагандаСистем",г.Караганда	км	4,7124	11180891,05	--	52688831	--	52688831	--	56903937
	СП - 8%				--	--	--	--		4215106	
22	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4620	1868,10	763,62	8630622	3527924	207438	4166270	13820638
	НР - 72%; СП - 8%				1059,58	192,91	4895260	891244		1023746	
23	С1243-801-0103 243-801-0103 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,0515	219955,00	--	11328	--	11328	--	12234
	СП - 8%				--	--	--	--		906	
24	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	277,11	2,01	13856	101	1539	8817	24486
	НР - 72%; СП - 8%				244,32	0,60	12216	30		1814	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	С1243-304-0127 243-304-0127 РСНБ РК 2022	Кабель интерфейсный 2 пары медный типа Belden 9842	км	0,051	2620144,00	--	133627	--	133627	--	144318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10690	
26	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	50	897,43	344,69	44872	17235	2409	21223	71382
		НР - 72%; СП - 8%			504,56	84,97	25228	4249		5288	
27	С1243-903-2207 243-903-2207 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая наружной установки для 3-х жильных с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПКНТпб 240**	шт.	12	41327,00	--	495924	--	495924	--	535598
		СП - 8%			--	--	--	--		39674	
28	С1243-903-8101 243-903-8101 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая внутренней установки для 3-х жильных с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПКВТпб 240**	шт.	12	35804,00	--	429648	--	429648	--	464020
		СП - 8%			--	--	--	--		34372	
29	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	24	128006,55	82522,15	3072157	1980532	1774	1235331	4652087
		НР - 72%; СП - 8%			45410,49	26078,58	1089852	625886		344599	
30	С1243-903-5303 243-903-5303 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-06/3x150-240**	шт.	12	134999,00	--	1619988	--	1619988	--	1749587
		СП - 8%			--	--	--	--		129599	
31	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 6 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	12	68834,96	602,96	826020	7236	92216	524675	1458751
		НР - 72%; СП - 8%			60547,32	179,00	726568	2148		108056	
32	Прайс-лист	**Бирка У-134 ТОО "220Volt"**	шт	42	14,91	--	626	--	626	--	676
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
33	Прайс-лист	**Труба гладкая жесткая ПНД 110 DKC Электроцентр**	м	3	3347,58	--	10043	--	10043	--	10846
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
34	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 110 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /ввод в здание/**	м	3	1781,22	96,88	5344	291	215	3540	9594
		НР - 72%; СП - 8%			1612,54	26,25	4838	79		711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	**Труба гофрированная D-16мм**	м	102	436,00	--	44472	--	44472	--	48030
		СП - 8%			--	--	--	--		3558	
36	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	100	1175,48	30,55	117548	3055	6991	77874	211056
		НР - 72%; СП - 8%			1075,02	6,56	107502	656		15634	
37	Прайс-лист	**Консоль BBP4140HDZ DKC Электроцентр**	шт	170	9566,51	--	1626307	--	1626307	--	1756411
		СП - 8%			--	--	--	--		130105	
38	Прайс-лист	**С-образный профиль BPV4104 DKC Электроцентр**	шт	108	3972,89	--	429072	--	429072	--	463398
		СП - 8%			--	--	--	--		34326	
39	Прайс-лист	**Винт CM041030 DKC Электроцентр**	шт	340	959,46	--	326216	--	326216	--	352314
		СП - 8%			--	--	--	--		26097	
40	Прайс-лист	**Шайба кузовная CM121000 DKC Электроцентр**	шт	340	74,55	--	25347	--	25347	--	27375
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
41	Прайс-лист	**Гайка CM101000 DKC Электроцентр**	шт	340	80,69	--	27435	--	27435	--	29629
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
42	Прайс-лист	**Скоба BHU11300 DKC Электроцентр**	шт	510	1010,32	--	515263	--	515263	--	556484
		СП - 8%			--	--	--	--		41221	
43	С1246-101-0608 246-101-0608 РСНБ РК 2022	**Хомут металлический Хст 12,0х400мм /для крепления к суш кабельным контрукциям/**	шт.	1100	362,00	--	398200	--	398200	--	430056
		СП - 8%			--	--	--	--		31856	
44	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Профиль, масса до 0,8 кг. Установка**	шт.	108	1362,18	151,23	147115	16333	--	96065	262635
		НР - 72%; СП - 8%			1210,95	24,46	130783	2642		19454	
45	Ц13-080201-1209 1308-0201-1209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Консоль кабельная, масса до 2 кг. Установка**	шт.	170	167,24	66,33	28431	11276	--	14761	46648
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	19,69	17155	3347		3455	

ИСКЛЮЧИТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						
27	С1243-903-2207 243-903-2207 РСНБ РК 2022	Муфта концевая наружной установки для 3-х жильных с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКНТпб 240	шт.	-6	41327,00 --	-- --	-247962 --	-- --	-247962 --	-- -19837	-267799
		СП - 8%									
28	С1243-903-8101 243-903-8101 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-х жильных с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВТпб 240	шт.	-6	35804,00 --	-- --	-214824 --	-- --	-214824 --	-- -17186	-232010
		СП - 8%									
29	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	-12	128006,55 45410,49	82522,15 26078,58	-1536079 -544926	-990266 -312943	-887 --	-617666 -172300	-2326044
		НР - 72%; СП - 8%									
30	С1243-903-5303 243-903-5303 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-06/3x150-240	шт.	-6	134999,00 --	-- --	-809994 --	-- --	-809994 --	-- -64800	-874794
		СП - 8%									
31	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 6 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	-6	68834,96 60547,32	602,96 179,00	-413010 -363284	-3618 -1074	-46108 --	-262338 -54028	-729375
		НР - 72%; СП - 8%									
37	Прайс-лист	Консоль BBP4140HDZ DKC Электроцентр	шт	-170	9566,51 --	-- --	-1626307 --	-- --	-1626307 --	-- -130105	-1756411
		СП - 8%									
38	Прайс-лист	С-образный профиль BPV4104 DKC Электроцентр	шт	-108	3972,89 --	-- --	-429072 --	-- --	-429072 --	-- -34326	-463398
		СП - 8%									
39	Прайс-лист	Винт CM041030 DKC Электроцентр	шт	-340	959,46 --	-- --	-326216 --	-- --	-326216 --	-- -26097	-352314
		СП - 8%									
40	Прайс-лист	Шайба кузовная CM121000 DKC Электроцентр	шт	-340	74,55 --	-- --	-25347 --	-- --	-25347 --	-- -2028	-27375
		СП - 8%									
41	Прайс-лист	Гайка CM101000 DKC Электроцентр	шт	-340	80,69 --	-- --	-27435 --	-- --	-27435 --	-- -2195	-29629
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Ц13-080201-1209 1308-0201-1209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Консоль кабельная, масса до 2 кг. Установка	шт.	-170	167,24 100,91	66,33 19,69	-28431 -17155	-11276 -3347	--	-14761 -3455	-46648 80746591
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					6180098				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4570422			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1216315			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						55932020		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2977798		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							5325607	
		- Накладные расходы	Тенге							5760646	
		- Сметная прибыль	Тенге								1 866 451,03
		Временные здания и сооружения	Тенге		2,40%						82 613 041,64
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге		0%						0,00
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								82 613 041,64
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						1 592 704,88
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								84 205 746,53
		в том числе на 2023 год - 100% К=1,079	Тенге		100%						90 858 000,50
		Итого с понижающим коэф			0,95						86 315 102,54
		НДС			12%						10 357 812,30
		Итого с НДС									96 672 914,84

Подрядчик:
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532
Директор _____ **Смаилов С.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Developer Group"
Эксперт _____ **Котов Ю.И.**
№KZ58VJE00050466 от 04.11.2019 года

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Балаубаев С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «SK Project LTD»
Инженер _____ **Ким И.А.**
Приказ №03 от 06.02.2024 года