Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«21» марта 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К."** Алматинская область, город Капшагай, с. Арна, ул. Набережная, дом № 35, БИН/ИИН 030240007396 Лицензия №13013657 от 16.08.2013 года

(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя; Шамелов М. Г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети (слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализация и газоснабжения)»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: **КГУ "Управление строительства города Алматы" (БИН 011240001633)** зарегистрирован по адресу город Алматы, Площадь Республики 4
Руководителя Нурсагатов Н. Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АрхСпецСтройПроект» рабочий проект. Наружное освещение №2-2012-2-ЭС2, трансформаторная подстанция №5-2014-АС, наружные электрические сети 0,4 кВ №2-2012-2ЭС-2, электроснабжение насосная станция №2-2012-02-ЭТ, внутриплощадочные сети телефонизации №2-2012-2ННС-1, внутриплощадочные сети газопровода №2-2012-2-ГСН, внутриплощадочные сети водопровода и канализации №2-2012-2-НВК

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) КГУ «Управление строительства» города Алматы приказ №120-П, от 31.12.2013 года, на основание: Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы №02-1003/13 от 27 декабря 2013 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные техника- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь:	метр в кв. (далее – $м^2$)		
Число этажей:	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число, квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных;						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное освещение: провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0-5545м, кабель силовой на 1000 В АВВГ 3х4 мм2-1191,821 м, опора стальная ОПФК-2-8 с кронштейнами, приставками d-73х3 мм-183 комплекта, светильники тип ЖКУ16-150 с люминесцентными лампами тип Днат-150- 183 комплекта, шкаф учета ШУНО -3шт, шкаф учета ШДУ-(-4) шт.

Трансформаторные подстанции: здание блочной подстанции 2КТПН-630 кВа 10/0,4-2шт, КСО-3М-16шт с РУ-0,4кВ, шкафами ЩО-70 распределительных панелей-20шт, трансформатор ТСЛ-630/6-10 1340х820х1400мм-4шт, контур заземления -2шт.

Наружные сети 0,4кВ: кабель ВБбШв 3х240+1х120 мм2 в траншее -3405м, кабель ВБбШв 3х240+1х120 мм2 в асбецементной трубе -4090м, Наконечники кабельные 120-120-17-М УХЛ3 -200шт, наконечники кабельные 240-12-17-М УХЛ3 -580шт, Муфты концевые соединительные для сечения 150-240 мм2-186шт, кабельный ящик КЯ ЩК-4х400-96шт.

Водопровод В1.1: трубопроводы стальные диаметром до -50мм- 1081,06м, трубопроводы стальные d-150мм- 364,76м, трубопроводы стальные d-2501мм- 1061,5м, трубопроводы стальные d-300мм- 1886,6м, трубопроводы стальные d-350мм- 310,16, задвижка фланцевая dy 50мм- 46шт, задвижка фланцевая dy 150мм- 2шт, задвижка фланцевая dy 250мм- 7шт, задвижка фланцевая dy 300мм- 6шт, пожарные гидранты- 20шт, колодцы железобетонные d- 2000мм- 19шт, колодцы железобетонные d- 1500мм- 39шт, колодцы железобетонные d- 1000мм- 4шт.

Водопровод В1.2: трубопроводы стальные диаметром до -50мм-40,9м

Наружные сети канализации: трубопроводы пластиковые d-150мм- 2656,4м, трубопроводы пластиковые d-200мм- 341,19м, трубопроводы пластиковые d-300мм- 816,86м, трубопроводы чугунные d-100мм- 385,62м, колодцы железобетонные d- 1500мм- 195шт.

Наружные сети канализации: трубопроводы пластиковые d-150мм- 1491,23м, трубопроводы пластиковые d-200мм- 558,56м, трубопроводы пластиковые d-300мм- 699,58м, трубопроводы чугунные d-100мм- 245,98м, футляры из ст. труб d- 377х8мм- 320м.

Подземный газопровод низкого давления: шкафной газорегуляторный пункт -1шт, труба стальная d-159х5мм-59,39м, труба стальная d-76х3,8мм-95,46м, труба стальная d-57х3,5мм-83,65м,

изолирующие фланцевое соединение dy 150мм- 7шт изолирующие фланцевое соединение dy 80мм-12шт, изолирующие фланцевое соединение dy 50мм- 47шт,

Надземный газопровод низкого давления: труба стальная d-108х4мм-41,33м, труба стальная d-89х4мм-374,48м, труба стальная d-76х3,8мм-319,24м, труба стальная d-57х3,5мм-4510,83м, электрохимзащита (анодное заземление -10электр., контактное устройство на анодном заземление -2устройства, автоматический выключатель выключатель -2шт, контактное устройство на трубопроводе -1шт, кабель АВВг 3х10+1х6 -20, протектор -2шт)

Внутриплощадочное сети телефонизации: труба полиэтиленовая d-100мм-5511,2м, труба стальная d-133х4мм-75м, колодцы ж/бетонные сборные ККС-2 -32шт, колодцы ж/бетонные сборные ККС-3 -29шт, консоль ККЧ-2 -232шт, консоль ККЧ-3 -132шт, кабель оптический КС-ОКЛ-П-8 -4391,5м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-16 -1406,1м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-48 -368,4м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-96 -581,4м, муфта разветвительная число волокон 8-35шт, муфта разветвительная число волокон 16 -13шт, муфта разветвительная число волокон 48-1шт, муфта разветвительная число волокон 96-3шт, муфта прямая парных кабелей емкостью 1х2-8шт, шкаф оптический ШРОУ-2шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25 май 2017 года
месяц, год

окончание работ 21 март 2018 года
месяц, год

при продолжительности строительства: месяц:
по норме или по проекту организации строительства: месяц;
фактически: месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети (слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализация и газоснабжения)»**
(наименование объекта (комплекса)
готов к приему в эксплуатацию:
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К."
руководитель Камелов М. Г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

«21» марта 2018 г.

(подпись, дата) М.П.

Казахстан Республикасы Алматы облысы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Арман А.В.К." БСН/БИН 030240007369 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл. Республика Казахстан