Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» декабря 2024 года

Заказчик Акционерное общество Национальной компании «КазАвтоЖол» в лице Западно-Казахстанского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол» г.Уральск, ул.Ихсанова 44/1, БИН 130941004472 Мардан Асылбек Амантайұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «10» декабря 2024 г., ТОО «Теміржол жөндеу», Генеральный директор Терекбаев Айбек Арыстангалиевич, г.Астана, Есильский район, ул.Кунаева 10. БИН030140002252, тел: 8 (7172) 61-18-49

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «10» декабря 2024 ТОО «Техстройконсалтинг», Гайсин Нурлан Рамазанович РК, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Муканова д.53/8 кв.(офис) 35 БИН180340023252, e-mail:@techsc.kz

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии, БИН телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «10» 12 2024 г., Консорциум ТОО «АИС Проект», ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», Некрасов Михаил Андреевич, Республика Казахстан, г.Костанай, ул. М.Хакимжановой, 7, БИН 920540000623, тел.: +7 (7142) 50-79-31, +7 (7142) 50-78-82

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт автомобильных дорог республиканского значения «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» 95-138 км

Уровень ответственности объекта - II (нормальный), технически и технологически сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «06» декабря 2024 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1) **Строительство объекта осуществлено на основании: правоустанавливающего документа на земельный участок:**

государственный акт № 0145750 на право постоянного землепользования участком, площадью 93,23 га, ЗКО Жанибекского района Узынкольского сельского округа (кадастровый номер 08-116-041-183);

государственный акт № 0145748 на право постоянного землепользования участком, площадью 160,84 га, ЗКО Жанибекского района Куйгенкольского сельского округа (кадастровый номер 08-116-041-221);

государственный акт № 0175023 на право постоянного землепользования участком, площадью 21,00 га, ЗКО Жанибекского района Куйгенкольского сельского округа (кадаст ровый номер 08-116-041-018);

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №_____;

2) **талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ**: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ45REA00431515 от 15.11.2024г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) **проекта (проектно-сметной документации)**

Консорциум ТОО «АИС Проект», ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», 7-2018

наименование проектной организации, номер проекта

16

утвержденного(й) приказом РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» №55 от 02.04.2019 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **июль 2019 г.;**

Окончание работ: **декабрь 2024 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21;**

фактически, месяц: **50;**

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность	км	42,225	42,225	42,225	42,225
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина обочины	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Примыкания и пересечения	Ед.	16	16	16	16
Расчетная интенсивность на 20-летнюю перспективу	авто/сутки	1085	1085	1085	1085
Расчетная скорость движения	км/час	100	100	100	100
Количество полос движения	м	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	12	12	12	12
Поперечный уклон обочины	‰	40	40	40	40
Водопропускные трубы		17		17	
Мосты		-		-	
Площадка отдыха	шт.	1		1 (оптимизированный)	
Автобусные павильоны	шт	4		4	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) Основные показатели трассы:

Категория автодороги – III;

Минимальный радиус закруглений на примыканиях и пересечениях водном уровне -8

Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰;

Поперечный уклон обочины – 40 ‰;

Длина трассы – 42,22465 км.

б) Земляное полотно и водоотвод:

Согласно рабочему проекту с откосов существующей насыпи выполнено снятие растительного слоя толщиной 0,10 м. По завершении послойной отсыпки насыпи уширения существующего земляного полотна автодороги для укрепления был произведен возврат растительного слоя на откосы земляного полотна.

Досыпка земляного полотна производилась грунтами из срезки существующего земляного полотна, притрассовой полосы грунтовых резервов.

в) Дорожная одежда:

Конструктивные слои дорожной одежды	от км	до км
Устройство дополнительного слоя основания из грунта, укрепленного комплексным вяжущим	95	138
Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим	95	138
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого плотного асфальтобетона М II	95	138
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Тип Б М-I	95	138

г) Выполнены работы по демонтажу существующих труб и строительству новых водопропускных труб в количестве – 17 шт.

д) Выполнено устройство 16 пересечений и примыканий;

е) Для обслуживания пассажирских перевозок выполнено строительство 4-х автобусных остановок с автопавильонами и с санитарным блоками.

ж) На площадке отдыха установлен современный теплый санитарно-гигиенический узел модульного типа с системами электроснабжения, отопления, водоснабжения и смыва.

з) Установлены барьерные ограждения первой группы и направляющие сигнальные столбики, дорожные знаки.

Дорожные знаки – II типоразмера и установлены на фундаментах, на бермах. Светоотражающая пленка на дорожных знаках – 3 типа, на знаках 5.21.2 – 2-типа.

Металлические направляющие столбики со светоотражателями установлены на прямолинейных участках с высотой насыпи более 2 м, в пределах кривых в плане, у водопропускных труб, в пределах кривых в плане пересечении и примыкании.

Установлены металлические барьерные ограждения **I** группы.

Дорожная разметка проезжей части автодороги и шумовые полосы на подходах к местам пешеходных переходов выполнена термопластиком со светоотражающими шариками.

л) Освещение дороги в границах поселка Униге и площадки отдыха выполнено светодиодными светильниками с подключением от ЛЭП-10Кв и установкой подстанции. Освещение выполнено на металлических опорах со светодиодными светильниками марки «Трасса, Проспект, Звезда».

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: **проектом не предусмотрено**;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городским эксплуатационными организациями;

7. **Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):** всего 14 296 587,27410 **тысяч** тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12 266 186,65800 **тысяч** тенге, прочие 2 004 626,73310 **тысяч** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 25 773,88300 **тысяч** тенге.

8. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**: 11 981 806,10437 тысяч тенге:

- строительно-монтажных работ: 11 618 553,08190 тысяч тенге;
  в том числе:
- Устройства пересечений и примыканий – 374 283,28770 тысяч тысяч тенге;
- Устройства автопавильонов – 10 515,75748 тысяч тенге;
- Устройства площадок отдыха – 360 132,42770 тысяч тенге;
- СГУ – 35 715,01598 тысяч тенге;
- Устройство водопропускных труб и водоотводных сооружений – 194 462,50861 тысяч тенге;

  Прочие не строительные работы – 363 253,02247 тысяч тенге в том числе:
  - Услуги технического надзора – 237 727,63280 тысяч тенге
  - Услуги авторского надзора – 64 389,55040 тысяч тенге;
  - Проектно-изыскательные работы и экспертиза проекта – 61 072,40627 тысяч тенге;
  - с/х выплаты – 63,43300 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **отсутствует**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: **Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги республикансого значения «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» 95-138 км принять в эксплуатацию.**

Заказчик:

Директор филиала
ЗКОФ АО НК «ҚазАвтоЖол»
Мардан Асылбек Амантайұлы

Технический надзор:
ТОО «Техстройконсалтинг»
Директор
Гаисин Нурлан Рамазанович

Авторский надзор:
Консорциум: ТОО «АИС Проект», ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект»
Генеральный директор
Некрасов Михаил Андреевич

Генеральный подрядчик:

ТОО «Теміржол жөндеу»
Генеральный директор
Терекбаев Айбек Арыстангалиевич

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
2	Переустройство ВЛ 35Кв на примыканиях к.п.Униге ПК193+8,6	км	0,168
3	Переустройство ВЛ 10Кв ПК57+3,35, ПК160+75,3, ПК185+0,25	км	0,5733333
4	ВЛ-10кВ	км	0,0723333
5	Опоры:		-
	1) металлические	штук (далее – шт)	114
6	Провода:		-
	1) алюминиевые	км	1,05
7	Кронштейны для светильников:		-
	1) металлические	шт	105
8	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники светодиодные	шт	105

Заказчик:
Директор филиала
ЗКОФ АО НК «ҚазАвтоЖол»
Мардан Асылбек Амантайұлы

Авторский надзор:
Консорциум: ТОО «АИС Проект», ТОО «Кустанайдорпроект»
Инженер группы авторского надзора
Ильинов Алексей Викторович

Приложение 10 к акту
приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	42 225	Дорожная конструкция состоит из следующих слоев: - устройства дополнительного слоя укрепленным комплексным вяжущим - Основание из щебеночно – песчаной смеси, укрепленная цементом - Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона - Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона	
2	Ширина проезжей части	м	7	2х3,5 м	
3	Ширина тротуаров	м	1	- Устройство основания из фракционного щебня - Устройство покрытия из горячего м/з а/б	
4	Ширина пешеходных дорог	м	1	- Устройства основания из фракционного щебня - Устройство покрытия из горячего м/з а/б	
5	Ширина обочины	м	2,5	- Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадок отдыха от разборки существующей и объездной дороги - Укрепление обочин материалом ЩПС	
6	Угол откоса	градус		Крутизна откосов принята при насыпи до 3 м 1:4 на всем протяжении реконструируемого участка.	
7	Высота насыпи	м		Тип 1 – насыпь высотой до 3,0 м с заложением откосов насыпи 1:4; Тип 2 – насыпь высотой более 3,0 м с заложением откосов насыпи	

				1:1,5 Тип 3 – насыпь высотой более 6,0 м с заложением откосов насыпи 1:1,5 и 1:1,75	
8	Количество полос	шт.	2		
9	Дорожные знаки	шт.	278	Дорожные знаки со свето-возвращающей пленкой, типоразмер II, на металлических стойках СКМ.	План расположения представлен в ИТД
10	Дорожное покрытие	слой	2	Асфальтобетонное покрытие, состоящее из: - нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой, а/б смеси; - верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой, а/б смеси	
11	Электроосвещение	шт.	114	Электроосвещение в п.Униге и на площадке отдыха и на остановках п.Униге и п.Акоба	На площадке отдыха ПК 182+94,30 лево и на остановках п.Униге и п.Акоба

Заказчик:
Директор филиала
ЗКОФ АО НК «ҚазАвтоЖол»
Мардан Асылбек Амантайұлы

Авторский надзор:
Консорциум: ТОО «АИС Проект», ТОО «Кустанайдорпроект»
Инженер группы авторского надзора
Ильинов Алексей Викторович

Приложение 10-1 к Акту приемки в эксплуатацию

Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казьаловка-Жанибек-гр.РФ, участок км 95-138"

№ п/п	№ВДЦ,где учтена стоимость оборудования	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, в т.ч. НДС, тенге
Технологическое оборудование, инструменты и инвентарь						
1.	65.	ВЛ-10КВ				
2.	67.	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) на пл.отдыха пк 182+94,3(км 115+029,2)	шт	1	120 893,44	120 893,44
3.	72.	КТП-10/0,4кВ				
4.	73.	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный на пл.отдыха пк 182+94,3(км 115+029,2)	к-т	1	1 641 681,45	1 641 681,45
5.		Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА на пл.отдыха пк 182+94,3(км 115+029,2)	к-т	1	381 007,37	381 007,37
7.	963.	***Туалет на 2 отделения на площадке отдыха***				
8.	964.	Санитарный гигиенический узел МТ-2 на площадке отдыха пк 182+94,3(км 115+029,2)	шт	1	1 522 880,96	1 522 880,96
9.	971.	***Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,3(км 115+029,2)***	***шт***	***1***		
10.	1186-ВКЛ.	**Модульный туалет** на пл.отдыха пк 182+94,3(км 115+029,2), (СГУ, тип2, в комплекте в том числе: антивандальное санитарно-техническое оборудование, складной пеленальный столик, стол, стул; дополнительно к ПСД: тепловая завеса на вход, электроконвектор, комплект видеокамер 3шт. с модемом, видеорегистратор с жестким диском 1Тб, компьютер с монитором, кондиционер, электрогенератор 8кВт в кожухе, шкаф металлический для инструментов, шкаф металлический для одежды)	шт	1	12 588 048,00	12 588 048,00
11.	1187.	*Устройство автобусных остановок*	*шт*	*4*		
12.	1212.	Павильон типа МО-1на ПК 189+89,55 (км115+724,45)	шт	1	1 635 238,30	1 635 238,30
13.		Павильон типа МО-1на ПК 190+33,50 (км115+768,4)	шт	1	1 635 238,30	1 635 238,30
14.		Павильон типа МО-1на ПК 353+73,75 (км132+108,65)	шт	1	1 635 238,30	1 635 238,30

15 .		Павильон типа МО-1на ПК 189+89,55 (км132+724,45)	шт	1	1 635 238,30	1 635 238,30
16 .	1213 .	Санитарный гигиенический узел МТ-2	шт	1	1 522 880,96	1 522 880,96
17 .		Санитарный гигиенический узел МТ-2	шт	1	1 522 881,96	1 522 881,96
18 .	1321 .	*Дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800 ГОСТ 33144 пк 192+54; 193+82,80*				
19 .	1325 .	Дорожное зеркало безопасности на ПК 192+54 (км115+988,9)	шт	1	74 484,58	74 484,58
20 .		Дорожное зеркало безопасности на ПК 193+82,8 (км116+117,7)	шт	1	74 484,58	74 484,58
		Итого :	**тенге**			**25 990 196,50**
		в т.ч. НДС 12 %				2 784 663,91

Заказчик:
Директор филиала
ЗКОФ АО НК «ҚазАвтоЖол»
Мардан Асылбек Амантайұлы

Авторский надзор:
Консорциум: ТОО «АИС Проект», ТОО «Кустанайдорпроект»
Инженер группы авторского надзора
Ильинов Алексей Викторович

Приложение 10-2
к Акту приемки объекта в эксплуатацию

Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казьаловка-Жанибек-гр.РФ, участок км 95-138"

№ п/п	№ВДЦ,где учтена стоимость оборудования	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, в т.ч. НДС, тенге
МАФ (малые архитектурные формы) по участку км 95-138						
	965 .	***Малые архитектурные формы на площадках отдыха на ПК 182+94,3 (км115+029,3)***				
	966 .	Беседка	шт	5	1 240 421,77	6 202 108,83
	967 .	Урна для мусора типа "Сатурн"	шт	5	45 690,21	228 451,04
	969 .	Контейнеры для мусора	шт	3	115 023,68	345 071,03
	1187 .	*Устройство автобусных остановок*	*шт*	*4*		
	1211 .	***Дорожные устройства***				
	1214 .	Скамейки на ПК 189+89,55 (км115+724,45)	шт	2	79 373,27	158 746,55
		Скамейки на ПК 190+33,50 (км115+768,4)	шт	2	79 373,27	158 746,55
		Скамейки на ПК 353+73,75 (км132+108,65)	шт	2	79 373,27	158 746,55
		Скамейки на ПК 357+12,61 (км132+447,51)	шт	2	79 373,27	158 746,55
	1215 .	Урна для мусора типа "Сатурн"на ПК 189+89,55 (км115+724,45)	шт	1	45 690,21	45 690,21
		Урна для мусора типа "Сатурн"на ПК 190+33,50 (км115+768,4)	шт	1	45 690,21	45 690,21
		Урна для мусора типа "Сатурн"на ПК 353+73,75 (км132+108,65)	шт	1	45 690,21	45 690,21
		Урна для мусора типа "Сатурн"на ПК 357+12,61 (км132+447,51)	шт	1	45 690,21	45 690,21
		Итого :	**тенге**			**7 593 377,92**
		в т.ч. НДС 12 %				*813 576,21*

Заказчик:
Директор филиала
ЗКОФ АО НК «ҚазАвтоЖол»
Мардан Асылбек Амантайұлы

Авторский надзор:
Консорциум: ТОО «АИС Проект», ТОО «Кустанайдорпроект»
Инженер группы авторского надзора
Ильинов Алексей Викторович

Приложение 10-3
к Акту приемки объекта в эксплуатацию

Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казьаловка-Жанибек-гр.РФ, участок км 95-138"

№ п/п	№ВДЦ,где учтена стоимость оборудования	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ИССО(раздел: мосты и путепроводы) по участку км 95-138						
		мосты и путепроводы отсутствуют				
		Итого :	**тенге**			**0,00**
		в т.ч. НДС 12 %				*0,00*

Заказчик:
Директор филиала
ЗКОФ АО НК «ҚазАвтоЖол»
Мардан Асылбек Амантайұлы

Авторский надзор:
Консорциум: ТОО «АИС Проект», ТОО «Кустанайдорпроект»
Инженер группы авторского надзора
Ильинов Алексей Викторович