Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"

Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сайрам, квартал №61)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	236 586,00	25 349		236 586,00			100%			25 349	236 586,00
Всего по стройке	**236 586,00**	**25 348,50**		**236 586,00**						**25 348,50**	**236 586,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сайрам, квартал №61)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сайрам, квартал №61)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-BZH-28** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3213: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,0917912	335 822,0		30 825,5		30 825,5		30 825,5
				т								
46	46	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,21	18 719,0		3 931,0		3 931,0		3 931,0
				$м^3$								
47	47	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		1	530,0		530,0		530,0		530,0
				шт.								
48	48	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		1	155,0		155,0		155,0		155,0
				шт.								
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,56	383,0	7,0	597,0	11,0	268,0		597,0
				$м^2$		204,0	2,0	318,0	3,0			
50	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,56	493,0	9,0	769,0	14,0	209,0		769,0
				$м^2$		350,0	2,0	546,0	3,0			
51	51	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002	2 135 649,0	1 540 668,0	4 271,0	3 082,0	68,0		4 271,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 121,0	567,0			
52	52	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		6	9 429,0	457,0	56 574,0	2 742,0	25 410,0		56 574,0
				шт.		4 737,0	122,0	28 422,0	732,0			
53	53	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		5	1 332,0	57,0	6 660,0	285,0	2 690,0		6 660,0
				м		737,0	14,0	3 685,0	70,0			
54	54	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0074	2 135 649,0	1 540 668,0	15 804,0	11 401,0	257,0		15 804,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	4 146,0	2 097,0			
55	55	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		1	2 357,0	26,0	2 357,0	26,0	107,0		2 357,0
				стык		2 224,0	0,0	2 224,0	0,0			
56	56	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		2	1 778,0	20,0	3 556,0	40,0	180,0		3 556,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		1 668,0	0,0	3 336,0	0,0			
57	57	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		4,76	449,0	449,0	2 137,0	2 138,0			2 137,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	624,0			
58	58	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,15	8 482,0	0,0	1 272,0	0,0			1 272,0
				м^3		8 482,0	0,0	1 272,0	0,0			
59	59	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,38	9 323,0	396,0	3 543,0	151,0	1 759,0		3 543,0
				м^3		4 299,0	94,0	1 634,0	36,0			
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	1 327,0	265,0			
63	63	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,75	3 604,0	0,0	2 703,0	0,0			2 703,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	2 703,0	0,0			
64	64	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		1	45 511,0	4 563,0	45 511,0	4 563,0	3 607,0		45 511,0
				шт.		37 341,0	0,0	37 341,0	0,0			
65	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,16	383,0	7,0	61,0	1,0	28,0		61,0
				м^2		204,0	2,0	33,0	0,0			
66	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,16	493,0	9,0	79,0	1,0	21,0		79,0
				м^2		350,0	2,0	56,0	0,0			
			ИТОГО по смете ЭЗ213: Наружные сети газоснабжения [6-1]					181 335,5	24 455,0	70 045,5	0,0	181 335,5
								88 164,0	4 397,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					181 335,5	24 455,0	70 045,5	0,0	181 335,5
								88 164,0	4 397,0	0,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,0		
			СМР							*181335,50*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					10 699		
			Итого с общеплощадочными затратами									192 034
			Сметная прибыль 5%		5%					9 602		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					9 602		
			ИТОГО без НДС									211 238
			НДС		12%					25 349		
			ИТОГО с НДС									236 586

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)