Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ (Электроснабжение) к пустующему подъезду мкр. 3а-4а дома 14 поселка Шахан

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№36	20.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ (Электроснабжение) к пустующему подъезду мкр. 3а-4а дома14 поселка Шахан	13 953 902,95	12 458 841,92							1 495 061,03	13 953 902,95
Удержание 5 %	697 695,15	622 942,10							74 753,05	697 695,15
Итого к оплате	**13 256 207,80**	**11 835 899,82**							**1 420 307,98**	**13 256 207,80**

Подрядчик:

ТОО "ЖАНЭМ"

БИН 071040018532

Директор_____ Смаилов С.М.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ВК-тор"

Эксперт_____ Жанбекова Н.Н.

№KZ26VJE00047938 от 05.07.2019 года

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

БИН 060140014053

Руководитель_____ Туребаев Ж.К.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"

Подрядчик: ТОО ЖАНЭМ

форма 2

Наименование стройки -Строительство ИКИ (электроснабжение) к пустующему подъезду мкр.3а-4а дома 14 п.Шахан

Объект: Строительство ИКИ (электроснабжение) к пустующему подъезду мкр.3а-4а дома 14 п.Шахан

Договор подряда №36 20.03.2024

Акт выполненных работ № 1

за Май 2024 Строительство (электроснабжение)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Монтаж оборудования**				**3852879**
1	У6124-0101-0102 6124-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 400 кВ•А	шт.	1	201 386	201386
2	515-101-0107 515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	3 062 362	3062362
3	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 300	59300
4	515-201-0508 515-201-0508 *СпрСЦ 10.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДс.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22 мм гололед)	комплект	1	244 722	244722
5	Ц13-080303-0604 1308-0303-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	25 631	25631
6	С1247-204-3431 247-204-3431 *РСНБ РК 2022 прим*	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА с электронным расцепителем МР 211 /ВА35-39-3Р/400А/	шт.	1	158 342	158342
7	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	14 788	44364
8	С1247-302-0802 247-302-0802 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5	шт.	3	5 332	15996
9	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 533	5533
10	С1247-301-0230 247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	35 243	35243

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Прокладка кабеля				**6167288**
11	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	49,572	370	18342
12	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	0,5508	9 047	4983
13	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	55,08	3 581	197241
14	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	18,36	2 733	50178
15	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	558	1 091	608778
16	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	66	1 025	67650
17	У6124-0201-0701 6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	36	954	34344
18	С1243-113-0661 243-113-0661 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	км	0,66	6 903 945	4556604
19	У6124-0201-1506 6124-0201-1506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	12 022	48088
20	С1243-903-7204 243-903-7204 *РСНБ РК 2022 прим*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-150/240	шт.	4	20 685	82740
21	У6124-0201-3108 6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	66	298	19668
22	С1241-207-0405 241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66	6 377	420882
		Внешний контур заземления				
23	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	15	1 423	21345
24	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	5	7 289	36445

1	2	3	4	5	6	7
						292708
	Раздел 3.	**Демонтажные работы**				
25	У6124-0101-0102 6124-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	**Трансформатор демонтаж**	**комплект (3 фазы)**	1	**120 114**	**120114**
26	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28К=0,6*	**Разъединители.Демонтаж**	**комплект**	1	**35 459**	**35459**
27	У6124-0303-0303 6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	**Панель распределительный**	**шт.**	1	**8 765**	**8765**
28	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	330	**389**	**128370**
		Итого прямые затраты:				**10312875**
		затраты на труд рабочих	тенге			1190965
		машины и механизмы	тенге			419721
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5395105
		оборудование	тенге			3307084
		Накладные расходы	тенге			588436
		Сметная прибыль 5%	тенге			379314
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			545068
		ИТОГО:2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			12713104
		ИТОГО с учетом скидки 2%	тенге			12 458 841.92
		НДС 12%:	тенге			1495061,03
		ИТОГО	тенге			13 953 902.95

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"
БИН: 071040018532
Директор : _____ Смаилов С.М.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "BK-top"

Эксперт _____ Жанбекова Н.Н.
KZ26VJE00047938 от 05.07.2019

Эксперт _____ Шалиев К.К.
KZ84VJE00029725 от 21.08.2017

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"
БИН:060140001453
Руководитель _____ Туребаев Ж.К.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО «Elcon Engineering»
БИН:091240007307
Эксперт _____ Байболов А.С.
приказ№1 от 12.04.2024г.