Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул. Алтынсарина)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул. Алтынсарина)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул. Алтынсарина)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SBK-20 от 03.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э16303: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	1	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	348,0		60 243,0
2	2	513-302-0402 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4	шт.	1	70 173,0		70 173,0		70 173,0		70 173,0
3	3	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2	585,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
4	4	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	27 352,0		54 704,0		54 704,0		54 704,0
5	5	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	2 037,0		8 148,0		8 148,0		8 148,0
6	6	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,088723	335 822,0		29 795,0		29 795,0		29 795,0
7	7	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,21	18 439,0		3 872,0		3 872,0		3 872,0
8	8	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0
9	9	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	1	155,0		155,0		155,0		155,0
10	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,56	383,0 204,0	7,0 2,0	597,0 318,0	11,0 3,0	268,0		597,0
11	11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,56	493,0 350,0	9,0 2,0	769,0 546,0	14,0 3,0	209,0		769,0
12	12	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002	2 135 649,0	1 540 668,0	4 271,0	3 082,0	68,0		4 271,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 121,0	567,0			
13	13	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		6	9 429,0	457,0	56 574,0	2 742,0	25 410,0		56 574,0
				шт.		4 737,0	122,0	28 422,0	732,0			
14	14	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		5	1 332,0	57,0	6 660,0	285,0	2 690,0		6 660,0
				м		737,0	14,0	3 685,0	70,0			
15	15	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,348202	45 511,0	4 563,0	15 847,0	1 589,0	1 256,0		15 847,0
				шт.		37 341,0	0,0	13 002,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э16303: Наружные сети газоснабжения [6-1]					313 508,0	10 224,0	128 623,0	0,0	313 508,0
								104 488,0	2 004,0	70 173,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					313 508,0	10 224,0	128 623,0	0,0	313 508,0
								104 488,0	2 004,0	70 173,0	0,0	
			В том числе:							70 173,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*243335,00*		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					14 357		257 692
			Итого с общеплощадочными затратами							12 885		
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 393		357 143
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**							
			ИТОГО без НДС							42 857		400 000
			НДС		**12%**							
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Басталу Құрылыс», БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)