Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "РП"Электроснабжение рыбной фермы по адресу Акмолинская область,Целиноградский район,Кояндинский с/о,учетный квартал 045"

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат за июль 2021 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 58	от 2021-06-03	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"РП"Электроснабжение рыбной фермы по адресу Акмолинская область,Целиноградский район,Кояндинский с/о,учетный квартал 045"	15 598 672,99	13 927 386,60					1 671 286,39	15 598 672,99

Руководитель ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области""
Заказчик _____ **Юрченко И.И.**

ТОО "Сарыарка жері-Астана жшс
Авторский надзор _____ **Аширов Р.А.**

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Подрядчик _____ **Саржегитов О.М.**

ТОО "Казнадзор Групп"
Технический надзор _____ **Жабаев Е.К.**

Заказчик: У "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "РП"Электроснабжение рыбной фермы по адресу:Акмолинская область,Целиноградский район,Кояндинский с/о,учетный квартал 045"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружние сети электроснабжения

Договор №58 от 2021-06-03

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2021 год
ВЛ 10 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		КТПН-100кВа															
1.	1308-0101-2501 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	84799,42	42346,91	37260	15667,08	84799	42347	37260	15667	--	5192	9833	38107	132739
2.	5108-0102-0409 РСНВ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение	шт.	1	1273490	--	--	--	1273490	--	--	--	1273490	--	--	--	1273490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по выводу - кабельный									
3.	5108-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149 ---	-- --	685149 --	-- --	-- 685149	-- --	685149
4.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1355,25 1247,58	82,05 33,52	1355 1248	83 34	24 --	922 182	2460
5.	2307-0501 -0606 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	30599 --	-- --	30599 --	-- --	30599 --	-- 2448	33047
		Заземление КТПН-100кВа									
6.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	270,86 187,18	23,81 7,37	6772 4680	595 184	1497 --	3502 822	11096
7.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	296638 --	-- --	9344 --	-- --	9344 --	-- 748	10092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1427,98	161,61	5712	647	1321	2831	9226
					935,9	46,93	3744	188	--	683	
9.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240), диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	218181	--	4137	--	4137	--	4468
					--	--	--	--	--	331	
10.	1133-0204 -0206 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,3	167752,34	94704,4	721335	407229	15493	346794	1153580
					69444,9	31367,4	298613	134880	--	85450	
11.	1133-0204 -0409 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0206	опора	30	6898,21	3754,84	206946	112645	6533	108634	340826
					2925,6	1600,8	87768	48024	--	25246	
12.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,8385	1023655	--	858335	--	858335	--	927002
					--	--	--	--	--	68667	
		ВЛ-10Кв Строительная длина 1,355км Опора П 10-4 - 18шт									
13.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные /П 10-4/. Установка	опора	18	7531,63	3160,59	135569	56891	12527	76006	228501
					3675,06	1603,16	66151	28857	--	16926	
14.	2104-0405 -0102	-Стойки железобетонные вибрированные для опор	шт.	18	37975	--	683550	--	683550	--	738234
					--	--	--	--	--	54684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013									
15.	1308-0202 -0504 РСНБ РК 2015	-Траверса. Монтаж на опоре	шт.	18	1560,63	1031,32	28091	18564	--	11716	42991
					529,31	374,68	9528	6744	--	3185	
16.	2404-0207 -1939 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	19119	--	344142	--	344142	--	371673
					--	--	--	--	--	27531	
17.	2404-0207 -5946 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	3163	--	113868	--	113868	--	122977
					--	--	--	--	--	9109	
18.	1308-0202 -0501 РСНБ РК 2015	-Хомут. Монтаж на опоре	шт.	18	2155,36	1845,52	38796	33220	--	12705	55621
					309,84	670,48	5577	12069	--	4120	
19.	2404-0207 -0730 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	2260	--	40680	--	40680	--	43934
					--	--	--	--	--	3254	
20.	2404-0207 -4604 РСНБ РК 2015	-Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	1658	--	59688	--	59688	--	64463
					--	--	--	--	--	4775	
21.	1308-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	36	6681,45	5247,45	240532	188908	--	86352	353035
					1434	1897,5	51624	68310	--	26151	
22.	2404-0207 -5910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	1759	--	63324	--	63324	--	68390
					--	--	--	--	--	5066	
23.	1308-0103 -0102 РСНБ РК	-Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования.	шт.	108	767,56	82,05	82896	8861	5477	51969	145654
					634,8	33,52	68558	3620	--	10789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	Количество точек крепления 2									
24.	2404-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	108	2881	--	311148	--	311148	--	336040
					--	--	--	--	--	24892	
25.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	108	47	--	5076	--	5076	--	5482
					--	--	--	--	--	406	
26.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	417	--	7506	--	7506	--	8106
					--	--	--	--	--	600	
27.	2404-0204 -1310 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	108	324	--	34992	--	34992	--	37791
					--	--	--	--	--	2799	
		Опора А 10-2 - 3шт									
28.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом /А 10-2/. Установка		3	15183,96	7306	45552	21918	2088	26134	77421
					7181,98	3707,2	21546	11122	--	5735	
29.	2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	37975	--	227850	--	227850	--	246078
					--	--	--	--	--	18228	
30.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2558,89	1404,1	15353	8425	--	8241	25481
					1154,79	562	6929	3372	--	1888	
31.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты подкладные, опорные П3-и	м3	0,3	43361	--	13008	--	13008	--	14049
					--	--	--	--	--	1041	
32.	1308-0202 -0504	-Траверса. Монтаж на опоре	шт.	3	1560,63	1031,32	4682	3094	--	1953	7165
					529,31	374,68	1588	1124	--	531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
33.	2404-0207 -1942 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	24485	--	73455	--	73455	--	79331
					--	5876	--	--	--	5876	
34.	2404-0207 -5941 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3062	--	18372	--	18372	--	19842
					--	--	--	--	--	1470	
35.	2404-0207 -5942 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1759	--	5277	--	5277	--	5699
					--	--	--	--	--	422	
36.	1308-0202 -0501 РСНБ РК 2015	-Хомут. Монтаж на опоре	шт.	3	2155,36	1845,52	6466	5536	--	2117	9270
					309,84	670,48	930	2011	--	687	
37.	2404-0207 -0730 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2260	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--	--	542	
38.	2404-0207 -4604 РСНБ РК 2015	-Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1658	--	4974	--	4974	--	5372
					--	--	--	--	--	398	
39.	2404-0207 -5927 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	7776	--	23328	--	23328	--	25194
					--	--	--	--	--	1866	
40.	2404-0207 -0794 РСНБ РК 2015	-Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	6974	--	41844	--	41844	--	45192
					--	--	--	--	--	3348	
41.	1308-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	6	6681,45	5247,45	40089	31485	--	14392	58840
					1434	1897,5	8604	11385	--	4358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	2404-0207 -5910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1759	--	10554	--	10554	--	11398
					--	--	--	--	--	844	
43.	1308-0103 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	3	767,56	82,05	2303	247	152	1444	4046
					634,8	33,52	1904	101	--	300	
44.	2404-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	3	2881	--	8643	--	8643	--	9334
					--	--	--	--	--	691	
45.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47	--	141	--	141	--	152
					--	--	--	--	--	11	
46.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	417	--	2502	--	2502	--	2702
					--	--	--	--	--	200	
47.	2404-0204 -1310 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	324	--	2916	--	2916	--	3149
					--	--	--	--	--	233	
48.	1308-0101 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением до 35 кВ. Установка	шт.	18	7883,47	3743,47	141902	67383	--	70620	229523
					4140	1309,04	74520	23563	--	17002	
49.	2404-0106 -0107 РСНБ РК 2015	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	18	3510	--	63180	--	63180	--	68234
					--	--	--	--	--	5054	
		Опора УА 10-2 - 4шт									
50.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами /УА 10-2/.	опора	4	23266,15	11761,17	93065	47045	2784	53690	158495
					10809	5969	43236	23876	--	11740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка									
51.	2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12	37975	--	455700	--	455700	--	492156
					--	--	--	--	--	36456	
52.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	2558,89	1404,1	30707	16849	--	16481	50963
					1154,79	562	13857	6744	--	3775	
53.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты подкладные, опорные П3-и	м3	0,6	43361	--	26017	--	26017	--	28098
					--	--	--	--	--	2081	
54.	1308-0202 -0504 РСНБ РК 2015	-Траверса. Монтаж на опоре	шт.	4	1560,63	1031,32	6243	4126	--	2603	9554
					529,31	374,68	2117	1499	--	708	
55.	2404-0207 -1942 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	24485	--	97940	--	97940	--	105775
					--	--	--	--	--	7835	
56.	2404-0207 -5941 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3062	--	24496	--	24496	--	26456
					--	--	--	--	--	1960	
57.	2404-0207 -5942 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1759	--	7036	--	7036	--	7599
					--	--	--	--	--	563	
58.	1308-0202 -0501 РСНБ РК 2015	-Хомут. Монтаж на опоре	шт.	4	2155,36	1845,52	8621	7382	--	2823	12360
					309,84	670,48	1239	2682	--	916	
59.	2404-0207 -0730 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2260	--	9040	--	9040	--	9763
					--	--	--	--	--	723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	2404-0207 -4604 РСНБ РК 2015	-Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1658 --	-- --	6632 --	-- --	6632 --	-- 531	7163
61.	2404-0207 -5927 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	7776 --	-- --	62208 --	-- --	62208 --	-- 4977	67185
62.	2404-0207 -0794 РСНБ РК 2015	-Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	6974 --	-- --	83688 --	-- --	83688 --	-- 6695	90383
63.	1308-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	10	6681,45 1434	5247,45 1897,5	66814 14340	52475 18975	-- --	23987 7264	98065
64.	2404-0207 -5910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1759 --	-- --	17590 --	-- --	17590 --	-- 1407	18997
65.	1308-0103 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	12	767,56 634,8	82,05 33,52	9211 7618	984 402	609 --	5774 1199	16184
66.	2404-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	12	2881 --	-- --	34572 --	-- --	34572 --	-- 2766	37338
67.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	47 --	-- --	564 --	-- --	564 --	-- 45	609
68.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	417 --	-- --	1668 --	-- --	1668 --	-- 133	1801
69.	2404-0204	-Зажимы соединительные	шт.	4	324	--	1296	--	1296	--	1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1310 РСНБ РК 2015	плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017			--	--	--	--	--	104	
70.	1308-0101 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением до 35 кВ. Установка	шт.	24	7883,47 / 4140	3743,47 / 1309,04	189203 / 99360	89843 / 31417	-- / --	94159 / 22669	306031
71.	2404-0106 -0107 РСНБ РК 2015	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3510 / --	-- / --	84240 / --	-- / --	84240 / --	-- / 6739	90979
		Разъединитель РЛНД-1-10/250А									
72.	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители, ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	2	15182,41 / 10833,2	4225,78 / 1768,72	30365 / 21666	8451 / 3537	248 / --	20163 / 4042	54570
73.	5108-0301 -1102 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	89495 / --	-- / --	178990 / --	-- / --	-- / 178990	-- / --	178990
74.	1308-0103 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	7009,96 / 5520	198,63 / 68,17	14020 / 11040	397 / 136	2583 / --	8047 / 1765	23832
75.	Прайс Лист Инвольт	-Привод ручной для разъединителя ПРНЗ-10У1	шт	2	7142,86 / --	-- / --	14286 / --	-- / --	-- / 14286	-- / --	14286
76.	1308-0101 -1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	45586,02 / 16560	19772,03 / 8037,95	273516 / 99360	118632 / 48228	55524 / --	106263 / 30382	410161
77.	2404-0207 -4310 РСНБ РК	-Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом	шт.	6	12047 / --	-- / --	72282 / --	-- / --	72282 / --	-- / 5783	78065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим	SE45.344-10 /ОПН-10/ ГОСТ Р 51177-2017									
78.	2404-0207 -5911 РСНБ РК 2015	-Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3364 --	-- --	6728 --	-- --	6728 --	-- 538	7266
79.	2404-0207 -0734 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1759 --	-- --	10554 --	-- --	10554 --	-- 844	11398
80.	2404-0207 -0733 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1659 --	-- --	19908 --	-- --	19908 --	-- 1593	21501
81.	2404-0207 -5920 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12795 --	-- --	25590 --	-- --	25590 --	-- 2047	27637
82.	2404-0207 -5921 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2862 --	-- --	5724 --	-- --	5724 --	-- 458	6182
83.	2404-0207 -5929 РСНБ РК 2015	-Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	14600 --	-- --	58400 --	-- --	58400 --	-- 4672	63072
84.	2404-0207 -5923 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2461 --	-- --	4922 --	-- --	4922 --	-- 394	5316
85.	2404-0207 -5916 РСНБ РК 2015	-Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2561 --	-- --	15366 --	-- --	15366 --	-- 1229	16595
86.	2105-0201 -0502	-Уголок стальной горячекатаный	т	0,034	254634 --	-- --	8658 --	-- --	8658 --	-- 693	9351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005									
87.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Круг 10 - Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0018	263589 --	-- --	474 --	-- --	474 --	-- 38	512
88.	2404-0207 -5912 РСНБ РК 2015	-Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1558 --	-- --	12464 --	-- --	12464 --	-- 997	13461
89.	2404-0206 -0606 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	621 --	-- --	3726 --	-- --	3726 --	-- 298	4024
90.	2404-0206 -0706 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	621 --	-- --	7452 --	-- --	7452 --	-- 596	8048
91.	1308-0101 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шина сборная напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	пролет (3 фазы)	1	53664,13 38640	14938,06 4976,29	53664 38640	14938 4976	86 --	31404 6805	91873
92.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Ошиновка - Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,018	1023655 --	-- --	18426 --	-- --	18426 --	-- 1474	19900

Строительная длина траншеи 326м
Землянные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.	1101-0101 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	57,036	262,27 14,12	248,15 62,51	14959 805	14153 3565	-- --	3147 1448	19554
94.	1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,764	3321,22 3321,22	-- --	5859 5859	-- --	-- --	4218 806	10883
95.	1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,6	355,11 13,43	341,55 94,85	6960 263	6694 1859	3 --	1528 679	9167
96.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	35,28	131 --	-- --	4622 --	-- --	-- --	-- 370	4992
97.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,6	21,33 3,21	18,01 7,23	418 63	353 142	2 --	147 45	611
98.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,92	815,97 815,97	-- --	3199 3199	-- --	-- --	2303 440	5942
99.	1101-0104 -0406	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	35,28	21,27 --	21,27 8,54	750 --	750 301	-- --	217 77	1044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3									
100.	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,28	196,27 104,36	91,91 43,12	6924 3682	3242 1521	-- --	3746 854	11524
		Монтажная длина кабельной линии 0,380км									
101.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	470	492,23 82,8	409,43 167,26	231348 38916	192432 78612	-- --	84620 25277	341246
102.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,6	1373 --	-- --	26911 --	-- --	26911 --	-- 2153	29064
103.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	470	355,24 151,8	157,61 50,26	166963 71346	74076 23622	21541 --	68377 18827	254167
104.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	463,04 207	183,57 56,66	9261 4140	3671 1133	1450 --	3797 1045	14102
105.	2306-0109 -1004 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБ, АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,49	3486703 --	-- --	1708484 --	-- --	1708484 --	-- 136679	1845163
106.	1308-0201 -2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы 50 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	32400,89 8280	24065,01 8713,56	64802 16560	48130 17427	112 --	24471 7142	96415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.	2306-1703 -1505 РСНБ РК 2015 прим	-Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа /ЗКНТп-10-70/120/ rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	33565 ---	-- --	67130 --	-- --	67130 --	-- 5370	72500
108.	1308-0201 -2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	2926,04 2760	82,05 33,52	23408 22080	656 268	672 --	16091 3160	42659
109.	2306-1703 -6009 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	17692 ---	-- --	17692 --	-- --	17692 --	-- 1415	19107
110.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,5428	31721,94 6527,15	2195,28 496,8	80663 16597	5582 1263	58484 --	16610 7782	105055
		Фундамент под КТПН 100-10/0,4 кВт									
111.	1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3	8,06	1718,64	-- ---	13852	-- ---	-- ---	9974	25732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
120.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	3,84	862,02	11,11	3310	42	1574	1595	5298
			поверхности		441,21	5,52	1694	21	--	392	

ИТОГО ПО акту:	Тенге				13913051
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		1320161		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		1725682		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			645305	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		6350935		
Перевозка грузов	Тенге		4622		
Оборудование, инвентарь	Тенге		2151915		
Накладные расходы	Тенге		1488546		
Сметная прибыль	Тенге		871191		
временные здания и сооружения 3,3%			388117		
затраты на производство строительно-монтажных рабо в зимнее время 1,56%			189528		
непредвиденные работы и затраты 2%			246776		
Итого :			14737472		
с понижающим коэффициентом 0,94503226864			13927386,60		
НДС 12%			1671286,39		
ИТОГО ПО АКТУ:			15598672,99		

Руководитель ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области

Заказчик _____ Юрченко И.И.

Заместитель руководителя ГУ "Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области

_____ Манадыров А.А.

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Подрядчик _____ Саржепитов О.М.

Директор ТОО "Сарыарка жер-Астана"

Авторский надзор _____ Аширов В.А.

ТОО "КазнадзорГрупп"

Технический надзор _____ Жалаев Е.К.