Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" июнь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кокшеэлектромонтаж» Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная,здание 48**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Саржегитова О.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:**«РП»Электроснабжение рыбной фермы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район,Кояндинский с/о,учетный квартал 045»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"Руководитель Юрченко И.И.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сары арка жері-Астана»» Лицензия № 13004292 от 11.03.2013г. приложение к лицензии № 1 от 11 марта 2013 года**(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а)**Постановлением Акимата Целиноградского района Акмолинской области от 15 октября 2019 года № А- 3/499**(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	1355			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1355 метров,провод марки АС сечением 50/8 мм 4300 метров.Строительство кабельной линии протяженностью 326 метров ,марка кабеля АСБл 3х50-10 Гост 18410-73- 490 метров. Строительство Комплектной трансформаторной подстанции КТПН.номинальная мощность 100 кВА,класс напряжения 10 кВ.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2021 г.;
месяц, год
окончание работ 20 июня 2021 г.__;
месяц, год
при продолжительности строительства, 1 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 2 месяц;
фактически, месяц:июнь

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
- Начальник Целиноградских РЭС Козубаев А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

ТУ-08-2019-04069
от 13.12.19г

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«РП»Электроснабжение рыбной фермы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район,Кояндинский с/о,учетный квартал 045»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Кокшеэлектромонтаж» Саржегитов Омар Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)