Утвержден
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" 08 2024 года

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" 80200, Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса, Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса, Абая, 123, 87263321134 Руководитель Исаков Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «06» 08 2024 г. ТОО «AKM Group», директор Абиев Камилхан Жамбылханович, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, улица Абай, дом № 26 БИН: 061140000899

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «06» 08 2024 г. ТОО «SM ORDA GRUPP» БИН 170640006390 Директор Нурадин Қуанышбек Ерланұлы . Кызылординская область г.Кызылорда Мкр Абу-Насыр Аль-Фараби ул.Тажи Турлыгулов 99. Тел 87758558555

- эксперта технического надзора Байжанов Жондибай Турмаханбетович KZ21VJE00026882, KZ75VJE00026880, KZ91VJE00026883 от 08.06.2012 г. Управление государственного архитектурно строительного контроля акимата Жамбылской области»

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «06» 08 2024 года. ТОО «Тараз-Технопроект» 18003292, 15.02.2018 0:00:00 , Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз , Аскарова , 86А , 87262549029

- авторский надзор Момынтаев Айбол Мырзадилұлы ,Главный инженер проекта квалификационный аттестат

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН,телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство дома культуры на 100 мест в селе Акбулым Жамбылского района Жамбылской области»

Новое строительство,II нормальный,технический несложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,

техническая и технологическая сложность объекта по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Scanned with CamScanner

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "01" сентября 2023 года № 43. Решение КГУ «Аппарат акима Акбулымского с/о Жамбылского района Жамбылской области»

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области" KZ60REA00350638 от 06.09.2023 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО "Тараз-Технопроект" , 18003292, 15.02.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", № 77 от 12.12.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Сентябрь 2023 год;

месяц, год

окончание работ Август 2024 год;

месяц, год

при продолжительности строительства 11 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;

фактически месяц; 11 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
100	мест	100	100	100	100

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Scanned with CamScanner

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м 2	3836	3836
Число этажей	Этаж	1	1
Площадь застройки	м 2	609,62	609,62

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемое здание клуба одноэтажное на 100 мест. Планировочное решение и состав помещений приняты в соответствии с техническим заданием заказчика на проектирование. Размер здания в осях составляет 37,0 х 15,00 с высотой этажа 3,6 метра, а высота зрительного зала составляет 4,8 метра. Толщина наружных стен здания 380мм, внутренние перегородки 120мм. Так же здания утепляется утеплителем толщиной 50мм. В входной группе размещены такие помещение как тамбур главного входа, вестибюль, гардероб, зал на 100 мест, эстрада, артистическая, читальный зал библиотеки, зона для хранения книг, техническое помещение, кабинет директора,комната персонала, раздевальная,репетиционный зал, санузел для посетителей женский и мужско санузел для инвалидов.

Внутренняя отделка

В зрительном зале и помещениях административного назначения улучшенная штукатурка и сплошное выравнивание сухими смесями с последующей водоэмульсионой покраской за 2 раза. В санузлах штукатурка с облицовкой глазурованной плиткой. Полы керамогранитные в помещений: тамбур, вестибюль,зал на 100 мест, керамическая плитка; санузел для посетителей женский, санузел для посетителей мужской, санузел для МГН кладовая уборочного инвентаря. Полы линолеум на теплоизолирующей подоснове: артистическая, библиотека, книгохранилище библиотеки, Репетиционный зал,гардеробная,комната персонала и кабинет директора. Подстилающий слой: Эстрада, Техническое помещение

Наружная отделка

Стены, парапет - мюнхенская штукатурка

Витражи и окна - двухкамерные металлопластик с стеклопакетом толщ.
стекол 4мм., по ГОСТу 24866-89. Цоколь - облицовка декоративными плитками.

Двери - металлические. Карниз- обшивка металл. сайдинг с полимерным покрытием белого цвета.

Конструктивная часть.

Проектируемый клуб состоит из двух блоков. Все блоки представляют собой здания с рамной конструктивной системой монолитным железобетонным каркасом и кирпичным заполнением стен, не участвующим в сейсмическом восприятии нагрузок.

Фундаменты - столбчатые из монолитного железобетона класса В 20.

Каркас здания - ригели и колонны из монолитного железобетона класса В 25.

Стены и перегородки - кладка из кирпича КОРПо 1НФ/100/2.0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно - песчаном растворе М 50 с временным сопротивлением осевому растяжению кладки стен по неперевязанным швам Rnt>120 кПа и Rnt>60 кПа соответственно.

Перемычки, сердечники - монолитные железобетонные из класса В 15.

Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели перекрытия, монолитные перекрытия из бетона класса В 25.

Фермы - двухскатные , верхний и нижний пояса состоят из спаренных уголков 90х8 и по ГОСТ 8509-93, стойки из спаренных уголков 90х8, раскосы из уголков 75х8. По нижним и

Scanned with CamScanner

верхним поясам выполнены горизонтальные связи, также в конструкции покрытия предусмотрены вертикальные связи.

Конструкции металлические

Фермы - трапецевидные, верхний пояс состоит из спаренных уголков 90х8, нижний пояс состоит из спаренных уголков 90х8 по ГОСТ 8509-93, стойки и раскосы - уголок 90х8 и 75х8. Также в конструкции покрытия предусмотрены вертикальные связи из уголков 80х6

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 356580,509 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 240905,279 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 38205,055 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 323320,433 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 240905,279 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 38205,055 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания Б;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство дома культуры на 100 мест в селе Акбулым Жамбылского района Жамбылской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" Руководитель Исаков Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная ТОО «SM ORDA GRUPP» Директор Нурадин К. Е.

(наименованиеорганизации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Байжанов Ж. Т.

KZ21VJE00026882, KZ75VJE00026880, KZ91VJE00026883 от 08.06.2012 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация: ТОО «Тараз-Технопроект» Олжабеков Мурат Бектенович

(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Момынтаев Айбол Мырзадилулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата,
подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик
(генеральный подрядчик)
ТОО «АКМ Group» Директор _____ Абиев К.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дома культуры на 100 мест в селе Акбулым Жамбылского района Жамбылской области	1		23	589,78	2617,85	549,72				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитные столбчатые, ленточные	кирпич	деревянная, металлическая ферма	БМК	центральное	центральное	местное	септик	центральное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади	Распределение квартир по числу комнат

Scanned with CamScanner

ансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
					519,54			519,54

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
3836 м2	609,62	589,78	19,84	1583		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие

Scanned with CamScanner

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4	1639,38			1639,38		

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	фундаменты под стены – монолитные ленточные железобетонные шириной 400 мм в нижней части армированы вязанным каркасом с рабочей арматурой Ø10AIII (A 400), бетон класса B15 на шлакопортландцементе по водонепроницаемости W4, морозостойкости F50; фундаменты под колонны – монолитные

Scanned with CamScanner

			столбчатые железобетонные двухступенчатые, ширина подошвы 1,5x1,5x0,50 (h) м, верхней ступени – 1,2x1,2x0,40 (h) м, подошва фундаментов армируется сеткой из арматуры класса AIII (A 400) диаметром 12 мм, бетон класса B20 на шлакопортландцементе по водонепроницаемости W4, морозостойкости F50. Глубина заложения фундаментов минус 2,0 м от отметки 0,000. В основании фундаментов предусмотрена бетонная подготовка класса B 3,5 толщиной 100 мм
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		стены приняты из кирпича обожженого полнотелого толщиной 380 мм марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012* на растворе М50 с полимерными добавками;
	2) перегородки		перегородки в армокирпичные, комплексной конструкции толщиной 120 мм из кирпича М75 на растворе М50;
3	Перекрытия	чердачное	сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм по серии 1.141.1-40с;
		междуэтажное	
4	Крыша		металлическая ферма, деревянная стропильная система
5	Полы	1-го этажа	керамогранит, линолеум, дощатые
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	металлопластиковые ГОСТ 30674-99 индивидуальные с однокамерными стеклопакетами 4М1-8-К4
		двери	деревянные по ГОСТ 24698-81 и металлические ТУ 640 РК 38840949
7	Отделочные работы	внутренние	затирка, выравнивание, водоэмульсионная окраска потолков, улучшенная штукатурка стен и перегородок, с последующей покраской водоэмульсионным составом, облицовкой глазурованной плиткой.
		наружные	стены и парапет – улучшенная штукатурка по сетке с утеплителем, мюнхенская штукатурка с последующей покраской фасадными красками. Карниз – обшивка металлическим сайдингом. Цоколь – облицовка декоративными плитками.
8	Горячее водоснабжение		горячее водоснабжение предусмотрено от электрических водонагревателей.

Scanned with CamScanner

	Водопровод			трубы холодного водоснабжения стальные водогазопроводные, оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75* Ø 15-50 мм.
10	Канализация			трубы поливинилхлоридные ПВХ
11	Электроосвещение			380/220 в, светильники светодиодные
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Отдельно стоящая газовая котельная, система отопления двухтрубная. Чугунные радиаторы МС-90, трубы стальные по ГОСТ 3262-75*
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Scanned with CamScanner

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, эзонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	

Scanned with CamScanner

Разные работы	
Итого:	

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Исаков Ж.С._____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Момынтаев А.М._____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

ТОО "Тараз Технопроект" ЖШС

Scanned with CamScanner

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Найменование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,030
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,362
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	8
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	2
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,208
	3) сталеалюминиевые	км	0,032
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	8
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светодиодный светильник	шт	8
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки. СИП-4 4х50 напряжением...	км	0,032
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	3
14	Устройства грозозащиты	шт	1
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель **Исаков Ж.**

фамилия,имя отчество (при наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта : ТОО «Тараз-Технопроектконсалт» Момынтаев А.М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО "Тараз-Технопроект" ЖШС

Scanned with CamScanner

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	102	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	4	
	Задвижка d-50	шт	2	
	" d-65	шт	1	
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-20	шт	2	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	2	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м	48	

Scanned with CamScanner

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	45	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	6	
	Выпуск	шт	3	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб	Масштаб

Спецификация

№	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Стальная труба			57	62	
2	Стальная труба			76	30,5	
3	Стальная труба			20	9,5	
4	Задвижка			50	2	
5	Задвижка			65	1	
6	Кран			20	2	

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель **Исаков Ж.**

фамилия,имя отчество (при наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта : ТОО «Тараз-Технопроект», эксперт Момынтаев А.М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность,подпись, дата)

Место печати (при наличии)

ТОО "Тараз Технопроект" ЖШС

Scanned with CamScanner

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№	Найменование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	31,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	10	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	21,5	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =63	шт		
	d =50	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =63	шт		
	d =50	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип _____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб

Спецификация

№	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба ПЭ 100			63	21,5	
2	Труба стальная эл.сварн.			57	10	
3	Кран шаровый стальной			57	1	
4	Кран шаровый ПЭ			63	1	
5	Задвижка			50	1	

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель _____ Исаков Ж.

фамилия,имя отчество (при наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта : ТОО «Тараз-Технопроект» эксперт _____ Момынтаев А.М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Тараз-Технопроект»

Scanned with CamScanner

«Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	
Тіркеу №	650
Тіркелген күні	06.08.2024
Тіркеуге жауапты тұлғаның қолы	
Мекеме басшысының қолы	

Барлығы 60(он) парақ болып қатталып мөрмен бекітілген

Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы

_____ Ж. Исаков

«06» 08 2024