Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«10» **октябрь 2017 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 28, здание 48/1
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Керелбаева А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительства газоснабжения котельной средней школы на 900 мест в микрорайоне «Манашы» в селе Бейнеу»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Мангистауской области», Мангистауская область, г.Актау, руководитель А.Хамиев**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект проектно-сметная документация ТОО «Жастар-Плюс»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Управление строительства Мангистауской области» №03-20-1549 от 10.10.2016 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производитель-	Единица	По проекту	Фактически

ность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка:	м2				
Площадь застройки	м2				
Площадь покрытий:	м2				
Площадь озеленения:	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Сооружения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В данном проекте предусматривается строительство следующих сооружений:

-узел подключения;

-строительство газопровода высокого давления до ГРПШ

-устройство площадки ГРПШ и прокладка газопровода среднего давления до котельной;

Узел подключения осуществляется в существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления 2 категории диаметром 110мм. На узле подключения устанавливается задвижка Ду 100мм в ограждении.

От узла подключения газопровод высокого давления(до 0,6 мПа) до ГРПШ прокладывается подземно на глубине – 1,2 м до верха трубы и выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Дн 125х11,4 мм согласно СТ РК ГОСТ Р50838-2011.

Площадка размерами в плане 2х3 м, ограждается сетчатыми панелями по серии 3.017-1 вып.0. Панели крепятся на металлические стойки с монолитными фундаментами из бетона класса В 12,5 на сульфатостойком портландцементе.

Опоры газопровода представляют собой стойку из стальной трубы ф108х5,0мм по ГОСТ10704-91*, установленную на фундаменте из монолитного бетона кл В12.5.

Проектом предусмотрены три основных вида опор различной высоты: 0,7м, 2,2м и 5 м.

Опоры высотой 5м устанавливаются на всех основных участках газопровод, а опоры высотой 5м устанавливаются в местах перехода автотранспорта.

Подвижные опоры по трассе газопровода запроектированы из металлических конструкции, устанавливаемых из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе. Арматура для армирования класса АIII. Глубина заложения фундаментов -1,0м.

Высокие подвижные опоры устанавливаются на вертикальных компенсаторах, опоры запроектированы из металлических конструкции, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе. Арматура для армирования класса АIII. Глубина заложения фундаментов -1,0 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____октябрь 2017_;
месяц, год

окончание работ __январь 2018 г._;
месяц, год

при продолжительности строительства, ___**(4 месяцев)**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___**(4 месяцев)**

фактически, месяц: __**(1 месяц)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата.М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **: «Строительства газоснабжения котельной средней школы на 900 мест в микрорайоне «Манашы» в селе Бейнеу»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаева А.С.
`фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

АЛЬЯНС LTD