Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН 970740003317**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" БИН 030240001169**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство линии ночного электроосвещения автомобильной дороги по улице Кыдырова от перекреста улицы до южной объездной дороги города Шалкар, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Линия ночного электроосвещения Шалкар-Иргиз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58-24** от 23.02.2024

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружное электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГНБ										
1	1	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1**	м³	4	407,00	407,00	1628,00	1628,00			1628,00	
						0,00	118,00	0,00	472,00				
2	2	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	установка	1	33241,00	26841,00	33241,00	26841,00			33241,00	
						6400,00	2522,00	6400,00	2522,00				
3	3	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	8	14663,00	7403,00	117304,00	59224,00	30504,00		117304,00	
						3447,00	1445,00	27576,00	11560,00				
4	4	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	8,16	2466,00		20123,00		20123,00		20123,00	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	4	94,00	94,00	376,00	376,00			376,00	
						0,00	23,00	0,00	92,00				
			Итого по разделу 1: ГНБ					172672,00	88069,00	50627,00	0,00	172672,00	
								33976,00	14646,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Установка арматур для СИП-4х16 мм2 в существующей анкерной опоре №1 ВЛ 0,4 кВ.										
6	6	1308-0202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Хомут. Монтаж на опоре**	шт.	1	5836,00	4564,00	5836,00	4564,00			5836,00	
						1272,00	1340,00	1272,00	1340,00				
7	7	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	7580,00		7580,00		7580,00		7580,00	
8	8	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	6236,00		6236,00		6236,00		6236,00	
9	9	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	5071,00		5071,00		5071,00		5071,00	
10	10	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	2,6	1444,00		3754,00		3754,00		3754,00	
11	11	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**		2	286,00		572,00		572,00		572,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
12	12	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	1	8250,00		8250,00		8250,00		8250,00	
13	13	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	8	2719,00		21752,00		21752,00		21752,00	
14	14	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4	3467,00		13868,00		13868,00		13868,00	
15	15	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3467,00		3467,00		3467,00		3467,00	
16	16	6124-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2**	км	0,0005	271408,00 145889,00	122442,00 39719,00	136,00 73,00	61,00 20,00	2,00		136,00	
17	17	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0005	1107834,00		554,00		554,00		554,00	
18	18	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	4091,00		4091,00		4091,00		4091,00	
19	19	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1	2691,00		2691,00		2691,00		2691,00	
20	20	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	35860,00		35860,00		35860,00		35860,00	
			Итого по разделу 2: Установка арматур для СИП-4х16 мм2 в существующей анкерной опоре №1 ВЛ 0,4 кВ.					119718,00 1345,00	4625,00 1360,00	113748,00 0,00	0,00 0,00	119718,00	
			Раздел 3: Установка арматур для СИП-4х16 мм2 в существующей анкерной опоре №2, №3 ВЛ 0,4 кВ.										
21	21	1308-0202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Хомут. Монтаж на опоре**	шт.	2	5836,00 1272,00	4564,00 1340,00	11672,00 2544,00	9128,00 2680,00			11672,00	
22	22	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	2	5787,00		11574,00		11574,00		11574,00	
23	23	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	2	8250,00		16500,00		16500,00		16500,00	
24	24	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
25	25	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	2	4091,00		8182,00		8182,00		8182,00	
26	26	6124-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2**	км	0,001	271408,00 145889,00	122442,00 39719,00	271,00 146,00	123,00 40,00	2,00		271,00	
27	27	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00	
28	28	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1647,00		1647,00		1647,00		1647,00	
			Итого по разделу 3: Установка арматур для СИП-4х16 мм2 в существующей анкерной опоре №2, №3 ВЛ 0,4 кВ.					57888,00 2690,00	9251,00 2720,00	45947,00 0,00	0,00 0,00	57888,00	
			Раздел 4: Установка арматур для СИП-4х16 мм2 в существующей анкерной опоре №4 ВЛ 0,4 кВ.										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1308-0202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Хомут. Монтаж на опоре**	шт.	1	5836,00 1272,00	4564,00 1340,00	5836,00 1272,00	4564,00 1340,00			5836,00	
30	30	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	7580,00		7580,00		7580,00		7580,00	
31	31	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	6236,00		6236,00		6236,00		6236,00	
32	32	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	1	8250,00		8250,00		8250,00		8250,00	
33	33	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	8	2719,00		21752,00		21752,00		21752,00	
34	34	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4	3467,00		13868,00		13868,00		13868,00	
35	35	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3467,00		3467,00		3467,00		3467,00	
36	36	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	4091,00		4091,00		4091,00		4091,00	
37	37	6124-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2**	км	0,0005	271408,00 145889,00	122442,00 39719,00	136,00 73,00	61,00 20,00	2,00		136,00	
38	38	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0005	1107834,00		554,00		554,00		554,00	
39	39	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1	2691,00		2691,00		2691,00		2691,00	
40	40	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1647,00		1647,00		1647,00		1647,00	
41	41	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	12290,00		12290,00		12290,00		12290,00	
			Итого по разделу 4: Установка арматур для СИП-4х16 мм2 в существующей анкерной опоре №4 ВЛ 0,4 кВ.					88398,00 1345,00	4625,00 1360,00	82428,00 0,00	0,00 0,00	88398,00	
			Раздел 5: Низковольтное оборудование										
42	42	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	15770,00 11770,00	3709,00 1076,00	15770,00 11770,00	3709,00 1076,00	291,00		15770,00	
43	43	247-305-0139 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 23-111-N1-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**	шт.	1	192518,00		192518,00		192518,00		192518,00	
44	44	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,12	380509,00 184414,00	81491,00 21095,00	45661,00 22130,00	9779,00 2531,00	13752,00		45661,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,1224	439459,00		53790,00		53790,00		53790,00	
46	46	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	2	7410,00 3840.00	387,00 94.00	14820,00 7680.00	774,00 188.00	6366,00		14820,00	
			Итого по разделу 5: Низковольтное оборудование					322559,00 41580,00	14262,00 3795,00	266717,00 0,00	0,00 0,00	322559,00	
			Раздел 8: Наружное электроосвещение										
47	59	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	2	15918,00 13117.00	2801,00 726.00	31836,00 26234.00	5602,00 1452.00			31836,00	
48	60	247-103-0308 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120, мощность 120 Вт, IP67**	шт.	2	51327,00		102654,00		102654,00		102654,00	
49	61	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	2	11314,00		22628,00		22628,00		22628,00	
50	62	247-306-0920 *СпрСЦ 08.2023*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)**	шт.	2	7925,00		15850,00		15850,00		15850,00	
51	63	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	2	6091,00 6061.00	0,00 0.00	12182,00 12122.00	0,00 0.00	60,00		12182,00	
52	64	247-204-4701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический в литом корпусе серии ВА-300М 3Р 10-100А 25кА**	шт.	2	12146,00		24292,00		24292,00		24292,00	
53	65	252-207-3510 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения**	комплект	2	10661,00		21322,00		21322,00		21322,00	
54	66	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	2	7410,00 3840.00	387,00 94.00	14820,00 7680.00	774,00 188.00	6366,00		14820,00	
55	67	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	2	1514,00 768.00	59,00 15.00	3028,00 1536.00	118,00 30.00	1374,00		3028,00	
56	68	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	2	526,00 502.00	20,00 0.00	1052,00 1004.00	40,00 0.00	8,00		1052,00	
57	69	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м	2	1193,00		2386,01		2386,01		2386,01	
58	70	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	м	10	514,00 477.00	4,00 0.00	5140,00 4770.00	40,00 0.00	330,00		5140,00	
59	71	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,3978	503600,00		200332,00		200332,00		200332,00	
			Итого по разделу 8: Наружное электроосвещение					457522,01	6574,00	397602,01	0,00	457522,01	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								53346,00	1670,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					**1218757,01**	**127406,00**	**957069,01**	**0,00**	**1218757,01**	
								134282,00	**25551,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,80**			**95063,05**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1313820,06**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**65691,00**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**39414,60**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1418925,66**	
			Скидка 2%									**28 378,51**	
			Итого со скидкой:									***1 390 547,15***	
			НДС	**%**	**12,00**			**166 865,66**					
			Итого с НДС									**1 557 412,80**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Конырбаев К.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Нуртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)