Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«22 » июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Полное товарищество ЕРКЕН и К, Актюбинская обдасть Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нуртаза Аслана Еркінұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство линии ночного электроосвещения автомобильной дороги по улице Кыдырова от перекрестки улицы до южной объездной дороги города Шалкар, Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул. Кыдырова**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" руководитель Беркинбаев Алтынбай Шынбергенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» ГСЛ №13003987 от 11.03.2013г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Қонырбаев Қаныш Анарбекұлы;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО ТОО «Актобе Сэт» ГСЛ №15005775 от 30.03.2015г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кансултанов Марат Тулегенович;**

Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ПроектБизнесИнвест» №23.008-СД «Строительство линии ночного электроосвещения автомобильной дороги по улице Кыдырова от перекреста улицы до южной объездной дороги города Шалкар, Актюбинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм	шт	37	-	37	-
Общая протяженность кабельных линий	м	1170	-	1170	-
Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 25-1Н-NT-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии	шт	1	-	1	-

напряжением 380 В

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Данным проектом на строительство выполнены следующие виды работ:

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Мощность светильника 150 Вт. Светильники установлены на опору освещение на базе стойки СКФ 10-3 с кронштейном КРГ1,5/25-1,18 вылет 1.5м. накл 25 гр Ф 48. Высота опора освещение с кронштейном составляет 11,18 м.

Предохранители проходные ПП-1 установлены внутри опоры освещения в монтажном окне. Опоры освещение установлены вдоль автомобильной дороги.

Опоры восьмигранные серии СКФ 10-3 имеют оголовник, представляющий собой трубу, вваренной в верхней части опоры. Кронштейны устанавливаются насадку Н2 с помощью 4х болтов М12х35. Все поверхности опоры и кронштейны защищены от воздействия агрессивных сред окружающей среды антикоррозийным покрытием.

Установка опоры произведена на железобетонный фундамент с помощью фланцевого крепления болтами или шпильками к металлической закладной детали фундамента. Фундамент состоит из закладного металлического элемента (анкерный закладной элемент) и армированного бетона.

Питание опор освещения выполнено подземной кабельной линией. Марка кабеля алюминиевый бронированный кабель АВБбШв-1 сечением 4х16мм^2.

При обеспечений мероприятии по прокладке КЛ-0,38кВ проектируемые кабельные трассы расположены в траншее согласно плана в соответствии с типовым проектом А5-92. Кабели уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций кабелей.

При прокладке кабельной линии непосредственно в земле, в траншеях, устроены снизу подсыпка, а сверху засыпка слоем песчано - гравийной смеси, не содержащего камней, строительного мусора и шлака.

Заземление

Для заземления опор освещения выполнено повторное заземление на каждой 5 опоре и на конечной опоре групп.

Для выполнения повторного заземления опоры применена полосовая сталь, в качестве горизонтального контура, и сталь круглая в качестве вертикального элеткрода. Согласно проектом выполнен 1 вертикальный электрод, длиной 3 метра, который в свою очередь приварен к полосе горизонтального контура. Для крепления полосовой стали к опоре предусмотрено отверстие в полосе, равное диаметру отверстий в анкере опоры. Полоса одета на резьбовую шпильку, на которую прикручена стойка (одета поверх анкерной плиты опоры), и затянута сверху, гайкой с шайбой.

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«03» июля 2024 г.**

окончание работ **«03» августа 2024 года**:

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**;

фактически, месяц: **1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линии ночного электроосвещения автомобильной дороги по улице Кыдырова от перекреста улицы до южной объездной дороги города Шалкар, Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ПТ «ЕРКЕН и К» **Нуртаза Аслана Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» **Қоңырбаев Қаныш Анарбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Директор ТОО «Актобе Сәт» **Кансултанов Марат Тулегенов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.