Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

«17» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Компания "АрАй-НС" Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Уразбаева А.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство локального источника водоснабжения в селе Горькое Тайыншинского района СКО»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" И.о. руководителя Баймагамбетов М.Ш.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Innovation Center Project» 17/19**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" №1 от 05.01.2021 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	(общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пусковог о комплекс а или очереди	ранее приняты х)	пусково го компле кса или очереди
Производительность системы водоснабжения	м3/сут		92,60		92,60
Водопровод хозяйственно-питьевой	км		1,086		1,086
Система канализации	км		0,06		0,06
Протяженность ВЛ-10 кВ	км		13,521		13,521

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрено бурение двух эксплуатационных скважин, насосная станция 1-го подъема площадью 15,63 м2 – 2шт., насосная станции 2 подъема площадью 73,30 м2, станиция очистки воды - 57,6 м2, резервуары запаса воды емкостью 100 м3 в количестве 2 шт. площадью 41,6+41,6 м2, резервуар сточных вод емкостью 100м3 площадью 41,6 м2, КТП160/10 – 1шт., ДГУ – 10,24 м2.

Водоснабжение предусмотрено от двух скважин. Скважины №2Р, №2П пробурены на 40 м станком УРБ-3А3 двигатель ЯМЗ100.

Насосная станция второго подъема представляет собой одноэтажное здание, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 8,65х6,0м. Высота помещений 3,0м. Фундамент - сборный ленточный из ФБС. Для подачи воды потребителю запроектирована объединённая многонасосная установка хоз. питьевого и противопожарного назначения, тип GWFFK40/V-19- 11-0420.1.1, в комплекте с насосами, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой.

Резервуары запаса воды в количестве 2 шт. емкостью 100 м3 представляет собой частично заглубленное емкостное сооружение, с размерами в плане 6,0х6,0м и глубиной

3,6м. Резервуар предназначен для хранения противопожарного, регулирующего и аварийного запасов питьевой воды. Резервуар оборудован: подводящим трубопроводом, отводящим трубопроводом, переливным трубопроводом. Для предотвращения перелива воды в резервуаре предусмотрены средства автоматики, а также на падающем трубопроводе установлен поплавковый запорный клапан.

Резервуар сточных вод. V=100м3 представляет собой емкость из сборного железобетона, частично заглубленного в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1,0 м над покрытием. Размеры в плане 6,0х6,0 м и глубиной 3,6 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха плиты железобетонного днища резервуара.

Станция очистки воды, производительностью 5куб/час, мощность-15кВт, габ. разм:12х4,8х2,95(h)м. Фундаменты под здание очистки воды железобетонная монолитная плита, армированная пространственным каркасом арматурой А-III 12 мм. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола.

КТП 10/0,4 160 кВА. Фундамент - железобетонная монолитная плита, армированная пространственным каркасом арматурой А-III 12 мм.

Дизель генераторная установка. Фундаменты под дизель генераторной установки - ленточные из сборных бетонных блоков. Монолитные заделки в фундаментных блоках выполнены из бетона класса В7,5. Под фундамент выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев;**
фактически, месяц: **26 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 83% и фактически применено 83% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подразделение ТОО «Кокшетау энерго» Тайыншинские электрические сети

Федоровский Константин Казимирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство локального источника водоснабжения в селе Горькое Тайыншинского района СКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Уразбаев А.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

"Компания "АрАй-НС"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН