Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км 95-138

Справка №8 от 28 августа 2024 г
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 20.08.2024 г. по 27.08.24г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		24-05-21/8 доп.согл№22	10.06.2019г. 06.10.2023г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август)без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 374 667 948,56								147 285 851,63	
В том числе: в текущем месяце с 20.08.2024 г. по 27.08.24г.	126 758 766,41	113 177 470,01							13 581 296,40	126 758 766,41
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	137 744 298,02	0,00							0,00	
Предоплата за материалы	0,00								0,00	0,00
Удержание материала	0,00									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	478 393 653,63	21 049 229,21							2 525 907,51	23 575 136,72
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	758 529 996,91	92 128 240,80							11 055 388,89	103 183 629,69

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Насипов М.Е.

М.П.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж" Кембаев Р.К.

М.П.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №22 от 06.10.2023 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 20.08.2024 г. по 27.08.24г. от 28.08.2024 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	%	Количество	Стоимость
	Глава 1.Подготовительные работы								
1 .	Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,00
2 .	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
3 .	Пересечение с газопроводом на ПК188+7,1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
4 .	Переустройство ВЛ 35кВ на примыканиях к п.Онеге пк193+8,6	км линии	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
5 .	Переустройство ВЛ 10кВ пк 57+3,35; 160+75,3; 185+0,25	км линии	0,00000	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
6 .	Строительство КЛ-0,4кВ, устройство наружного освещения площадки ПК 182+94,3, пересечений и примыканий в п.Онеге, автобусных остановок пк 189+89,55; 190+33,5; 353+73,75; 357+12,61 (см.чертежи, спецификации)	км кабеля	7,406	55 365 990,22	7,406	55 365 990,22	100%	0,000	0,000
7 .	ВЛ-10КВ	км линии	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
8 .	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, столбиков	шт	0,00000	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
9 .	Разборка существующей дорожной одежды пк422+00 - пк 422+24,65 (L=24,65м)	т	143,40	248 924,70	143,40	248 924,70	100%	0,000	0,000
10 .	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)	км	0,46043	49 402 155,53	0,00	49 402 155,53	100%	0,00000	0,00
11 .	Площадки ДСМ	шт	2	5 460 000,00	2,00	5 460 000,00	0%	0,000	0,00
	Глава 2. Земляные работы								
12 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	м3	4 922,800	52 992 165,65	4 922,80	46 736 828,00	88%	0,000	0,00
13 .	Устройство верхнего слоя земполотна из грунта, стабилизированого цементом Н=33 см	м2	6 335,280	26 034 675,04	6 335,28	14 687 396,39	56%	0,000	0,00
14 .	Рекультивация нарушенных земель (земполотно)	м3	66 421,400	9 512 751,26	66 421,40	9 512 751,26	0,00	0,000	0,000
15 .	Рекультивация нарушенных земель (притрассовые резервы)	м3	8 964,610	78 398 758,85	8 964,61	78 398 758,85	0,00	0,000	0,000
16 .	Рекультивация нарушенных земель (объездная дорога и площадки ДСМ)	м3	26 042,000	11 373 126,90	26 042,00	4 666 361,11	0,00	0,000	0,000
	Глава 3. Дорожная одежда	корр по Заявке№5-длина42,22465 км							

17.	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см.	км	0,420	114 542 305,13	0,420000	9 794 942,30	0,00	0,00000	0,00
		м2	1385,29		1 385,290000			0,000	
18.	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером .	км	0,42	38 781 611,72	0,420000	3 224 057,35	0,00	0,000000	0,00
		м2	795,08		795,080000			0,000	
19.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м,	км	1,135	77 425 709,65	1,135000	27 143 256,77	0,00	0,00000	0,00
		м2	4741,76		4 741,760000			0,000	
20.	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I (*изм.по заявке№5*)	км	42,22465	521 428 363,21	16,740000	512 135 864,53	0,00	0,00000	0,00
		м2	341761,31		137 784,310			0,000	
21.	Устройство присыпных обочин	км	42,22465	73 210 178,19	40,22500	70 209 101,28	0,00	0,00000	0,00
		м3	62 116,30		59 178,980			0,000	
22.	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м	км	42,22465	661 782 765,58	40,22500	630 400 715,97	0,00	0,00000	0,00
		м2	184302,1		175 562,420			0,000	
	Глава 4. Искусственные сооружения								
23.	Устройство ж/б водопропускных труб	шт	17,00	50 262 010,92	0,00	18 180 647,60	0,36	0,000	0,00
	Глава 5. Пересечения и примыкания								
24.	Устройство пересечений и примыканий	шт	16	374 283 287,70	0,0000	287 868 813,03	0,00	0,000	126 758 766,41
	Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги								
25.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	шт	1	104 717 640,16	0,0000	38 401 024,67	0,00	0,000	0,00
26.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	шт	1	34 586 281,50	0,0000	0,00	0,00	0,000	0,00
27.	Устройство автобусных остановок	шт	4	39 835 582,10	0,0000	0,00	0,00	0,000	0,00
28.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	278	19 412 718,62	4,0000	0,00	0,00	4,000	0,00
29.	Дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800	шт	2	563 906,11	0,0000	0,00	0,00	0,000	0,00
30.	Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6-0-4,5 (индивидуальные)	тн	2,11	2 966 376,61	0,0000	0,00	0,00	0,000	0,00
31.	Установка сигнальных столбиков	шт	442	3 777 911,02	0,0000	0,00	0,00	0,000	0,00
32.	Установка барьерного ограждения	мп	880	22 883 923,60	880,0000	22 620 916,24	0,00	0,000	0,00
33.	Разметка проезжей части и шумовые полосы	км	135,98361	12 420 718,73	0,0000	0,00	0,00	0,000	0,00
	Глава 7.Прочие								
34.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ	тенге		323 742 948,56		0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	**тенге**		**2 765 412 787,27**		**1 884 458 505,80**	**68,14**		**126 758 766,41**
	в том числе НДС			***296 294 227,21***		***201 906 268,48***			***13 581 296,40***
	Заготовка материалов			**-621 260 708,90**		**-509 790 557,24**			**0,00**

	ИТОГО по объекту			**2 144 152 078,37**		**1 374 667 948,56**	**64,1**		**126 758 766,41**
	в том числе НДС 12%			229 730 579,83		147 285 851,63			13 581 296,40

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Б.

Начальник ОККиПР

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____ Кембаев Р.К.

Представитель службы технадзора:

и.о.гл.инженера ТОО "Техстройконсалтинг"

_____ Середа А.А.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"

Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №22 от 06.10.2023 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.08.2024 г. по 27.08.24г. от 28.08.2024 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед. изм. с НДС (на договор), тенге	Общая стоимость с НДС (на договор), тенге
766 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания, площадка отдыха**	шт	4		
767 .	***Строительство пересечений и примыканий ПК56+71,84 (лево), ПК90+95,82 (право), ПК131+94,38 (право), ПК165+36,42 (лево), ПК195+17 (лево), ПК237+12,4 (лево), ПК250+35,71 (лево), ПК295+89,86 (право), ПК340+97,8 (право, лево)***	*шт*	*0*		
768 .	***Устройство земляного полотна***				
769 .	Снятие растительного слоя бульдозером 108 л.с. с откосов h=0,1м и подошвы земполотна h=0,3м с перемещением на 20м в валы. Грунт I гр.	м3	151,3	96,63	14 620,12
770 .	Срезка грунта существующего земполотна бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30м в насыпь. Грунт II гр.	м3	650	188,83	122 739,50
771 .	Отсыпка земляного полотна из грунта I гр кавальеров с погрузкой экскаватором е=0,5м3 в автомобили-самосвалы ГП - 20т и транспортировкой до1- 2 км	м3	4778	606,56	2 898 143,68
772 .	Уплотнение пневмокатками 25т. при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Доставка воды от 1 до10км	м3	4421,2	379,34	1 677 138,01
773 .	Устройство стабилизирующего слоя грунта , однослойного толщ.33см , укрепленного неорганическими вяжущими: земполотно (608м3) из грунта I гр кавальеров с погрузкой экскаватором е=0,5м3 и транспортировкой а/самосвалами ГП-20т, . Расход на 1м2:цемент - 0,022т, грунт - 0,344м3.,вода - 0,086м3	м2	1768	2 513,03	4 443 037,04
774 .	Уплотнение грунта пневмокатками 25т. при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 33см с поливом водой. Грунт II гр.	м3	524	365,89	191 726,36
775 .	Планировка верха земполотна мех. способом. Грунт II гр.	м2	7057	103,94	733 504,58
776 .	Планировка откосов земполотна мех. способом. Грунт II гр.	м2	2252	103,94	234 072,88
777 .	***Дорожная одежда***				
778 - ВКЛ.	Устройство нижнего слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см. Расход материалов на 1м2: - грунт - 0,152 м3, цемент ПЦ 400 Д-20 - 0,02 т, вода - 0,048м3. В том числе: погрузка грунта (513,61м3) из кавальеров экскаватором е=0,5м3 в автомобили-самосвалы ГП 20т и транспортировкой до 1-2км. Распределение ПГС с механизированной планировкой (3378,75м2) автогрейдером(на 1м2 - 0,078 м3). Ионный стабилизатор "Claycrete II" (на 1м2 : "Claycrete II" - 0,0888 кг)	м2	3378,75	7 104,30	24 003 653,63
779 - ВКЛ .	Устройство верхнего слоя оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером . В том числе: Приготовление смеси (603,53м3) с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т цементно-щебёночно-песчаной смеси. вода -0,109м3 на 1м2 g=1,7 т/м3. Расход материалов на 1м2:- щебень фракции 20÷40мм М 1200 - 0,084 м3, - щебень фракции 10÷20мм М 1200 - 0,063 м3, - песок фракции 0÷5мм - 0,073 м3, - цемент М 400 - 0,017 т, - вода - 0,017м3. ℓв=1-28км	м2	2898,31	4 013,94	11 633 642,44
794 .	***Строительство примыканий на ПК187+93,88 (лево) и ПК187+93,88 (право)***	*шт*	*0*		
795 .	***Подготовительные работы***				
796 .	Снятие растительного слоя т.10см с существующих откосов земполотна с перемещением	м3	38	96,63	3 671,94
797 .	***Земляные работы***				
798 .	Срезка грунта существующего земполотна с перемещением на 20м в кавальер	м3	34	114,89	3 906,26
799 .	Рыхление откосов на глубину h=20см при длине разрыхляемого участка до 100м	м3	76	19,41	1 475,16
800 .	Досыпка земполотна на участке уширения с перемещением на 20м. Грунт I гр.	м3	34	115,87	3 939,58
801 .	Отсыпка земполотна из грунта кавальеров с погрузкой экскаватором е=0,5м3 в самосвалы ГП-20т и вывоз на 6км. □=1,71 т/м3. Грунт I гр.	м3	1556	853,26	1 327 672,56
802 .	Рыхление верха земполотна на глубину h=30см и длине разрыхляемого участка до 100м	м3	59,6	19,39	1 155,64
803 .	Уплотнение пневмокатком 25т. при 6 проходах с поливом водой, толщиной слоя 25см	м3	1431	375,35	537 125,85
804 .	Надвижка грунта в насыпь на доуплотнение земполотна	м3	83	115,85	9 615,55
805 .	Рыхление рабочего слоя тела насыпи hсл=33см	м3	725,34	19,41	14 078,85
806 .	Устройство однослойного основания из грунтов, укрепляемых неорганическим вяжущим толщиной слоя 0,33м Расход на 1м2 - цемент -0,022т М-400 - вода-0,086м3 до 5км	м2	2198	2 299,00	5 053 202,00
807 .	Уплотнение пневмокатком 25т при 6-ти проходах по одному следу hсл=33см, без полива водой	м3	1216,78	194,84	237 077,42
808 .	Планировка откосов земполотна мех. способом грунт II гр.	м2	312	103,94	32 429,28
809 .	Надвижка растительного грунта из валов с распределением по откосам	м3	38	141,48	5 376,24
810 .	***Дорожная одежда***				

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

811 - ВКЛ.	Устройство нижнего слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см. Расход материалов на 1м2: - грунт - 0,152 м3, цемент ПЦ 400 Д-20 - 0,02 т, вода - 0,048м3. В том числе: погрузка грунта (248,06м3) из кавальеров экскаватором е=0,5м3 в автомобили-самосвалы ГП 20т и транспортировкой до 1км. Распределение ПГС с механизированной планировкой (1632м2) автогрейдером(на 1м2 - 0,078 м3). Ионный стабилизатор "Claycrete II" (на 1м2 : "Claycrete II" - 0,0888 л)	м2	1632	7 047,54	11 501 585,28
812- ВКЛ.	Устройство верхнего слоя оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером . В том числе: Приготовление смеси (291,53м3) с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т цементно-щебёночно-песчаной смеси. вода -0,109м3 на 1м2 g=1,7 т/м3. Расход материалов на 1м2:- щебень фракции 20÷40мм М 1200 - 0,084 м3, - щебень фракции 10÷20мм М 1200 - 0,063 м3, - песок фракции 0÷5мм - 0,073 м3, - цемент М 400 - 0,017 т, - вода - 0,017м3. ℓв до5км	м2	1399,7	3 995,01	5 591 815,50
833 .	***Устройство примыкания в границах работ ПК192+00 - ПК194+84,2; ПК192+45,82 - ПК193+76,73; ПК192+11 - ПК194+84,20***	***шт***	*3*		
834 .	***Подготовительные работы***				
850 .	Планировка откосов земполотна мех. способом. Грунт II гр.	м2	3860	103,94	401 208,40
851 .	Планировка дна боковых резервов мех. способом. Грунт II гр.	м2	2834	203,90	577 852,60
852 .	Планировка откосов боковых резервов мех. способом. Грунт II гр.	м2	2664	203,90	543 189,60
853 .	Надвижка растительного грунта из валов с распределением по откосам земполотна бульдозером 108 л.с. с перемещением на 20м. Грунт I группы.	м3	636	96,63	61 456,68
854 .	***Дорожная одежда***				
859 .	***Устройство присыпных обочин***				0,00
860 .	Устройство присыпных обочин из грунта кавальеров с погрузкой экскаватором ℓ =0,5м3 и автовозкой на 3км.	м3	1329	707,70	940 533,30
861 .	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25 тн при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см с поливом . водой. Грунт II гр. Вода с доставкой автоцистернами на 1км.	м3	1145	375,35	429 775,75
862 .	Механизированная планировка боковых откосов присыпных обочин. Грунт II гр.	м2	1607	103,94	167 031,58
863 .	Механизированная планировка верха присыпных обочин. Грунт II гр.	м2	1148	103,94	119 323,12
864- ВКЛ.	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м. Расход материалов на 1000м2:- щебень фракции 20÷40мм М 1200 - 75 м3., - ПГС фракции 0÷20мм М-800 - 105 м3., вода - 11м3.	м2	2055	3 586,31	7 369 867,05
865 .	Укрепление центральных площадок щебнем h=0,2м, - щебень фракции 0÷40мм	м2	1467	16 725,95	24 536 968,65
866 .	***Укрепительные работы***				
867 .	Надвижка растительного грунта из валов с распределением по откосам земполотна бульдозером 108 л.с. с перемещением на 20м. Грунт I группы.	м3	386	96,63	37 299,18
868 .	***Устройство примыкания на ПК355+51(право)***	***шт***	*1*		
869 .	***Подготовительные работы***				
870 .	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 108 л.с. с существующих откосов земполотнас перемещением на 20м в штабель. Грунт I гр.	м3	41	96,60	3 960,60
871 .	***Земляные работы***				
872 .	Разработка бульдозером 108 л.с. существующего съезда слева с перемещением в насыпь на 20м. Грунт II гр.	м3	97	134,68	13 063,96
873 .	Срезка бульдозером 108 л.с. грунта II гр.существующего земполотна и откосов с перемещением на 20м в кавальер	м3	326	114,91	37 460,66
874 .	Рыхление откосов (408м2) тракторными рыхлителями 108 л.с. на глубину h=20см при длине разрыхляемого участка до 100м	м3	81,6	19,39	1 582,22
875 .	Досыпка земполотна бульдозером 108 л.с на уширение сс перемещением на 20м. Грунт I гр.	м3	326	115,84	37 763,84
876 .	Отсыпка земполотна из грунта кавальеров с погрузкой экскаватором е=0,5м3 в самосвалы ГП-20т и вывоз на 1км. g=1,71 т/м3 Грунт I гр. Содержание дорог нет.	м3	325	598,56	194 532,00
877 .	Рыхление тракторными рыхлителями 108 л.с. Верха(1212м2)земполотна на глубину h=30см и длине разрыхляемого участка до 100м	м3	363,6	19,41	7 057,48
878 .	Уплотнение пневмокатком 25т. при 6 проходах с поливом водой, толщиной слоя 25см	м3	1008,4	434,94	438 593,50
879 .	Надвижка грунта в насыпь на доуплотнение земполотна бульдозером 108 л.с.с перемещением до 20м. Грунт I группы	м3	56	115,85	6 487,60
880 .	Рыхление рабочего слоя (1766м2) тела насыпи hсл=33см бульдозером 108 л.с. При длине участка до 100м.	м3	583	19,41	11 316,03
881 .	Устройство однослойного основания из грунтов, укрепляемых неорганическим вяжущим толщиной слоя 0,33м. Расход на 1м2 : - цемент -0,022т М-400, вода на 11км	м2	1766	2 318,35	4 094 206,10
882 .	Планировка откосов земполотна мех. способом грунт II гр.	м2	498	103,94	51 762,12
883 .	Надвижка растительного грунта из валов с распределением по откосам земполотна бульдозером 108 л.с. с перемещением на 20м. Грунт I группы.	м3	41	8 229,43	337 406,63
884 .	***Дорожная одежда***				
885 - ВКЛ.	Устройство нижнего слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см. Расход материалов на 1м2: - грунт - 0,152 м3, цемент ПЦ 400 Д-20 - 0,02 т, вода - 0,048м3. В том числе: погрузка грунта (229,65м3) из кавальеров экскаватором е=0,5м3 в автомобили-самосвалы ГП 20т и транспортировкой на 1км. Распределение ПГС с механизированной планировкой (1510,87м2) автогрейдером(на 1м2 - 0,078 м3). Ионный стабилизатор "Claycrete II" (на 1м2 : "Claycrete II" - 0,0888 л)	м2	1510,87	7 059,29	10 665 669,48
886- ВКЛ.	Устройство верхнего слоя оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером . В том числе: Приготовление смеси (269,88м3) с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т цементно-щебёночно-песчаной смеси. вода -0,109м3 на 1м2 ,ℓв 29,5км, g=1,7 т/м3. Расход материалов на 1м2:- щебень фракции 20÷40мм М 1200 - 0,084 м3, - щебень фракции 10÷20мм М 1200 - 0,063 м3, - песок фракции 0÷5мм - 0,073 м3, - цемент М 400 - 0,017 т, - вода - 0,017м3. ℓв 11км. Состав 1б	м2	1296,03	4 164,25	5 396 992,93
895 .	**ИТОГО по главе 5**				**126 758 766,41**

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

1372 .	**ВСЕГО по объекту км 95-138 с НДС**				**126 758 766,41**
1373 .	**в том числе НДС 12%**				**13 581 296,40**
	Минус ранее запроцентованные материалы				**0,00**
	Итого к оплате				**126 758 766,41**
	в том числе НДС				***13 581 296,40***

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.У.

Представитель службы технадзора:

и.о.гл.инженера ТОО "Техстройконсалтинг"

_____Середа А.А.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____Кембаев Г.К.

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №22 от 06.102023 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных работ за период с 20.08.2024 г. по 27.08.24г. от 28.08.2024 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
	Глава 1.Подготовительные работы									
1 .	Восстановление и закрепление оси трассы	км	42,2239	803 341,77	42,22390	803 341,77	0,00000	0,00	42,22390	803 341,77
2 .	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	1	661 869,02	1,00	661 869,02	0,00	0,00	1,00	661 869,02
3 .	Пересечение с газопроводом на ПК188+7,1	шт	1	365 868,40	1,00	365 868,40	0,00	0,00	1,00	365 868,40
4 .	Переустройство ВЛ 35кВ на примыканиях к п.Ониге пк193+8,6	км линии	0,168	2 838 189,25	0,168	2 838 189,25	0,00	0,00	0,168	2 838 189,25
5 .	Переустройство ВЛ 10кВ пк 57+3,35; 160+75,3; 185+0,25	км линии	0,5733333	5 356 642,26	0,5733333	5 356 642,26	0,00	0,00	0,57333330	5 356 642,26
6 .	Строительство КЛ-0,4кВ, устройство наружного освещения площадки ПК 182+94,3, пересечений и примыканий в п.Онеге, автобусных остановок пк 189+89,55; 190+33,5; 353+73,75; 357+12,61 (см.чертежи, спецификации)	км кабеля	7,406	55 365 990,22	7,406	55 365 990,22	0,000	0,00	7,406	55 365 990,22
7 .	ВЛ-10КВ	км линии	0,0723333	4 039 262,99	0,0723333	4 039 262,99	0,00	0,00	0,07233330	4 039 262,99
8 .	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, столбиков	шт	137	638 362,33	137,00	638 362,33	0,00	0,00	137,00	638 362,33
9 .	Разборка существующей дорожной одежды пк422+00 -пк 422+24,65 (L=24,65м)	т	143,4	248 924,70	143,40	248 924,70	0,00	0,00	143,40	248 924,70
10 .	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)	км	43,449	1 105 462 365,21	43,44900	720 474 274,66	0,00000	0,00	43,44900	720 474 274,66
10-ИСКЛ	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт) искл.по Заявке №2	км	-43,449	-998 195 714,26	-30,059	-613 207 623,71	0	0,00	-30,059	-613 207 623,71
10-ВКЛ	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)-вкл.по Заявке №2	км	43,449	995 784 289,34	43,449	995 784 289,34	0,000	0,00	43,449	995 784 289,34
11 .	Площадки ДСМ	шт	3	6 751 360,00	4,00	6 751 360,00	0,00	0,00	4,00	6 751 360,00
	Глава 2. Земляные работы									
12 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	м3	160293	313 457 681,00	160 293,00	307 202 343,35	0,00	0,00	160 293,00	307 202 343,35
13 .	Устройство верхнего слоя земполотна из грунта, стабилизированого цементом Н=33 см	м2	316868	668 187 833,18	316 868,000	656 840 554,53	0,000	0,00	316 868,000	656 840 554,53
14 .	Рекультивация нарушенных земель (земполотно)	м3	66421,4	25 479 295,31	66 421,40	25 479 295,31	0,00	0,00	66 421,40	25 479 295,31
15 .	Рекультивация нарушенных земель (притрассовые резервы)	м3	44336	387 734 489,30	44 336,00	387 734 489,30	0,00	0,00	44 336,00	387 734 489,30

	екультивация нарушенных земель (объездная дорога и площадки ДСМ)	м3	26042	11 373 126,90	26 042,00	4 666 361,11	0,00	0,00	26 042,00	4 666 361,11
	Глава 3. Дорожная одежда	корр по Заявке№5-длина42,22465 км								
17 .	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см.	км	42,22465	3 165 531 275,09	7,300000	406 123 455,00	0,000	0,00	7,300	406 123 455,00
		м2	433420,9		74 460,000000		0,00		74 460,00	
17-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см (по Заявке №3)	км	-34,92465	-2 759 407 820,09	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	-358 960,90		0,000000		0,00		0,00	
17-ВКЛ .	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см (по Заявке №3)	км	34,92465	2 436 492 707,51	34,924650	2 331 745 344,68	0,00	0,00	34,924650	2 331 745 344,68
		м2	358 960,90		358 960,90		0,00		358 960,90	
18 .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером .	км	42,22465	1 487 069 845,64	3,080000	77 866 096,00	0,00	0,00	3,08	77 866 096,00
		м2	373008,9		26 950,000000		0,00		26 950,00	
18-ИСКЛ .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером по Заявке №2	км	-42,22465	-1 487 069 845,64	-3,080000	-77 866 096,00	0,000	0,00	-3,08	-77 866 096,00
		м2	-373008,90		-26 950,000000		0,00		-26 950,00	
18-ВКЛ .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером по Заявке №2	км	42,22465	1 419 074 524,46	42,224650	1 383 516 970,09	0,000	0,00	42,224650	1 383 516 970,09
		м2	373008,90		373 008,900000		0,00		373 008,90	
19 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м,	км	42,22465	1 906 992 956,43	42,224650	1 856 710 503,55	0,000000	0,00	42,224650	1 856 710 503,55
		м2	341761,31		341 761,310		0,00		341 761,310	
20 .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см.	км	42,22465	1 348 265 456,02	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	341761,31		0,000000		0,00		0,00	
20-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см. по Заявке №5	км	-42,22465	-1 348 265 456,02	0,000000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
		м2	-341761,31		0,000000		0,00		0,00	
20-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см. по Заявке №5	км	42,22465	1 270 306 283,59	41,924650	1 261 013 784,91	0,000000	0,00	41,92465	1 261 013 784,91
		м2	341761,31		339 261,31		0,00		339 261,31	
21 .	Устройство присыпных обочин	км	42,22465	73 210 178,19	40,22	70 209 101,28	0,00000	0,00	40,22000	70 209 101,28
		м3	62116,3		59 178,98		0,00		59 178,98	
22 .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м	км	42,22465	663 308 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	184302,1		0,00		0,00		0,00	
22-ИСКЛ .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м по Заявке №2	км	-42,22465	-663 308 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	-184302,1		0,00		0,00		0,00	
22-ВКЛ .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м по Заявке №2	км	42,22465	661 782 765,58	40,22	630 400 715,97	0,00000	0,00	40,22000	630 400 715,97
		м2	184302,1		175562,42		0,00		175 562,42	
	Глава 4. Искусственные сооружения									
23 .	Устройство ж/б водопропускных труб	шт	17	201 961 074,27	0,00	169 879 710,95	0,00	0,00	0,00	169 879 710,95
	Глава 5. Пересечения и примыкания									
24 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	16	385 112 025,08	0	61 966 194,08	4	50 595 540,10	4	112 561 734,18
24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий	тенге		-76 473 431,90		0,00		0,00		0,00

	Устройство пересечений и примыканий	тенге		76 237 331,01		24 200 808,06		29 992 317,92		54 193 125,98
.СКЛ	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №3)	тенге		-109 363 751,31		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №3)	тенге		100 592 734,79		54 421 826,40		46 170 908,39		100 592 734,79
24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №5)	тенге		-41 412 289,60		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №5)	тенге		39 590 669,63		20 521 218,08		0,00		20 521 218,08
	Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги									
25 .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	шт	1	370 668 231,58	0	116 695 423,92	0,00	0,00	0	116 695 423,92
25-ИСКЛ	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	тенге		-49 175 297,44		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	тенге		48 969 586,02		45 058 593,22		0,00		45 058 593,22
25-ИСКЛ	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №3	тенге		-101 632 166,20		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №3	тенге		93 660 770,40		28 098 231,12		0,00		28 098 231,12
25-ИСКЛ	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №5	тенге		-40 759 721,33		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №5	тенге		38 401 024,67		103 963 563,95		0,00		103 963 563,95
26 .	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	шт	1	35 538 687,95	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	тенге		-1 040 278,78		0,00		0,00		0,00
26-ВКЛ.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	тенге		87 872,33		0,00		0,00		0,00
27 .	Устройство автобусных остановок	шт	4	40 194 116,45	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Устройство автобусных остановок	тенге		-3 983 077,99		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок	тенге		3 965 687,72		0,00		0,00		0,00
27-ИСКЛ	Устройство автобусных остановок по Заявке №3	тенге		-3 292 832,34		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок по Заявке №3	тенге		3 028 299,62		0,00		0,00		0,00
27-ИСКЛ	Устройство автобусных остановок по Заявке №5	тенге		-1 325 170,56		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок по Заявке №5	тенге		1 248 559,20		0,00		0,00		0,00
28 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	278	19 412 718,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800	шт	2	563 906,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6-0-4,5 (индивидуальные)	тн	2,11	2 966 376,61	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 .	Установка сигнальных столбиков	шт	442	3 777 911,02	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
32 .	Установка барьерного ограждения	мп	880	22 883 923,60	880,0	22 620 916,24	0,00	0,00	880,00	22 620 916,24
33 .	Разметка проезжей части и шумовые полосы	км	134,98361	12 420 718,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
	Глава 7.Прочие									
34 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДД (Заяв.№1, 2, 3,4, 5)	тенге		323 742 948,56		0,00		0,00		0,00
	ВСЕГО:	**тенге**		**12 156 903 204,21**		**11 149 190 156,33**		**126 758 766,41**		**11 275 948 922,74**
	в том числе НДС 12%	тенге		1 302 525 343,31		1 194 556 088,18		13 581 296,40		1 208 137 384,58
	Заготовка материалов			**0,00**		**111 470 151,66**		**0,00**		**111 470 151,66**
	ИТОГО по объекту			**12 156 903 204,21**		**11 260 660 307,99**		**126 758 766,41**		**11 387 419 074,40**
	в том числе НДС 12%			1 302 525 343,31		1 206 499 318,71		13 581 296,40		1 220 080 615,11

Заказчик :

Зам.директора ЗКСФ АО НК "КазАвтоЖол"

Насипов М.А.

Проверил:

Гл.специалист: Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

Кемербаев Р.К.

Реестр по выполненым работам

к Акту № б/н_ за период с 20.08.2024 г. по 27.08.24г. от 28.08.2024 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Казталовка-Жанибек-гр.РФ "					
Область	Западно-Казахстанская					
Участок	км 95-138					
Устройство а/б покрытия(верхний слой)	км	42,22465	41,924650	0,000000	41,924650	0,30000
Устройство а/б покрытия (нижний слой)	км	42,22465	42,224650	0,00000	42,224650	0,00000
Устройство основания	км	42,22465	42,224650	0,00000	42,224650	0,00000
Устройство дополнительного слоя основания	км	42,22465	42,224650	0,00000	42,224650	0,00000
Устройство земляного полотна	м3	160293,00	160 293,00	0,00000	160 293,00	0,0000

Зам. директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____Насипов М.Е.