Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км 95-138

Справка №11 от 21 августа 2023 г
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 20.07.2023 г. по 20.08.23г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		24-05-21/8 доп.согл№21	10.06.2019г. 06.04.2023г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 922 963 041,62								206 031 754,46	
В том числе: в текущем месяце с 20.07.2023 г. по 20.08.23г.	205 359 354,10	183 356 566,16							22 002 787,94	205 359 354,10
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	243 298 503,47	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Предоплата за материалы	218 466 692,00								0,00	0,00
Удержание материала	394 000 000,00	31 250 000,00							3 750 000,00	35 000 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	32 000 000,00									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	2 253 476,02								0,00	0,00
Итого к оплате	1 469 877 754,13	89 606 566,16							10 752 787,94	100 359 354,10

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Насипов М.Е.

М.П.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж" Кембаев Р.К.

М.П.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.07.2023 г. по 20.08.23г. от 21.08.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед. изм. с НДС (на договор), тенге	Общая стоимость с НДС (на договор), тенге
138 .	**Глава 3. Дорожная одежда**	**км**	**0**		
141 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м, асфальтоукладчиком фирмы "Vogele". Ширина укладки более 6м. Расход на 1м2. горячий пористый к/з асфальтобетон - 0,1853т , битум вязкий - 0,0007т **ПК178+40-ПК192+00 с ушир.**	м2	13138,3525	5 724,30	75 207 871,22
142-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I h=4см. Расход 1м2. - горячий плотный м/з асфальтобетон - 0,0966т, - битум вязкий - 0,00048т, **ПК130+00 -179+00 минус ПК10+50-ПК13+5, ПК17+50-ПК20+50, ПК48+50-ПК51+50, ПК58+50-ПК61+50, ПК68+50-ПК71+50, ПК78+50-ПК81+50, ПК108+50-ПК111+50**	м2	22400	3 716,94	83 259 456,00
154 .	**ИТОГО по главе 3**				**158 467 327,22**
155 .	**Искуственные сооружения**	**шт**	**0**		
411 .	**Переустройство ж/б трубы отвер.2 (2х2) на фун-те тип III на ПК260+58,98**	**шт**			
428 .	**II. Устройство ж/б трубы**	шт			
444 .	Устройство монолитных бетонных "козырьков". Бетон В-20 сульфатостойкий. F-300 W-6. Расход арматуры А-I-Æ8мм - 26,61кг/м3 / А-II - Æ12мм -17,75 кг/м3.	м3	1,76	97 687,02	171 929,16
450 .	Монолитный бетон лотка В20 сульфатостойкий, F300, W6	м3	6,6	75 085,70	495 565,62
451 .	Заделка швов цементным раствором В15 сульфатостойкий тело/оголовки	м3	3,13	25 197,25	78 867,39
452 .	Бетон под изоляцию В-20 сульфатостойкий, F300, W6	м3	2,13	75 085,62	159 932,37
453 .	Обратная засыпка котлована бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную, с поливом водой, тело/оголовок. Грунт II гр. ℓ в=0,5км	м3	135,72	571,69	77 589,77
454 .	Возврат грунта в насыпь бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20м, с послойным уплотнением hсл=0,25м пневмокатками весом 25т с поливом водой. ℓ в=0,5км. Грунт II группы.	м3	788	510,03	401 903,64
455 .	**III. Укрепление**				
456 .	Укрепление монолитным бетоном В20сульфатостойким F300, W6 русла (h=0,14м) на щебеночной подготовке h=0,1м фр.10-20	м2	63,2	17 740,09	1 121 173,69
457 .	Укрепление монолитным бетоном В20сульфатостойким F300, W6 откосов (h=0,14м) на щебеночной подготовке h=0,1м фр.10-20	м2	238	18 347,22	4 366 638,36
458 .	Устройство основания из бутового камня (h=0,5м)	$м^3$	46,24	36 713,02	1 697 610,04
459 .	Упоры(0,5х0,5м), монолитный сульфатостойкий бетон В20, F300, W6	м3	5	86 282,16	431 410,80
765 .	**ИТОГО по главе 4**				**9 002 620,84**
896 .	**Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги**				
897 .	***Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами в границах работ на ПК 181+55,80 - ПК 184+32,80***	*шт*			
927 .	***Дорожная одежда***				
928 - ВКЛ.	Устройство нижнего слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см. Расход материалов на 1м2: - грунт - 0,152 м3, цемент ПЦ 400 Д-20 - 0,02 т, вода - 0,048м3. В том числе: погрузка грунта (2003,36м3) из кавальеров экскаватором е=0,5м3 в автомобили-самосвалы ГП 20т и транспортировкой на 7км. Распределение ПГС с механизированной планировкой (13180м2) автогрейдером(на 1м2 - 0,078 м3). Ионный стабилизатор "Claycrete II" (на 1м2 : "Claycrete II" - 0,0888 л)	м2	3954,00	7 106,28	28 098 231,12
929-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером . В том числе: Приготовление смеси (2354,36м3) с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т цементно-щебёночно-песчаной смеси. вода -0,109м3 на 1м2 ,ℓв 12,3км, g=1,7 т/м3. Расход материалов на 1м2:- щебень фракции 20÷40мм М 1200 - 0,084 м3, - щебень фракции 10÷20мм М 1200 - 0,063 м3, - песок фракции 0÷5мм - 0,073 м3, - цемент М 400 - 0,017 т, - вода - 0,017м3. ℓв 2км. Состав`1б	м2	11306	3 985,37	45 058 593,22
1368 .	**ИТОГО по главе 6**				**73 156 824,34**
1372 .	**ВСЕГО по объекту км 95-138 с НДС**				**240 626 772,40**
1373 .	**в том числе НДС 12%**				**25 781 439,90**
	ИТОГО по объекту				**240 626 772,40**
	в том числе НДС 12%				**25 781 439,90**
	Минус ранее запроцентованные материалы				-35 267 418,30

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

	Итого к оплате				**205 359 354,10**
	в том числе НДС				***22 002 787,94***

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.У.

Представитель службы технадзора:

и.о.гл.инженера ТОО "Техстройконсалтинг"

_____Середа А.А.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____Кембаев Р.К.

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 20.07.2023 г. по 20.08.23г. от 21.08.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	%	Количество	Стоимость
	Глава 1.Подготовительные работы								
1 .	Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,00
2 .	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	1,00	661 869,02	1,00	661 869,02	100%	0,000	0,000
3 .	Пересечение с газопроводом на ПК188+7,1	шт	1,00	365 868,40	1,00	365 868,40	100%	0,000	0,000
4 .	Переустройство ВЛ 35кВ на примыканиях к п.Онеге пк193+8,6	км линии	0,168	2 838 189,25	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
5 .	Переустройство ВЛ 10кВ пк 57+3,35; 160+75,3; 185+0,25	км линии	0,57333	5 356 642,26	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
6 .	Строительство КЛ-0,4кВ, устройство наружного освещения площадки ПК 182+94,3, пересечений и примыканий в п.Онеге, автобусных остановок пк 189+89,55; 190+33,5; 353+73,75; 357+12,61 (см.чертежи, спецификации)	км кабеля	7,406	55 365 990,22	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
7 .	ВЛ-10КВ	км линии	0,07233	4 039 262,99	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
8 .	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, столбиков	шт	134,00000	627 464,50	134,00	627 464,50	100%	0,000	0,000
9 .	Разборка существующей дорожной одежды пк422+00 - пк 422+24,65 (L=24,65м)	т	143,40	248924,70	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
10 .	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)	км	4,589	195 623 572,81	4,13	136 574 826,06	70%	0,000	0,00
11 .	Площадки ДСМ	шт	1	5 460 000,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,00
	Глава 2. Земляные работы								
12 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	м3	4 922,800	82 425 459,64	0,00	29 433 293,99	36%	0,000	0,00
13 .	Устройство верхнего слоя земполотна из грунта, стабилизированого цементом Н=33 см	м2	27 459,395	75 007 767,06	21 124,12	48 973 092,02	65%	0,000	0,00
14 .	Рекультивация нарушенных земель (земполотно)	м3	66 421,400	9 512 751,26	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
15 .	Рекультивация нарушенных земель (притрассовые резервы)	м3	25 422,670	222 330 498,79	16 458,06	143 931 739,94	0,00	0,000	0,000
16 .	Рекультивация нарушенных земель (объездная дорога и площадки ДСМ)	м3	26 042,000	11 373 126,90	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Глава 3. Дорожная одежда								
Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см.	км	1,990	244 757 008,61	0,825000	115 790 516,28	0,00	0,00000	0,00
	м2	19801,44		16 376,1500			0,000	
Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером .	км	2,01	108 633 741,13	1,350000	62 046 235,16	0,00	0,000000	0,00
	м2	18021,21		15 301,1300			0,000	
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м,	км	11,55162	580 760 503,57	10,136620	491 428 249,92	0,00	1,360000	75 207 871,22
	м2	92671,25		85 849,4900			13 138,350	
Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I (*изм.по заявке№5*)	км	42,24465	1 348 265 456,02	15,790000	469 523 860,80	0,00	2,800	83 259 456,00
	м2	341761,31		126 320,0000			22 400,000	
Устройство присыпных обочин	км	42,24465	73 210 178,19	0,000000	0,00	0,00	0,000	0,00
	м3	62 116,30		0,000000			0,000	
Укрепление обочин ЩПС h=0,12м	км	42,24465	661 782 765,58	0,000000	0,00	0,00	0,000	0,00
	м2	184302,1		0,000000			0,000	
Глава 4. Искусственные сооружения								
Устройство ж/б водопропускных труб	шт	17,00	152 560 197,18	0,00	83 493 751,55	0,55	0,000	9 002 620,84
Глава 5. Пересечения и примыкания								
Устройство пересечений и примыканий	шт	16	376 104 907,67	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги								
Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	шт	1	362 491 124,36	0,00	196 261 201,67	0,00	0,000	73 156 824,34
Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	шт	1	34 586 281,500	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Устройство автобусных остановок	шт	4	39 912 193,460	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	278	19 412 718,62	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800	шт	2	563 906,11	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6-0-4,5 (индивидуальные)	тн	2,11	2 966 376,61	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Установка сигнальных столбиков	шт	442	3 777 911,02	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Установка барьерного ограждения	мп	880	22 883 923,60	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Разметка проезжей части и шумовые полосы	км	135,98361	12 420 718,73	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Глава 7.Прочие								
Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ	тенге		241 526 848,14		0,00	0,00		0,00
ИТОГО:	**тенге**		**4 957 854 147,91**		**1 779 111 969,31**	**35,88**		**240 626 772,40**
в том числе НДС			***531 198 658,70***		***190 619 139,57***			***25 781 439,90***

Заготовка материалов					143 851 072,31			-35 267 418,30
ИТОГО по объекту			**4 957 854 147,91**		**1 922 963 041,62**	**38,8**		**205 359 354,10**
в том числе НДС 12%			531 198 658,70		206 031 754,46			22 002 787,94

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____Кембаев Р.К.

Представитель службы технадзора:

и.о.гл.инженера ТОО "Техстройконсалтинг"

_____Середа А.А.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Сертификат промежуточной оплаты`

приемки выполненных работ за период с 20.07.2023 г. по 20.08.23г. от 21.08.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
	Глава 1.Подготовительные работы									
1 .	Восстановление и закрепление оси трассы	км	42,2239	803 341,77	42,22390	803 341,77	0,00000	0,00	42,22390	803 341,77
2 .	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	1	661 869,02	1,00	661 869,02	0,00	0,00	1,00	661 869,02
3 .	Пересечение с газопроводом на ПК188+7,1	шт	1	365 868,40	1,00	365 868,40	0,00	0,00	1,00	365 868,40
4 .	Переустройство ВЛ 35кВ на примыканиях к п.Ониге пк193+8,6	км линии	0,168	2 838 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 .	Переустройство ВЛ 10кВ пк 57+3,35; 160+75,3; 185+0,25	км линии	0,5733333	5 356 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 .	Строительство КЛ-0,4кВ, устройство наружного освещения площадки ПК 182+94,3, пересечений и примыканий в п.Онеге, автобусных остановок пк 189+89,55; 190+33,5; 353+73,75; 357+12,61 (см.чертежи, спецификации)	км кабеля	7,406	55 365 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 .	ВЛ-10КВ	км линии	0,0723333	4 039 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 .	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, столбиков	шт	137	638 362,33	137,00	638 362,33	0,00	0,00	137,00	638 362,33
9 .	Разборка существующей дорожной одежды пк422+00 -пк 422+24,65 (L=24,65м)	т	143,4	248 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 .	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)	км	43,449	1 105 462 365,21	42,98857	661 425 527,91	0,00000	0,00	42,98857	661 425 527,91
10-ИСКЛ	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт) искл.по Заявке №2	км	-43,449	-998 195 714,26	-30,059	-613 207 623,71	0	0,00	-30,059	-613 207 623,71
10-ВКЛ	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)-вкл по Заявке №2	км	43,449	995 784 289,34	43,449	995 784 289,34	0,000	0,00	43,449	995 784 289,34
11 .	Площадки ДСМ	шт	3	6 751 360,00	2,00	1 291 360,00	0,00	0,00	2,00	1 291 360,00
	Глава 2. Земляные работы									
12 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	м3	160293	313 457 681,00	155 370,20	260 465 515,35	0,00	0,00	155 370,20	260 465 515,35
13 .	Устройство верхнего слоя земполотна из грунта, стабилизированого цементом Н=33 см	м2	316868	668 187 833,18	310 532,720	642 153 158,14	0,000	0,00	310 532,720	642 153 158,14
14 .	Рекультивация нарушенных земель (земполотно)	м3	66421,4	25 479 295,31	0,00	15 966 544,05	0,00	0,00	0,00	15 966 544,05
15 .	Рекультивация нарушенных земель (притрассовые резервы)	м3	44336	387 734 489,30	35 371,39	309 335 730,45	0,00	0,00	35 371,39	309 335 730,45

16 .	Рекультивация нарушенных земель (объездная дорога и площадки ДСМ)	м3	26042	11 373 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Глава 3. Дорожная одежда									
17 .	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см.	км	42,24465	3 165 531 275,09	7,300	406 123 455,00	0,000	0,00	7,300	406 123 455,00
		м2	433420,9		74 460,00		0,00		74 460,00	
17-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см (по Заявке №3)	км	-34,94465	-2 759 407 820,09	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	-358 960,90		0,00		0,00		0,00	
17-ВКЛ	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см (по Заявке №3)	км	34,94465	2 436 492 707,51	33,779650	2 307 526 215,18	0,000000	0,00	33,779650	2 307 526 215,18
		м2	358 960,90		355 535,61		0,00		355 535,61	
18 .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером .	км	42,24465	1 487 069 845,64	3,08	77 866 096,00	0,00	0,00	3,08	77 866 096,00
		м2	373008,9		26 950,00		0,00		26 950,00	
18-ИСКЛ .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером по Заявке №2	км	-42,24465	-1 487 069 845,64	-3,08	-77 866 096,00	0,000	0,00	-3,08	-77 866 096,00
		м2	-373008,90		-26950,00		0,00		-26 950,00	
18-ВКЛ .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером по Заявке №2	км	42,24465	1 419 074 524,46	41,584650	1 372 487 018,49	0,000000	0,00	41,584650	1 372 487 018,49
		м2	373008,90		370 288,82		0,00		370 288,82	
19 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м,	км	42,24465	1 906 992 956,43	39,469650	1 742 452 831,56	1,360000	75 207 871,22	40,829650	1 817 660 702,78
		м2	341761,31		321 801,20		13 138,35		334 939,55	
20 .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см.	км	42,24465	1 348 265 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	341761,31		0,00		0,00		0,00	
20-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см. по Заявке №5	км	-42,24465	-1 348 265 456,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
		м2	-341761,31		0,00		0,00		0,00	
20-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см по Заявке №5	км	42,24465	1 270 306 283,59	12,99000	386 264 404,80	2,80000	83 259 456,00	15,790000	469 523 860,80
		м2	341761,31		103920		22400		126 320,00	
21 .	Устройство присыпных обочин	км	42,24465	73 210 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3	62116,3		0,00		0,00		0,00	
22 .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м	км	42,24465	663 308 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	184302,1		0,00		0,00		0,00	
22-ИСКЛ	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м по Заявке №2	км	-42,24465	-663 308 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	-184302,1		0,00		0,00		0,00	
22-ВКЛ .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м по Заявке №2	км	42,24465	661 782 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	184302,1		0,00		0,00		0,00	
	Глава 4. Искусственные сооружения									
23 .	Устройство ж/б водопропускных труб	шт	17	201 961 074,27	0,00	123 892 007,80	0,00	9 002 620,84	0,00	132 894 628,64
	Глава 5. Пересечения и примыкания									
24 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	16	385 112 025,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий	тенге		-76 473 431,90		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий	тенге		76 237 331,01		0,00		0,00		0,00
24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №3)	тенге		-109 363 751,31		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №3)	тенге		100 592 734,79		0,00		0,00		0,00
24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №5)	тенге		-41 412 289,60		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №5)	тенге		39 590 669,63		0,00		0,00		0,00
	Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги									
25.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	шт	1	370 668 231,58	0	57 541 838,05	0,00	0,00	0	57 541 838,05
25-ИСКЛ	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	тенге		-49 175 297,44		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	тенге		48 969 586,02		0,00		45 058 593,22		45 058 593,22
25-ИСКЛ	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №3	тенге		-101 632 166,20		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №3	тенге		93 660 770,40		0,00		28 098 231,12		28 098 231,12
25-ИСКЛ	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №5	тенге		-40 759 721,33		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №5	тенге		38 401 024,67		65 562 539,28		0,00		65 562 539,28
26.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	шт	1	35 538 687,95	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	тенге		-1 040 278,78		0,00		0,00		0,00
26-ВКЛ.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	тенге		87 872,33		0,00		0,00		0,00
27.	Устройство автобусных остановок	шт	4	40 194 116,45	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ.	Устройство автобусных остановок	тенге		-3 983 077,99		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок	тенге		3 965 687,72		0,00		0,00		0,00
27-ИСКЛ	Устройство автобусных остановок по Заявке №3	тенге		-3 292 832,34		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок по Заявке №3	тенге		3 028 299,62		0,00		0,00		0,00

27-ИСКЛ	Устройство автобусных остановок по Заявке №5	тенге		-1 325 170,56		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок по Заявке №5	тенге		1 248 559,20		0,00		0,00		0,00
28 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	278	19 412 718,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29 .	Дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800	шт	2	563 906,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 .	Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6-0-4,5 (индивидуальные)	тн	2,11	2 966 376,61	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 .	Установка сигнальных столбиков	шт	442	3 777 911,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32 .	Установка барьерного ограждения	мп	880	22 883 923,60	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 .	Разметка проезжей части и шумовые полосы	км	134,98361	12 420 718,74	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00
	Глава 7.Прочие									
34 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ (Заяв.№1, 2, 3,4)	тенге		241 526 848,14		0,00		0,00		0,00
	ВСЕГО:	**тенге**		**12 074 687 103,79**		**8 737 534 253,21**		**240 626 772,40**		**8 978 161 025,61**
	в том числе НДС 12%	тенге		1 293 716 475,41		936 164 384,27		25 781 439,90		961 945 824,17
	Заготовка материалов			**0,00**		**179 118 490,61**		**-35 267 418,30**		**143 851 072,31**
	ИТОГО по объекту			**12 074 687 103,79**		**8 916 652 743,82**		**205 359 354,10**		**9 122 012 097,92**
	в том числе НДС 12%			1 293 716 475,41		955 355 651,12		22 002 787,94		977 358 439,06

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

Насипов М.Е.

Проверил:
Гл.специалист:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

Кембаев Р.К.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"

Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №20 от 23.12.2022 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Удержание материалов материалов на август 2023 г

"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	Количество материалов по ПСД	Цена за ед с НДС	В.т.ч на 2023 год	Итого:
1	Битум	тн	5420	114500	164,046	18783308
2	Щебень фракционный	тн	198 984,95	3 500	1 336,6000	4 678 273
3	Тариф оператора (маршрут Мугалжар-Жанибек) АО Казтемиртранс	ваг	800	317 920,96	20,0	6 358 419
4	Предоплата за жд тариф (маршрут Мугалжар-Жанибек	ваг	800	109 000	20	2 180 000
5	Предоплата за жд перевозки (ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки")	ваг	800	150 000	20	3 000 000
	Итого:					**35 000 000**
	В том числе НДС					**3 750 000,0**

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____ Кембаев Р.К.

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №20 от 23.12.2022 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Расшифровка удержанных материалов материалов на август 2023 г
"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138
ТОО "Теміржол жөндеу"

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	В.т.ч на 2023 год	Итого:	с 21.04.2023 г по 18.05.2023 г по справке №8 от 22.05.2023 г		с 19.05.2023 по 19.05.2023г по справке №9 от 20.06.2023 г		с 20.06.2023 по 19.07.2023г по справке №10 от 20.07.2023 г		с 20.07.2023 по 20.08.2023г по справке №11 от 21.08.2023 г		Остаток	
1	Битум	тн	5420	114 500	500	57 250 000							164,046	18 783 308	335,954	38 466 692,00
2	Щебень фракционный	тн	198 984,95	3 500	13 095	45 832 500	4 395,64069	15 384 742,4	2197,8203	7 692 371,20	5 164,9	18 077 113,6	1 336,6	4 678 272,8	0,0	0,00
3	Тариф оператора (маршрут Мугалжар-Жанибек) АО Казтемиртранс	ваг	800	317 920,96	200	63 584 192	60	19 075 257,6	30	9 537 628,8	90	28 612 886,4	20,0	6 358 419,2	0,00	0,00
4	Предоплата за жд тариф (маршрут Мугалжар-Жанибек	ваг	800	109 000	200	21 800 000	60	6 540 000	30	3 270 000,0	90	9 810 000	20	2 180 000	0,00	0,00
5	Предоплата за жд перевозки (ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки")	ваг	800	150 000	200	30 000 000	60	9 000 000	30	4 500 000,0	90	13 500 000	20	3 000 000	0,00	0,00
	Итого:					**218 466 692**		**50 000 000,0**		**25 000 000,0**		**70 000 000,0**		**35 000 000,0**		**38 466 692,00**
	В том числе НДС					**23 407 145,6**		**5 357 142,86**		**2 678 571,43**		**7 500 000,00**		**3 750 000,00**		**4 121 431,31**

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____ Кембаев Р.К.

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.