Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км 95-138

Справка №10 от 20 июля 2023 г
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 20.06.2023 г. по 19.07.23г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24-05-21/8 доп.согл№21	10.06.2019г. 06.04.2023г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 717 603 687,52								184 028 966,52	
В том числе: в текущем месяце с 20.06.2023 г. по 19.07.23г.	607 400 318,57	542 321 713,01							65 078 605,56	607 400 318,57
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	173 298 503,47	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	218 466 692,00								0,00	0,00
Удержание материала	359 000 000,00	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	32 000 000,00									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	2 253 476,02								0,00	0,00
Итого к оплате	1 369 518 400,03	479 821 713,01							57 578 605,56	537 400 318,57

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Мардан А.А.

М.П.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж Кембаев Р.К.

М.П.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.06.2023 г. по 19.07.23г. от 20.07.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед. изм. с НДС (на договор), тенге	Общая стоимость с НДС (на договор), тенге
138 .	**Глава 3. Дорожная одежда**	**км**	**0**		
140-ВКЛ .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером . В том числе: Приготовление смеси (77675,37м3) с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т цементно-щебёночно-песчаной смеси. ℓвозки = 18км вода -0,109м3 на 1м2 g=1,7 т/м3. Расход материалов на 1м2:- щебень фракции 20÷40мм М 1200 - 0,084 м3, - щебень фракции 10÷20мм М 1200 - 0,063 м3, - песок фракции 0÷5мм - 0,073 м3, - цемент М 400 - 0,017 т, - вода - 0,017м3. ℓв=11км**ПК178+50-ПК192+00**	м2	15301,13	4 055,01	62 046 235,16
141 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м, асфальтоукладчиком фирмы "Vogele". Ширина укладки более 6м. Расход на 1м2. горячий пористый к/з асфальтобетон - 0,1853т , битум вязкий - 0,0007т **ПК6+20-ПК7+50, ПК9+15-ПК9+25, ПК10+15-ПК10+40, ПК11+65-ПК12+05, ПК13+15-ПК13+35, ПК14+05-ПК14+15, ПК14+45-ПК14+55, ПК15+40-ПК15+55, ПК16+45-ПК16+90, ПК17+15-ПК17+65, ПК17+95-ПК18+05, ПК18+30-ПК19+05, ПК21+05-ПК21+25, ПК21+30-ПК21+60, ПК27+15-ПК27+25, ПК28+75-ПК28+85, ПК29+10-ПК30+10, ПК30+95-ПК31+05, ПК31+45-ПК31+55, ПК31+95-ПК32+05, ПК32+25-ПК32+35, ПК32+95-ПК33+65, ПК34+15-ПК34+25, ПК34+75-ПК34+85, ПК37+30-ПК38+10, ПК38+90-ПК40+10, ПК40+35-ПК40+65, ПК41+15-ПК41+65, ПК41+75-ПК42+05, ПК43+95-ПК44+65, ПК44+85-ПК45+25, ПК46+10-ПК46+30, ПК48+90-ПК49+10, ПК254+50-ПК251+50, ПК380+20-ПК379+95, ПК379+65-ПК378+50, ПК372+50-ПК371+15, ПК370+70-ПК369+50, ПК366+50-ПК365+15, ПК364+70-ПК363+50, ПК358+50-ПК357+30, ПК356+85-355+50, ПК350+50-349+15, ПК348+85-347+50, ПК344+50-343+15, ПК342+85-ПК341+50**	м2	23560,00	5 724,30	134 864 508,00
142-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I h=4см. Расход 1м2. - горячий плотный м/з асфальтобетон - 0,0966т, - битум вязкий - 0,00048т, **ПК0+10-ПК130+00**	м2	103920	3 716,94	386 264 404,80
154 .	**ИТОГО по главе 3**				**583 175 147,96**
155 .	**Искуственные сооружения**	**шт**	**0**		
327 .	**Переустройство ж/б трубы отвер.2 (2х2) на фун-те тип III на ПК194+26,43**	**шт**			
344 .	**II. Устройство ж/б трубы**	шт			
362 .	Монтаж откосных крыльев блок №57 (4 шт) бетон В20 сульфатостойкий, F300, W6 вес -3,8т	м3	6,08	168 356,95	1 023 610,26
363 .	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок №59 бетон В20 сульфатостойкий, F300, W6 вес -2,8т	м3	4,52	165 539,86	748 240,17
364 .	Конопатка швов паклей пропитанной в битуме, тело/оголовки	кг	1068,3	952,39	1 017 438,24
365 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	307,71	7 367,43	2 267 031,89
366 .	Оклеечная гидроизоляция, тело / оголовки	м2	68,64	8 656,83	594 204,81
411 .	**Переустройство ж/б трубы отвер.2 (2х2) на фун-те тип III на ПК260+58,98**	**шт**			
428 .	**II. Устройство ж/б трубы**	шт			
445 .	Монтаж откосных крыльев блок №57 (4 шт) бетон В20 сульфатостойкий, F300, W6 вес -3,8т	м3	6,08	168 349,68	1 023 566,05
446 .	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок №59 бетон В20 сульфатостойкий, F300, W6 вес -2,8т	м3	4,52	165 532,57	748 207,22
447 .	Конопатка швов паклей пропитанной в битуме, тело/оголовки	кг	939,98	952,39	895 227,55
448 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	278,54	7 367,42	2 052 121,17
449 .	Оклеечная гидроизоляция, тело / оголовки	м2	61,27	8 656,82	530 403,36
765 .	**ИТОГО по главе 4**				**10 900 050,72**
896 .	**Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги**				
897 .	***Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами в границах работ на ПК 181+55,80 - ПК 184+32,80***	*шт*			
927 .	***Дорожная одежда***				
928 - ВКЛ.	Устройство нижнего слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см. Расход материалов на 1м2: - грунт - 0,152 м3, цемент ПЦ 400 Д-20 - 0,02 т, вода - 0,048м3. В том числе: погрузка грунта (2003,36м3) из кавальеров экскаватором е=0,5м3 в автомобили-самосвалы ГП 20т и транспортировкой на 7км. Распределение ПГС с механизированной планировкой (13180м2) автогрейдером(на 1м2 - 0,078 м3). Ионный стабилизатор "Claycrete II" (на 1м2 : "Claycrete II" - 0,0888 л)	м2	9226,00	7 106,28	65 562 539,28

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

1368 .	**ИТОГО по главе 6**				**65 562 539,28**
1372 .	**ВСЕГО по объекту км 95-138 с НДС**				**659 637 737,96**
1373 .	**в том числе НДС 12%**				**70 675 471,92**
	ИТОГО по объекту				**659 637 737,96**
	в том числе НДС 12%				**70 675 471,92**
	Минус ранее запроцентованные материалы :				-52 237 419,39
	Итого к оплате				**607 400 318,57**
	в том числе НДС				***65 078 605,56***

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.У.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "Техстройконсалтинг"

_____Дуйсенов М.А.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____Кембаев Р.К.

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жондеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 20.06.2023 г. по 19.07.23г. от 20.07.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	%	Количество	Стоимость
	Глава 1.Подготовительные работы								
1 .	Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,00
2 .	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	1,00	661 869,02	1,00	661 869,02	100%	0,000	0,000
3 .	Пересечение с газопроводом на ПК188+7,1	шт	1,00	365 868,40	1,00	365 868,40	100%	0,000	0,000
4 .	Переустройство ВЛ 35кВ на примыканиях к п.Онеге пк193+8,6	км линии	0,168	2 838 189,25	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
5 .	Переустройство ВЛ 10кВ пк 57+3,35; 160+75,3; 185+0,25	км линии	0,57333	5 356 642,26	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
6 .	Строительство КЛ-0,4кВ, устройство наружного освещения площадки ПК 182+94,3, пересечений и примыканий в п.Онеге, автобусных остановок пк 189+89,55; 190+33,5; 353+73,75; 357+12,61 (см.чертежи, спецификации)	км кабеля	7,406	55 365 990,22	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
7 .	ВЛ-10КВ	км линии	0,07233	4 039 262,99	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
8 .	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, столбиков	шт	134,00000	627 464,50	134,00	627 464,50	100%	0,000	0,000
9 .	Разборка существующей дорожной одежды пк422+00 - пк 422+24,65 (L=24,65м)	т	143,40	248924,70	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
10 .	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)	км	4,589	195 623 572,81	4,130	136 574 826,06	70%	0,000	0,00
11 .	Площадки ДСМ	шт	1	5 460 000,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,00
	Глава 2. Земляные работы								
12 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	м3	4 922,800	82 425 459,64	0,00	29 433 293,99	36%	0,000	0,00
13 .	Устройство верхнего слоя земполотна из грунта, стабилизированого цементом Н=33 см	м2	27 459,395	75 007 767,06	21 124,12	48 973 092,02	65%	0,000	0,00
14 .	Рекультивация нарушенных земель (земполотно)	м3	66 421,400	9 512 751,26	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
15 .	Рекультивация нарушенных земель (притрассовые резервы)	м3	25 422,670	222 330 498,79	16 458,06	143 931 739,94	0,00	0,000	0,000
16 .	Рекультивация нарушенных земель (объездная дорога и площадки ДСМ)	м3	26 042,000	11 373 126,90	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

	Глава 3. Дорожная одежда								
17 .	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см.	км	1,990	244 757 008,61	0,82500	115 790 516,28	0,00	0,00000	0,00
		м2	19801,44		16 376,15			0,000	
18 .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером .	км	2,01	108 633 741,13	1,35000	62 046 235,16	0,00	1,350000	62 046 235,16
		м2	18021,21		15 301,13			15 301,130	
19 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м,	км	11,55162	580 760 503,57	8,77662	416 220 378,70	0,00	2,945000	134 864 508,00
		м2	92671,25		72 711,14			23 560,000	
20 .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I (*изм.по заявке№5*)	км	42,24465	1 348 265 456,02	12,990	386 264 404,80	0,00	12,990	386 264 404,80
		м2	341761,31		103 920,00			103 920,000	
21 .	Устройство присыпных обочин	км	42,24465	73 210 178,19	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
		м3	62 116,30		0,00			0,000	
22 .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м	км	42,24465	661 782 765,58	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
		м2	184302,1		0,00			0,000	
	Глава 4. Искусственные сооружения								
23 .	Устройство ж/б водопропускных труб	шт	17,00	152 560 197,18	0,00	74 491 130,71	0,49	0,000	10 900 050,72
	Глава 5. Пересечения и примыкания								
24 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	16	376 104 907,67	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги								
25 .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	шт	1	362 491 124,36	0,00	123 104 377,33	0,00	0,000	65 562 539,28
26 .	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	шт	1	34 586 281,500	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
27 .	Устройство автобусных остановок	шт	4	39 912 193,460	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
28 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	278	19 412 718,62	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
29 .	Дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800	шт	2	563 906,11	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
30 .	Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6-0-4,5 (индивидуальные)	тн	2,11	2 966 376,61	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
31 .	Установка сигнальных столбиков	шт	442	3 777 911,02	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
32 .	Установка барьерного ограждения	мп	880	22 883 923,60	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
33 .	Разметка проезжей части и шумовые полосы	км	135,98361	12 420 718,73	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	Глава 7.Прочие								
34 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ	тенге		241 526 848,14		0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	**тенге**		**4 957 854 147,91**		**1 538 485 196,91**	**31,03**		**659 637 737,96**

	в том числе НДС			*531 198 658,70*		*164 837 699,67*			*70 675 471,92*
	Заготовка материалов					179 118 490,61			-52 237 419,39
	ИТОГО по объекту			**4 957 854 147,91**		**1 717 603 687,52**	**34,6**		**607 400 318,57**
	в том числе НДС 12%			531 198 658,70		184 028 966,52			65 078 605,56

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____Кембаев Р.К.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "Техстройконсалтинг"

_____Дуйсенов М.А.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных работ за период с 20.06.2023 г. по 19.07.23г. от 20.07.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
	Глава 1.Подготовительные работы									
1 .	Восстановление и закрепление оси трассы	км	42,2239	803 341,77	42,22390	803 341,77	0,00000	0,00	42,22390	803 341,77
2 .	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	1	661 869,02	1,00	661 869,02	0,00	0,00	1,00	661 869,02
3 .	Пересечение с газопроводом на ПК188+7,1	шт	1	365 868,40	1,00	365 868,40	0,00	0,00	1,00	365 868,40
4 .	Переустройство ВЛ 35кВ на примыканиях к п.Ониге пк193+8,6	км линии	0,168	2 838 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 .	Переустройство ВЛ 10кВ пк 57+3,35; 160+75,3; 185+0,25	км линии	0,5733333	5 356 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 .	Строительство КЛ-0,4кВ, устройство наружного освещения площадки ПК 182+94,3, пересечений и примыканий в п.Онеге, автобусных остановок пк 189+89,55; 190+33,5; 353+73,75; 357+12,61 (см.чертежи, спецификации)	км кабеля	7,406	55 365 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 .	ВЛ-10КВ	км линии	0,0723333	4 039 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 .	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, столбиков	шт	137	638 362,33	137,00	638 362,33	0,00	0,00	137,00	638 362,33
9 .	Разборка существующей дорожной одежды пк422+00 -пк 422+24,65 (L=24,65м)	т	143,4	248 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 .	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)	км	43,449	1 105 462 365,21	42,98857	661 425 527,91	0,00000	0,00	42,98857	661 425 527,91
10-ИСКЛ	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт) искл.по Заявке №2	км	-43,449	-998 195 714,26	-30,059	-613 207 623,71	0	0,00	-30,059	-613 207 623,71
10-ВКЛ	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)-вкл.по Заявке №2	км	43,449	995 784 289,34	43,449	995 784 289,34	0,000	0,00	43,449	995 784 289,34
11 .	Площадки ДСМ	шт	3	6 751 360,00	2,00	1 291 360,00	0,00	0,00	2,00	1 291 360,00
	Глава 2. Земляные работы									
12 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	м3	160293	313 457 681,00	155 370,20	260 465 515,35	0,00	0,00	155 370,20	260 465 515,35
13 .	Устройство верхнего слоя земполотна из грунта, стабилизированого цементом Н=33 см	м2	316868	668 187 833,18	310 532,720	642 153 158,14	0,000	0,00	310 532,720	642 153 158,14
14 .	Рекультивация нарушенных земель (земполотно)	м3	66421,4	25 479 295,31	0,00	15 966 544,05	0,00	0,00	0,00	15 966 544,05
15 .	Рекультивация нарушенных земель (притрассовые резервы)	м3	44336	387 734 489,30	35 371,39	309 335 730,45	0,00	0,00	35 371,39	309 335 730,45

16 .	Рекультивация нарушенных земель (объездная дорога и площадки ДСМ)	м3	26042	11 373 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Глава 3. Дорожная одежда									
17 .	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см.	км	42,24465	3 165 531 275,09	7,300	406 123 455,00	0,000	0,00	7,300	406 123 455,00
		м2	433420,9		74 460,00		0,00		74 460,00	
17-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см (по Заявке №3)	км	-34,94465	-2 759 407 820,09	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	-358 960,90		0,00		0,00		0,00	
17-ВКЛ .	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см (по Заявке №3)	км	34,94465	2 436 492 707,51	33,779650	2 307 526 215,18	0,000000	0,00	33,779650	2 307 526 215,18
		м2	358 960,90		355 535,61		0,00		355 535,61	
18 .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером .	км	42,24465	1 487 069 845,64	3,08	77 866 096,00	0,00	0,00	3,08	77 866 096,00
		м2	373008,9		26 950,00		0,00		26 950,00	
18-ИСКЛ .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером по Заявке №2	км	-42,24465	-1 487 069 845,64	-3,08	-77 866 096,00	0,000	0,00	-3,08	-77 866 096,00
		м2	-373008,90		-26950,00		0,00		-26 950,00	
18-ВКЛ .	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером по Заявке №2	км	42,24465	1 419 074 524,46	40,234650	1 310 440 783,33	1,350000	62 046 235,16	41,584650	1 372 487 018,49
		м2	373008,90		354 987,69		15 301,13		370 288,82	
19 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м,	км	42,24465	1 906 992 956,43	36,524650	1 607 588 323,56	2,945000	134 864 508,00	39,469650	1 742 452 831,56
		м2	341761,31		298 241,20		23 560,00		321 801,20	
20 .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см.	км	42,24465	1 348 265 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	341761,31		0,00		0,00		0,00	
20-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см. по Заявке №5	км	-42,24465	-1 348 265 456,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
		м2	-341761,31		0,00		0,00		0,00	
20-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см. по Заявке №5	км	42,24465	1 270 306 283,59	0,00000	0,00	12,99000	386 264 404,80	12,990000	386 264 404,80
		м2	341761,31		0		103920		103 920,00	
21 .	Устройство присыпных обочин	км	42,24465	73 210 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3	62116,3		0,00		0,00		0,00	
22 .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м	км	42,24465	663 308 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	184302,1		0,00		0,00		0,00	
22-ИСКЛ .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м по Заявке №2	км	-42,24465	-663 308 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	-184302,1		0,00		0,00		0,00	
22-ВКЛ .	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м по Заявке №2	км	42,24465	661 782 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	184302,1		0,00		0,00		0,00	
	Глава 4. Искусственные сооружения									
23 .	Устройство ж/б водопропускных труб	шт	17	201 961 074,27	0,00	112 991 957,08	0,00	10 900 050,72	0,00	123 892 007,80
	Глава 5. Пересечения и примыкания									
24 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	16	385 112 025,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий	тенге		-76 473 431,90		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий	тенге		76 237 331,01		0,00		0,00		0,00
24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №3)	тенге		-109 363 751,31		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №3)	тенге		100 592 734,79		0,00		0,00		0,00
24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №5)	тенге		-41 412 289,60		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №5)	тенге		39 590 669,63		0,00		0,00		0,00
	Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги									
25 .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	шт	1	370 668 231,58	0	57 541 838,05	0,00	0,00	0	57 541 838,05
25-ИСКЛ	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	тенге		-49 175 297,44		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	тенге		48 969 586,02		0,00		0,00		0,00
25-ИСКЛ .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №3	тенге		-101 632 166,20		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №3	тенге		93 660 770,40		0,00		65 562 539,28		65 562 539,28
25-ИСКЛ .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №5	тенге		-40 759 721,33		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ .	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №5	тенге		38 401 024,67		0,00		0,00		0,00
26 .	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	шт	1	35 538 687,95	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ .	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	тенге		-1 040 278,78		0,00		0,00		0,00
26-ВКЛ.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	тенге		87 872,33		0,00		0,00		0,00
27 .	Устройство автобусных остановок	шт	4	40 194 116,45	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ .	Устройство автобусных остановок	тенге		-3 983 077,99		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок	тенге		3 965 687,72		0,00		0,00		0,00
27-ИСКЛ	Устройство автобусных остановок по Заявке №3	тенге		-3 292 832,34		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок по Заявке №3	тенге		3 028 299,62		0,00		0,00		0,00

27-ИСКЛ	Устройство автобусных остановок по Заявке №5	тенге		-1 325 170,56		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок по Заявке №5	тенге		1 248 559,20		0,00		0,00		0,00
28 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	278	19 412 718,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29 .	Дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800	шт	2	563 906,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 .	Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6-0-4,5 (индивидуальные)	тн	2,11	2 966 376,61	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 .	Установка сигнальных столбиков	шт	442	3 777 911,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32 .	Установка барьерного ограждения	мп	880	22 883 923,60	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 .	Разметка проезжей части и шумовые полосы	км	134,98361	12 420 718,74	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00
	Глава 7.Прочие									
34 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ (Заяв.№1, 2, 3,4)	тенге		241 526 848,14		0,00		0,00		0,00
	ВСЕГО:	**тенге**		**12 074 687 103,79**		**8 077 896 515,25**		**659 637 737,96**		**8 737 534 253,21**
	в том числе НДС 12%	тенге		1 293 716 475,41		865 488 912,35		70 675 471,92		936 164 384,27
	Заготовка материалов			**0,00**		**231 355 910,00**		**-52 237 419,39**		**179 118 490,61**
	ИТОГО по объекту			**12 074 687 103,79**		**8 309 252 425,25**		**607 400 318,57**		**8 916 652 743,82**
	в том числе НДС 12%			1 293 716 475,41		890 277 045,56		65 078 605,56		955 355 651,12

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Проверил:

Гл.специалист:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____Кембаев Р.К.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"

Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №20 от 23.12.2022 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Удержание материалов материалов на 2023 г

"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	Количест во материалов по ПСД	Цена за ед с НДС	В.т.ч на 2023 год	Итого:
2	Щебень фракционный	тн	198 984,95	3 500	5 164,9	18 077 113,6
3	Тариф оператора (маршрут Мугалжар-Жанибек) АО Казтемиртранс	ваг	800	317 920,96	90	28 612 886,40
4	Предоплата за жд тариф (маршрут Мугалжар-Жанибек	ваг	800	109 000	90	9 810 000
5	Предоплата за жд перевозки (ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки")	ваг	800	150 000	90	13 500 000
	Итого:					**70 000 000**
	В том числе НДС					**7 500 000,0**

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____Кембаев Р.К.

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Мардан А.А.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №20 от 23.12.2022 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Расшифровка удержанных материалов материалов на 2023 г
"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138
ТОО "Теміржол жөндеу"

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	В.т.ч на 2023 год	Итого:	с 21.04.2023 г по 18.05.2023 г по справке №8 от 22.05.2023 г		с 19.05.2023 г по 19.05.2023 г по справке №9 от 20.06.2023 г		с 20.06.2023 г по 19.07.2023 г по справке №10 от 20.07.2023 г		Остаток	
1	Битум	тн	5420	114 500	500	57 250 000							500	57 250 000,00
2	Щебень фракционный	тн	198 984,95	3 500	13 095	45 832 500	4 395,64069	15 384 742,4	2197,8203	7 692 371,2	5 164,9	18 077 113,6	1336,6	4 678 272,80
3	Тариф оператора (маршрут Мугалжар-Жанибек) АО Казтемиртранс	ваг	800	317 920,96	200	63 584 192	60	19 075 257,6	30	9 537 628,8	90,0	28 612 886,4	20,0	6 358 419,20
4	Предоплата за жд тариф (маршрут Мугалжар-Жанибек	ваг	800	109 000	200	21 800 000	60	6 540 000	30	3 270 000	90	9 810 000	20,0	2 180 000,00
5	Предоплата за жд перевозки (ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки")	ваг	800	150 000	200	30 000 000	60	9 000 000	30	4 500 000	90	13 500 000	20,0	3 000 000,00
	Итого:					**218 466 692**		**50 000 000,0**		**25 000 000,0**		**70 000 000,0**		**73 466 692,00**
	В том числе НДС					**23 407 145,6**		**5 357 142,86**		**2 678 571,43**		**7 500 000,00**		**7 871 431,29**

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____ Кембаев Р.К.

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Мардан А.А.